



١٧٢/١٩/١٤

الهيئة العامة للطرق والكباري والجسور
الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاورها

السيد الحميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق إسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات أعمال الأسفلت والنيوجرسى والدهانات تنفيذ شركة المقاولات العمومي فوزى عبده على وشركاه .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم أصل موافقة رئيس مجلس الإدارة على مد مدة العملية ستة أشهر

ليصبح نهو المشروع في ٢٠٢٤/٣/٣١ بدلاً من ٢٠٢٣/٩/٣٠

يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في : / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائرية ومحاورها

ضياء الدين مصطفى يوسف

مهندس /

٢٠٢٣/١٦/٢٣



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الدائري ومحاوره

القيّد : ٢٠٢٣ / /

التاريخ : ٢٠٢٣ / /

مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

**بشأن : طلب مدة قدرها ستة أشهر لمشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري
في المسافة من تقاطعه مع طريق أسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع
طريق الواحات أعمال الأسفلت والنيوجيرسي والدهانات تنفيذ شركة
المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه.**

أولاً : الموضوع :

- ١- أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري العملية عاليه إلى شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٢ بالعقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٠١.
- ٢- تم استلام العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ {مدة المشروع ٦ أشهر}.
- ٣- تاريخ النھو الفعلي طبقاً للعقد الأصلي ٢٠٢٢/١٢/٢٨.
- ٤- تاريخ النھو طبقاً لآخر مدة تمت الموافقة عليها ٢٠٢٣/٠٩/٣٠.

ثانياً : الإجراءات :

- ١- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٣ ورد خطاب الشركة المنفذة إلى السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره والذي تلتزم فيه الموافقة على مد مدة المشروع ستة أشهر لتنتهي في ٢٠٢٤/٠٣/٣١

- ٢- ورد خطاب استشاري المشروع بالموافقة على طلب مد المدة المقدم من الشركة المنفذة لتنتهي في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ وذلك للمبررات التالية :-


بشأن: طلب مدة قدرها ستة أشهر لمشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري في المسافة من طريق أسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات أعمال الأسفلت والنيوجيرسي والتبليط.. تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه


- توقف الأعمال من المحطة ٥+١٠٠ إلى المحطة ٧+٢٠٠ في الاتجاه الأيسر بسبب تأخر شركة الكهرباء عن نقل الكابلات من دائري ١ إلى دائري ٢ وتم تمهيد مسار ترابي بكمية ١١٠٠٠ متر في الجانب الأيمن حتى تتمكن شركة جنوب القاهرة من مد الكابل الخاص بها وجاري نهو الأعمال.
- تم إسناد أعمال اللوبات والرامبات الخاصة بنفق حازم حسن بنطاق المشروع بكميات تقدر بحوالي ١٧٥٠٠٠ متر مكعب ردم ترابي و ١٤٨٠٠٠ متر مكعب قطع و ٦٠٠٠ متر مكعب سن و ١٠٠٠٠ متر مربع بلاطات حماية الميول ولم يتم البدء بأعمال النفق حتى تاريخه لحين انتهاء التحويلة المرورية بكوبري أسكندرية (د٩) مما يتطلب مد مدة المشروع ما لا يقل عن ٤ أشهر.
- توقف الأعمال في الجانب الأيمن من المحطة ٦+٩٠٠ إلى المحطة ٧+٢٠٠ بسبب أعمال توسعة كوبري (د٩) والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة الغرابلي.


دائم : المطالب :

- ١- بعد الاطلاع على ملف المشروع وبدراسة طلب الشركة والمبررات الواردة بخطاب استشاري المشروع تبين أحقية الشركة المنفذة لمدة قدرها ستة أشهر نتيجة لوجود معوقات لتنفيذ المشروع في المدة المحددة.
- ٢- التكرم باتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب الإدارة المركزية للطريق الدائري ومخاوره بإضافة مدة قدرها ستة أشهر لمشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق أسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات أعمال الأسفلت والنيوجيرسي والدهانات ليصبح تاريخ النهو الفعلي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ بدلاً من ٢٠٢٣/٠٩/٣٠.


والأمر مفوض لسيادتكم


التوقيع ()
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري





بإشارة السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوي واللوائح :


التوقيع ()
الأستاذ / تادير بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح

تابع مذكرة العرض ()

بشأن: طلب مدة قدرها ستة أشهر لمشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري في المسافة بين
طريق أسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات أعمال الأسفلت والنيوجيرسي و
..تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزي ميده علي وشركاه

مسا رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :


التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رماي بكر المرحوم ك

دسا رأى: السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الإدارة :


التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ابعا : قرار السيد / رئيس مجلس الإدارة :


التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

المراسلة

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة المقاولات العمومية " فوزي عبده وشركاه "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/ ١٢٠١) المؤرخ في ٢٠٢٢/٦/١٢ بمبلغ ٢٤٦.٠٤٣ مليون جنيه (فقط وقدره مائتان ستة واربعون مليون وثلاثة واربعون الف جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية اعمال الاسفلت والنيوجيرسي والدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتى تقاطع طريق الواحات بطول ٨ كم بالأمر المباشر .
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الرابعة عشر- الدائري " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

