

الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة وقنا
وزارة النقل
للطرق والجواري
(GARB)
الهيئة العامة

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/ البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم

العقد ورقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المقررات	مقدار العمل السابق اجزاؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري اوتنهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
										جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتريه صالحه للردم	٢٠	٢م	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جارى	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠		يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيهه استخدام بلدوز في الأرض المماسكة	٤,٥	٣م	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جارى	٤٥٠٠٠		٤٥٠٠٠		مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدترجة	١٩٥	٣م	٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	جارى	١٨١٣٥٠٠		١٨١٣٥٠٠		العلامات الارشادية والتجديده متواجده / الافتحات متواجده
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	جارى	٤٩١٠٤٠		٤٩١٠٤٠		معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الرسى/البرنامج الزمنى متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم باعاده توريد طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جارى	٣٠٤٥٠٠٠		٣٠٤٥٠٠٠		عدد (١) سيارة غير متواجده خطة ضبط الجودة متواجده
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشرط والمواصفات	١٦٠٠	طن	٠	١٤٧٧	١٤٧٧	جارى	٢٣٦٣٢٠٠		٢٣٦٣٢٠٠		التقرير المبدئى متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشرب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعادل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جارى	١١٠٢٥٠٠		١١٠٢٥٠٠		وثيقة التأمين متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جارى	٧٣٥٠٠٠٠		٧٣٥٠٠٠٠		التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥.٠٣٠ x ٢.٥٢٠ سم	١٣٤	م.ط	٠	٠	٠	جارى	٠		٠		
٨	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) ووجه واحد بإرتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيرجلاس	٥٠٠	م.ط	٠	٠	٠	جارى	٠		٠		
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جارى	١٥٧٥٠٠		١٥٧٥٠٠		ملاحظات
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	جارى	٢٣٢٥٠٠		٢٣٢٥٠٠		
الاجمالي										١٦٩٠٠٢٤٠		

سبق صرفها إلى الشقاول
يُعتمد
مهندس
رئيس الادارة المركزية
محسن محمد زهران

قرش جنينه
الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبيته بظهوره وقدرها
تحريرا في
المحاسبه
يدفع الى المقاول مبلغ
نهائيا
غير وارد بصل الشروط اعتمدت من
ملاحظات الفتات

مهندس / مدير عام المشروعات
أقر بإيداع

مهندس / مهندس المشروع
الشبكة المنفذه
تجريباً في: / ٢٠٢٣
الجهة المالكة

مهندس /
بجشنی المشروع

مستخلص رقم (٢) جاري

عن عملية:- أعمال تطويع ورقم كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سقاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري اوينا في	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/٢/٥ الى ٢٠٢٣/٤/١١		ملاحظات
									استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحه للردم	٣١,٥	٣م	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٢٠٠	٣م	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	جاري	٠	٠	٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	جاري	٠	٠	٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جاري	٠	٠	٠	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٤٧٧	١٤٧٧	١٤٧٧	جاري	٠	٠	٠	التقرير المبدي متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التنطير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جاري	٠	٠	٠	وثيقة التامين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جاري	٠	٠	٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠x٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيرجلاس	٥٠٠	م.م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جاري	٠	٠	٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	جاري	٠	٠	٠	
الاجمالي											



قرب جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظهوره وقدرها
سبق صرفها الى المناول
يصدق على الحساب
رئيس الإدارة المركزية
عماد حسين

تحريرا في : ٢٠٢٣ /
الشركة المتفذه
مهندس /
مهندس /
مهندس /
مهندس /

مستخلص رقم (٢) جارى

اعمال تطهير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق
الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم
عن عمليه:-

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحه للردم	٣١,٥	٣م	١٠٠٠	٥٠٠	١٠٥٠	٣٣٠٧٥٠	٣٣٠٧٥٠	٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماصة	٤,٥	٣م	١٠٠٠	٥٠٠	١٠٥٠	٤٧٢٥٠	٤٧٢٥٠	٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ في التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٢٠٠	٣م	٩٣٠٠	٧٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	٩٣٠٠	٧٠٠	١٠٠٠	٥٢٨٠٠٠	٥٢٨٠٠٠	٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم باعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	٣٢٤٨٠٠٠	٣٢٤٨٠٠٠	٠	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد وادافه اسمنت مطابق للشرط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٤٧٧	٩٨	١٥٧٥	٣٢٢٨٧٥٠	٣٢٢٨٧٥٠	٠	التقرير المبني متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	١١٧٦٠٠٠	١١٧٦٠٠٠	٠	وثيقة التامين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	٧٨٤٠٠٠٠	٧٨٤٠٠٠٠	٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠.٣٢.٢٥.٢٠ سم	١٣٤	م.ط	٠	٨٠٠	٨٠٠	١٠٧٢٠٠	١٠٧٢٠٠	٠	
٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيرجلاس	٥٠٠	م.ط	٠	٨٠٠	٨٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٠	
اعمال قيمة رسوم الكارتة والمواردين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	١٦٨٠٠٠	١٦٨٠٠٠	٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	٩٣٠٠	٧٠٠	١٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٠	
الاجمالي										
							١٩٣٢٣٩٥٠	١٩٣٢٣٩٥٠		



سبق صرفها الى المقاول

يعتمد،،،،،

مهندس/

عماد حليم

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

المحاسب

على حساب

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

الجهة المالكة

تحريرا في: ٢٠٢٣ /

مهندس المشروع

الشركة المنفذة

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع

مهندس/

مستخلص رقم (٣) ختامي

اعمال تطهير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق
الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم
عن عليه:-

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او انتهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحه للردم	٣١,٥	٣م	١٠٥٠٠	١٠٣٧,١٣	١١٥٣٧,١٣	نهائي	٣٦٣٤١٩,٦٠		٣٦٣٤١٩,٦٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	١٠٥٠٠	١٠٣٧,١٣	١١٥٣٧,١٣	نهائي	٥١٩١٧,٠٩		٥١٩١٧,٠٩	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٢٠٠	٣م	١٠٠٠٠	٥٠١,٧٠	١٠٥٠١,٧٠	نهائي	٢١٠٠٣٤٠,٠٠		٢١٠٠٣٤٠,٠٠	العلامات الارشادية والتوجيهية متواجدة / اللائقات متواجدة
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	١٠٠٠٠	٥٠١,٧٠	١٠٥٠١,٧٠	نهائي	٥٥٤٤٨٩,٧٦		٥٥٤٤٨٩,٧٦	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	نهائي	٣٣٢٥١٤٠,٠٠		٣٣٢٥١٤٠,٠٠	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٥٧٥	٢٨,٢٧	١٦١٣,٢٧	نهائي	٣٣٠٧٢٠,٣٥		٣٣٠٧٢٠,٣٥	التقرير المبني متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	نهائي	١٢٠٣٩٣٠,٠٠		١٢٠٣٩٣٠,٠٠	وليقة التامين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	نهائي	٨٠٢٦٢٠,٠٠		٨٠٢٦٢٠,٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برديرة اسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠.٣٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.ط	٨٠٠	٢١٤,٠٠	١٠١٤,٠٠	نهائي	١٣٥٨٧٦,٠٠		١٣٥٨٧٦,٠٠	
٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بإرتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس	٥٠٠	م.ط	٨٠٠	١٩٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	نهائي	٤٩٥٠٠٠,٠٠		٤٩٥٠٠٠,٠٠	مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	نهائي	١٧١٩٩٠,٠٠		١٧١٩٩٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	١٠٠٠٠	٥٠١,٧٠	١٠٥٠١,٧٠	نهائي	٢٦٢٥٤٢,٥٠		٢٦٢٥٤٢,٥٠	
الاجمالي											
								١٩٩٩٨٠٤٨,٤٤		١٩٩٩٨٠٤٨,٤٤	



تحريرا في: ٢٠٢٣ / /
الشركة المنفذة: مهندس المشروع
مهندس / مهندس /
مدير عام الصيانة
مدير المشروع
مهندس
ملاحظات الفئات
غير وارد بصك الشروط اعتمدت من
تحريرا في
يوقع الى المقاول مبلغ
تحريرا في
المحاسب
على حساب
سبق صرفها الى المقاول
يعتمد،،،،،
رئيس الادارة المركزية
عماد حليم

مدير عام الصيانة
مدير المشروع
مهندس