

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السابعة - أسبوط

مستخلص رقم (2) ختامي عن عملية : أعمال تلمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق محافظة أسبوط

من بدء العمل الي 2024/12/10

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

العقد رقم (2025/2024/302) بتاريخ 2024/09/24

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة بالجنه	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	اجملي مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري / نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	إستقطاع / حجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
2	بالعد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10سم والخابور بطول 5سم وقطره عند القاعدة 17سم وقطره عند النهاية 15 سم و سطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل انفي (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عكسات بلورية تحتوي علي الأقل 31 عكسة أو شريحة مستطيلة مقاس 7.5*1سم من إتجاهين ذات شدة إعتكاس مطابقة للمواصفات (ASTM E809) ويتم إستخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تملكس بالأرض لا تقل عن 23كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لتنهاء العمل .	90	عدد	0	1800	1,800.00		162,000.00	0.00	162,000.00	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاترة متواجدة - وثيقة التلمين موجودة - يراعي خصم ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي الخاص بالأعمال المنفذة.
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض 20سم أو 15 سم ومسمك 8مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المعلقة النسبة المتبقية	240	مط	750	515	1,265.00		303,600.00	0.00	303,600.00	
5	أعمال تخطيط الطريق بالبوليت المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق علي ان يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6 % وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20% والمواد المعلقة النسبة المتبقية علي ان تكون الخطوط الجذبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	498.00	2م	7500	1,474.23	8,974.23		4,469,166.54	0.00	4,469,166.54	
الإجمالي (أربع ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وستون جنية مصري وأربعة وخمسون قرشاً لاغير)											
								4,934,766.54	0.00	4,934,766.54	

الهيئة

تحريراً في: 2024/12/10

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)

المهندس /

اسلام محمد فوزي



مدير عام المشروعات

١٠

مدير المشروع

١٠

الشركة المنفذة