



عملية اعمال شارع الجيش من منتصف شارع
عبد السلام عارف حتي ميدان الجيش مركز
بخصوص :- سنورس بطول ٠,٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر
المباشر)

تنفيذ :- شركة الشروق للمقاولات المتكامله و التوريدات
عقد رقم :- العقد رقم (٩٠٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٣٣٧٢٩,٦٣ جنيه (فقط و قدر ثلاثة و ثلاثون
الف و سبعمائه و تسعه و عشرون جنيها و ثلاثة و ستون قرش لا غير) قيمه فروق اسعار
المعاملات (سولار - اسمنت - بيتومين) في كميات المستخلصات ارقام (٣*٢*١ ختامي) و
كذلك الخاص بالمشروع عاليه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير في :- ٢٠٢٤/٠٧/١٦
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف



مهندس

[Handwritten signature]

مارة لاعتماد الصرف
مصلحة : الهيئة العامة للمرافق والوكبا

قسم : المحرمات
المبلغ المستحق إلى : حركةات مردود للمخاولات

بموجب } الطلبات طبية ، أو : الكسوف المرقف

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بو

۱} اذن صرف علی :

١ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق او :

يسحب باسم
الشيخ محمد بن عبد الله

ویرس ایبہ بالحوالہ ہی :

تقيد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
بيانات		نوع الخصم			
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
٢٢٧٢٩,٦٢					المبلغ المستحق من المصارف العامة وقائمة المصارف العامة تقارير عمدة المصارف العامة مصارف عمدة المصارف العامة مصارف عمدة المصارف العامة
٢٢٧٢٩,٦٢		إجمالي الأصل			
	قرش	جنيه			
		بيانات الاستقطاعات			
		عادي إضافي دمغة توقيع			
		قرش جنيه قرش جنيه قرش			
		رسم الدمغة			
		صافي القيمة المطلوب صرفها			

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
_____ التاريخ _____ الإيمضاء : _____
الادارات

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففى ————— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٣٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(۱)

عملية أعمال شارع الجيش من منتصف شارع عبد السلام عارف حتي ميدان الجيش مركز سدوس بطول ٥.٥ كم محافظة الفيوم (بأمر المباشي)
تنفيذ شركة الشروق للمقاولات المكاملة والتوريدات - العقد رقم (٩٠٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١
فروق الأسعار لمستخلص رقم (أ جاري) خلال الفترة ٢٠٢٢/٠٤/٠٥ حتى ٢٠٢٢/٠٧/١٧



الاسناد	٢٠٢٢ / ٠١ / ٠٢	رقم المستخلص	جاري ١
تاريخ التعاقد	٢٠٢٢ / ٠٣ / ٣٠		
تاريخ مخطط	٢٠٢٢ / ٠١ / ٠١		

البيانات المالية طبقاً لمواصفات المشروع													
رقم البند	نوع البند	الوحدة	المستخلص		الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	ملاحظات	الارقام القياسية	الارقام القياسية	ملاحظات	نسبة التغير	قيمة التغير أو الخصم
			الكمية	قيمة الأعمال									
٣	اعمال تكسير وإزالة البنية التحتية المشهورة بالمرصع الحلي	م ^٣	٦٠	٩٦٠٠	أبريل	٢٦	٠,٢٥٠	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%٢٠,٠٠	٠,٠٠٠٢٢	٦,٢٠
			٦٠	٩٦٠٠	مايو	٣١	٠,٢٩٨	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%٢٠,٠٠	٠,٠٠٠٢٢	٧,٥١
			٦٠	٩٦٠٠	يونيه	٣٠	٠,٢٨٨	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%٢٠,٠٠	٠,٠٠٠٢٢	٧,١٧
			٦٠	٩٦٠٠	يوليو	١٧	٠,١٦٣	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%٢٠,٠٠	٠,٠٠١٥٨١	٢٤,٨١
٤	عمال توريد وتشغيل طابعة لاسلكية لتكبير	م ^٣	٣٣٥	٨٢٧٤٥	أبريل	٢٦	٠,٢٥٠	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%١٥,٠٠	٠,٠٠١٩٧	٤٠,٧٢
			٣٣٥	٨٢٧٤٥	مايو	٣١	٠,٢٩٨	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%١٥,٠٠	٠,٠٠١٩٧	٤٨,٥٥
			٣٣٥	٨٢٧٤٥	يونيه	٣٠	٠,٢٨٨	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%١٥,٠٠	٠,٠٠١٩٧	٤٦,٩٨
			٣٣٥	٨٢٧٤٥	يوليو	١٧	٠,١٦٣	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%١٥,٠٠	٠,٠١١٨٦	١٦,٠٣٥
٦	اعمال رفع وتعليق اظفار حطابو الصرف و غرف التفتيش	بالعدد	٩	٤٢٧٥	أبريل	٢٦	٠,٢٥٠	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%١٠,٠٠	٠,٠٠٠١٣١	١,٤٠
			٩	٤٢٧٥	مايو	٣١	٠,٢٩٨	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%١٠,٠٠	٠,٠٠٠١٣١	١,١٧
			٩	٤٢٧٥	يونيه	٣٠	٠,٢٨٨	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%١٠,٠٠	٠,٠٠٠١٣١	١,١٢
			٩	٤٢٧٥	يوليو	١٧	٠,١٦٣	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%١٠,٠٠	٠,٠٠٠٩٠	٥,٥٢
٨	اعمال توريد ورش طابعة لاسلكية (توريد) باستخدام الاسفلت	م ^٣	٢٥	١١٢٥٠	أبريل	٢٦	٠,٢٥٠	الاستن	١٦٤,٥٠	١٦٤,٥٠	%٢٥,٠٠	٠,٠٠٢٥٥	٦٩,٥٢
			٢٥	١١٢٥٠	مايو	٣١	٠,٢٩٨	الاستن	١٦٤,٥٠	١٦٤,٥٠	%٢٥,٠٠	٠,٠٠٤٥٤	٥٧,٩٠
			٢٥	١١٢٥٠	يونيه	٣٠	٠,٢٨٨	الاستن	١٦٤,٥٠	١٦٤,٥٠	%٢٥,٠٠	٠,٠٠٤٥٤	٥٤,٣٥
			٢٥	١١٢٥٠	يوليو	١٧	٠,١٦٣	الاستن	١٦٤,٥٠	١٦٤,٥٠	%٢٥,٠٠	٠,٠٥٨٦٦	٤٠,٩٩
١٠	اعمال توريد ورش طابعة لاسلكية (توريد) باستخدام الاسفلت	م ^٣	٢٥	١١٢٥٠	أبريل	٢٦	٠,٢٥٠	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%١٠,٠٠	٠,٠٠٠١٣١	٥,٢٢
			٢٥	١١٢٥٠	مايو	٣١	٠,٢٩٨	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%١٠,٠٠	٠,٠٠٠١٣١	٦,٢٦
			٢٥	١١٢٥٠	يونيه	٣٠	٠,٢٨٨	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%١٠,٠٠	٠,٠٠٠١٣١	٦,١٥
			٢٥	١١٢٥٠	يوليو	١٧	٠,١٦٣	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%١٠,٠٠	٠,٠٠٠٩٠	٢٠,٩٩
١٢	توريد وتركيب بالوعات رفع المطر من الخرسانة العادية	بالعدد	٢	٤٨٠٠	أبريل	٢٦	٠,٢٥٠	الاستن	١٦٤,٥٠	١٦٤,٥٠	%٢٥,٠٠	٠,٠٠٢٥٥	١٨,٤٣
			٢	٤٨٠٠	مايو	٣١	٠,٢٩٨	الاستن	١٦٤,٥٠	١٦٤,٥٠	%٢٥,٠٠	٠,٠٠٤٥٤	٥٠,٩٩
			٢	٤٨٠٠	يونيه	٣٠	٠,٢٨٨	الاستن	١٦٤,٥٠	١٦٤,٥٠	%٢٥,٠٠	٠,٠٠٤٥٤	٤٠,٩٩
			٢	٤٨٠٠	يوليو	١٧	٠,١٦٣	الاستن	١٦٤,٥٠	١٦٤,٥٠	%٢٥,٠٠	٠,٠٠٢٥٥	١٨,٤٣
١٤	بالمرصع الطولي توريد وتركيب مواسير PVC	م ^٣	٢٨٠	١١٢٠٠	أبريل	٢٦	٠,٢٥٠	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%٥,٠٠	٠,٠٠٠٠٦٦	٦,١٩
			٢٨٠	١١٢٠٠	مايو	٣١	٠,٢٩٨	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%٥,٠٠	٠,٠٠٠٠٦٦	٦,١٩
			٢٨٠	١١٢٠٠	يونيه	٣٠	٠,٢٨٨	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%٥,٠٠	٠,٠٠٠٠٦٦	٦,١٩
			٢٨٠	١١٢٠٠	يوليو	١٧	٠,١٦٣	السور	٣٢٧,٧٠	٣٢٧,٧٠	%٥,٠٠	٠,٠٠٠٠٦٦	٦,١٩
٢٨٠,١٧													

شركة الشروق
للتنفيذ
١٠٠٠٤٣٥٦٠٠٠
١٠٠٠٤٣٥٦٠٠٠

مدير المشروع
١٠

مهندس المشروع
١٠

مدير عام التنفيذ والصيانة
١٠

م/حسان الدين حسن



٢٠٨٧

استشاري العشرو

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير المشروع

م/فرحات محمد عبد البر

م/ حسام الدين حسن

م/فرحات محمد عبد العزیز

تفتي السوفيت

1

三

6001012010

المركزية للمخططة السادسة و
يعتمد

1

三

6001012010



عملية اعمال شارع الجيش من منتصف شارع عبد السلام عارف حتي ميدان الجيش مركز سنورس بطول ٠.٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة الشروق للمقاولات المتكاملة و التوريدات - العقد رقم (٩٠٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢ جاري) خلال الفترة ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٢ حتى ١٧ / ٠٨ / ٢٠٢٢

رقم المستخلص جاري ٢

٢٠٢٢ / ٠١ / ٠٢

الامر الاسناد

٢٠٢٢ / ٠٣ / ٣٠

تاريخ التعاقد

٢٠٢٢ / ٠١ / ٠١

تاريخ محضر المفاوضه للبند

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

بيــ														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والصيانة

م/ حسام الدين حسن



مهندس المشروع بالمنطقة


م/ م/ فرحات محمد عبد البر

إستشاري المشروع

مدير المشروع

م/ م/

الشركة المنفذة





عملية اعمال شارع الجيش من منتصف شارع عبد السلام عارف حتي ميدان الجيش مركز سنورس بطول ٠.٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة الشروق للمقاولات المتكاملة و التوريدات - العقد رقم (٩٠٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢ جاري) خلال الفترة ٢٠٢٢ / ٠٧ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ٠٨ / ١٧

رقم المستخلص جاري ٢

٢٠٢٢ / ٠١ / ٠٢

الامر الاسناد

٢٠٢٢ / ٠٣ / ٣٠

تاريخ التعاقد

٢٠٢٢ / ٠١ / ٠١

تاريخ محضر المفاوضه للبند

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

بيــ														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ و الصيانة

م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة


م/ م/ فرحات محمد عبد البر

إستشاري المشروع

مدير المشروع

م/

الشركة المنفذة





عملية اعمال شارع الجيش من منتصف شارع عبد السلام عارف حتي ميدان الجيش مركز سنورس بطول ٠.٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة الشروق للمقاولات المتكاملة و التوريدات - العقد رقم (٩٠٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) ختامى) خلال الفترة ٢٠٢٢ / ٠٨ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١١

الامر الاسناد													
تاريخ التعاقد													
تاريخ محضر المفاوضة للبيود													
رقم المستخلص													
ختامى ٣													
الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد													
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فترة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
٣	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	م٣	٦٠	٢٦,٨٥	١٦١١	أغسطس	١٤	٠,٥٦٠	السولار	٢٢٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٥٨١	١٤,٢٦
٤	عمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة نقيج تكسير الكسرات	م٣	٣٣٥	١١٠,٥	٣٧٠,١٧,٥	سبتمبر	١١	٠,٤٤٠	السولار	٢٢٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,١١٨٦	٢٤٥,٧٦
٦	اعمال رفع وتعليه اغطيه مطابق الصرف و غرف التفريش	بالعدد	٤٧٥	٢	٩٥٠	أغسطس	١٤	٠,٥٦٠	السولار	٢٢٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٧٩٠	٤,٢٠
٨	اعمال توريد ورش طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م٢	٢٥	١٦٢,٥	٤٠,٦٢,٥	سبتمبر	١١	٠,٤٤٠	السولار	٢٢٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٧٩٠	١٤,١٣
١٠	اعمال توريد ورش طبقة لاصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	م٢	٨,٣٥	٣٤,١٥	٢٨٥,١٥٢٥	أغسطس	١٤	٠,٥٦٠	السولار	٢٢٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٧٩٠	٠,٩٩
١٢	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السخن تدرج (٤ ج) بسمك ٦ سم	م٢	١٣٩	١٩٦,٥	٢٧٣١٣,٥	سبتمبر	١١	٠,٤٤٠	السولار	٢٢٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٧٩٠	٩٤,٩٨
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC	م.ط	٢٨٠	٥	١٤٠٠	أغسطس	١٤	٠,٥٦٠	السولار	٢٢٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٣٩٥	٣,١٠
إجمالي													
٣٣٧٢٩,٦٣													

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع بالمنطقة

إستشاري المشروع

مدير المشروع



الشركة المنفذة


مدير المشروع

م/حسام الدين حسن

م/م/فرحات محمد عبد البر

م/م





الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ و الصيانه

مهندس المشروع بالمنطقة

استشاری المشروع

مدير المشروع

الشركة المنفذة

مدير المشروع

