



عن عملية : إنشاء أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع (القيوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472+500 الى الكم 474+500 بطول 2 كم من منسوب الأرض الطبيعية الى 19- من منسوب
القرم

شاملة المدة من بداية العمل حتى 21 / 12 / 2023

تنفيذ شركة / ابو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

العدد رقم : (824 / 2023 / 2024) بتاريخ : 10 / 12 / 2023

رقم بند	بيان الأعمال	كمية وحدة البند	نوع وحدة	مقدار العمل السابق (متر مربع)	مقدار العمل الذى تحت	كمية مقدار الانجاز	و.ا.م.م.م.م.	مدة قيمة الأصل التى تحت	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات التى يستلزم لها استخدام قشيرة ذات الطبقة الزائدية الكثيفة بعمق حتى 30 سم والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	6	م	43000	0	28000.00	28000.00	158000.00	0.00	158000.00	
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة المبرخرة وتسوية السطح بآلات التسوية والريش بالماء الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد والهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق والغلة تشمل محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين.	23	م	18000	0.00	9500.00	9500.00	218500.00	0.00	218500.00	
2-1-1	علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وأصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.	0.60	م	10000	0.00	9500.00	9500.00	5700.00	0.00	5700.00	
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطو وتسوية السطح بآلات التسوية والريش بالماء الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد والهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق والغلة تشمل استخدام المربة في تثبيت السطو واعداد مذقات على السطو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين.	28	م	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2-2-1	نفس بند رقم (2-2) العدة بعد يناير 2023	33.00	م	5000	0.00	3000.00	3000.00	99000.00	0.00	99000.00	
2-2-2	علاوة زيادة سواتر 1.9 جنيه / متر مكعب ابتداء من 2023/5/4	1.00	م	5000	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	
2-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب التربة و بسبك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب (2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التسميى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 420%) وذلك بالماء الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد والهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين.	60.00	م	172200	0.00	163500.00	163500.00	9810000.00	0.00	9810000.00	
2-3-1	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% -مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم والزائدة أو التفاضل و أصبح 1.5 جنيه لكل كم ابتداء من 2023/5/4.	1.90	م	172200	0.00	163500.00	163500.00	310650.00	0.00	310650.00	
2-3-2	علاوة زيادة سواتر 1.9 جنيه / متر مكعب ابتداء من 2023/5/4										
الإجمالي											
أعمال قيمة الأصل المتلفة حتى تاريخ المستخلص											
ما سبق صرفه											
أعمال قيمة المستخلص رقم (1)											
فقط وأقدره عشرة مليون ومئتان وأربعة											
عشرة ألفا وأربعمائة وخمسة وثلاثون											
جنيهاً لأخير											

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول من المبالغ المحبذة بقرره وقدره
الموافق تحريراً في 1 سنة 2023
ملاحظات
تحريراً في 1 سنة 3

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
مدير المشروع
مدير المشروع

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
مدير المشروع
مدير المشروع

المكتب القى
التوقيع
التوقيع
التوقيع
المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع
مشروع القطر الكهربائى السريع
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
جرجا / قوص

عن استشاري التصميم (Smart Design)
التوقيع
التوقيع
التوقيع

التوقيع في 1 سنة 2023
التوقيع
التوقيع
التوقيع

اسم العميل

اسم المقاول

رقم ومقدار التصديق

بند الميزانية

لاستقطاعات
اسم دفعة اصلی
اسم دفعة اضافی
ملاحظات
برادات

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتذايلات امضاء

.....قرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... اعضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)

تفويض في سجل رقم (م.ع) برقم..... الكتاب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكتاب الممنوع

بَعْدُ سَخِبَ اَذُنْ صَرَفَ

رئيس الحسابات	محلل
---------------	------

تحریراً فی سنہ 20

(١) شطب	الكاتب المخطوط
---------	----------------

(2) سحب (شيك -أذن صرف) رقم

(3) تَقْبِلُ فِي سَجَل (شَبَك - اَذُن صِرْف) تَحْتَ رَقْم

(4) والرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المتوط

رقم القيد وعلامة كتاب المخطوط

تسلمت التحويل رقم و أقر بانه وافق على هذا الحساب المتقدم بانه (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لم طلبات علم الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ	سنة	20	المقاول
---------	-----	----	---------

[illegible]

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم- بنى سويف- الاقصر- اسوان- ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا- قوص) في المسافة من الكم ٤٧٢.٥٠٠ الى الكم ٤٧٤.٥٠٠ بطول ٢ كم من منسوب الارض الطبيعية الى ١٩ من منسوب الفرما

تنفيذ (شركة ابوخروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا: ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٨



رئيس الادارة المركزية

مهندس

عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

إلهنا العام للظفر والبار

(1)

رقم

الحاتم والتاريخ

كاتب المراجعة

رئيس قسم



(ب) الكاتيب المخطوط

المحتم والمقارن

زوجہ



رئيس المصلحة

مركز لاس Vegas

672

الاسماء

(١) قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

الإعضاء

(٢) إقرار بأن ربط البنك المخصص يسمح الصرف

الامتحان

أو أثر المبلغ على الأمانات بتواريخ

توقيع الكاتب المذوق: بالسجل

(ii) القيد هي سجل رقم ٢٥ ج. رقم

الحظم والتدريج

(علامات المراجع ورئيس المراجع)

مع

تفصيل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَدْرُهِمُوْا

مدير ورئيس الحسابات

كيفية الحسابات

مضمون الكاتب الموثوق

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفاتر رقم ٦٢ ع. ح)

(a)

إمضاء موظفي المشتريات

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة

كذلك

دین محمد علی

شعبك

إِنَّ صَوْرَتِي

الشيكات

الحوالات

شہد

ذکر صرف

وینہ

المؤلف: د. أحمد محمد عبد الحليم

ذَنِّقْ صُورَاتِ