


الهيئة العامة للطرق والكباري

القيد : / / ٢٠٢٣

التاريخ : / / ٢٠٢٣



تحية طيبة وبعد

تنفيذ شركة الوطنية للتشييد (سامكو)

بالعقد رقم (١٩٥١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عدد ٤ أصل من المستخلص رقم ١ جاري وكذا إستمارة ٥٠ ع. ح الخاص بالعملة عاليه.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

تفضلوا بقبول فائق الإحترام

مرفقات :

(التوقيع)

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

رئيس الادارة المركزيّة

$$i(\alpha) = j(\alpha)$$

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية سمك ٥ سم	٩٠	م٢	٢٠٠٠	٠	٣٥٢	٣٥٢	٣١٦٨٠	٠	٣١٦٨٠	١- حطام التنفيذ (الفريق العمل) من قبل الشركة متواجد طبقا لمواصفات و شروط التعاقد .
٣	تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة	٣٠٠	م٣	٣٠٠	٠	٣٩	٣٩	١١٧٠٠	٠	١١٧٠٠	٢- المعامل متواجده .
٥	تكسير وإزالة خرسانة عادية للارصفة والجزر	١٨٠	م٣	٥٠٠	٠	٨٣١	٨٣١	١٤٩٥٨٠	٠	١٤٩٥٨٠	٣- معدات العملية متواجده لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٧	اعمال حفر فى اى نوع من انواع التربة ماعدا المتماسكة	٨٠	م٣	٣٠٠	٠	٢١	٢١	١٦٨٠	٠	١٦٨٠	٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
١٠	توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والجزر	١٩٠٠	م٣	٣٥٠٠	٠	٥٥٠	٥٥٠	١٠٤٥٠٠٠	٥٢٢٥٠	٩٩٢٧٥٠	٥- التقارير متواجده .
١٢	توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهاره	٤٠٠٠	م٣	٥٠٠٠	٠	٣٨٣	٣٨٣	١٥٣٢٠٠٠	٧٦٦٠٠	١٤٥٥٤٠٠	٦- تم إرسال البرنامج الزمني .
١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shot crete	٧١٠	م٢	٤٠٠٠٠	٠	٢٧٥	٢٧٥	١٩٥٢٥٠	٠	١٩٥٢٥٠	٧- وثائق التأمين متواجده .
١٩	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) اطوال حتى ١٢م	٤٣٠٠٠	طن	١٥٠٠	٠	٦٩	٦٩	٢٩٦٧٠٠٠	١٤٨٣٥٠	٢٨١٨٦٥٠	٨- السيارات متواجده .
٢٦	استبدال درابزين معدنى من اى نوع واعادة لوضعة الطبيعى	٥٠٠	م.ط	٥٠	٠	٥٠	٥٠	٢٥٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠	٩- مكاتب جهاز الاشراف متواجد .
٣٥/١	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد نيوبرين بحركة ٥± سم	٧٥٠٠	م.ط	٤٠٠	٠	٩٢	٩٢	٦٩٠٠٠٠	٠	٦٩٠٠٠٠	١٠- تم تسليم مبلغ ٤٤٤٤,٦٥ جنيه رسوم اختيار كبر مكبات بعد البعده
٣٥/٥	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد بتومينى therma joint بحركة ٣± سم	٥٧٠٠	م.ط	١٠٠٠	٠	١٦٧	١٦٧	٩٥١٩٠٠	٠	٩٥١٩٠٠	
٤٩	مراشمة ودهان القطاعات المعدنية	٤٥٠	م٢	٥٠٠٠	٠	٤٧٨	٤٧٨	٢١٥١٠٠	٦٤٥٣٠	١٥٠٥٧٠	
٥٠	مراشمة ودهان درابزين معدنى	٣٠٠	م.ط	٥٠٠٠	٠	٣١١٩	٣١١٩	٩٣٥٧٠٠	٣٧٤٢٨٠	٥٦١٤٢٠	
٥١	دهان سطح الخرسانة المسلحة بمادة مقاومة للرطوبة	١٢٥	م٢	٤٠٠٠٠	٠	٢٧٩١٣	٢٧٩١٣	٣٤٨٩١٢٥	١٧٤٤٥٦,٢٥	٣٣١٤٦٦٨,٧٥	
٧٧	تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح باى قطر	٨٥	عدد	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	٠	١٧٠٠٠٠٠	
٨٢	عمل اختبار (Core test) القالب الخرساني لعناصر الكبارى الخرسانية	٣٠٠٠	عدد	١٠٠	٠	١٠٠	١٠٠	٣٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠	
٩٨	توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٣ بوصة	٣٥٠	م.ط	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	١٧٥٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠	
الاجمالي العام											١٣٥٢٥٢٤٨,٧٥

ثلاثة عشر مليون و خمسمائه وخمسة و عشرون الف و مائتان و ثمانية و اربعون جنيهاً وثمانون قرشاً فقط لا غير

أقر بصحة ذلك،،،، الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفنى

م/ شادى شرف الدين

SAMCO EGYPT

مدير المشروع

م/ مصطفى فرج

مهندس الهيئة

م/ احمد ندا

مدير عام الصيانة

م/ محمد على مصطفى

تمت اعداد معرفة ملك قن المنطقة قنياً

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

م/ مجدى عبد السلام