

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النظرون - برج العرب) (أعمال طبقات الردم)

في المسافة من الكم ٣٠٣+٧٦٠ إلى الكم ٣٠٤+٦٣٠ بطول ٠,٨٧٠ كم بالأمر المباشر

مستخلص (١) جاري

المقاول: شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٢٠٢٤-٢٠٢٣-٨٠٤

من بداية الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-١٢-٢٠

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر ويسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	٩٩.٠٠	م ٣	٣٩٩.٠٠	٠.٠٠	١٨١٢٣.٠٠	١٨١٢٣.٠٠	٠.٠٠	١٧٩٤١٧٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٩٤١٧٧.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعصيه الحد الانتي من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص القديراعي تطبيق نصوص العقد يتم توريد ١٥ من اجار ماكينة التصوير وموافاة المنطقة بالتسليم وثيقه التأمين الشخصيه ساريه حتى ٢٠٢٤-١٢-١٣ وثيقه تأمين المقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤-١٢-١٣
	علاوة مسافه نقل الاتريه ١٢٧ كم	١٧٥.٠٠	م ٣	٣١٩٢.٠٠	٠.٠٠	١٤٤٩٨.٠٠	١٤٤٩٨.٠٠	٠.٠٠	٢٥٣٧١٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٣٧١٥.٠٠	
	علاوة مسافه نقل الرمال ١٠٦ كم	١٤٥.٦٠	م ٣	٧٩٨.٠٠	٠.٠٠	٣٦٢٥.٠٠	٣٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	٥٢٧٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢٧٨.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائح الشركة الوطنية	١٣.٠٠	م ٣	٣٩٩.٠٠	٠.٠٠	١٨١٢٣.٠٠	١٨١٢٣.٠٠	٠.٠٠	٢٣٥٥٩٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٥٥٩٩.٠٠	
اجمالي المستخلص														
اجمالي ما سبق صرفه														
اجمالي المستحق														
	خمس ملايين وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة وستة وعشرون جنيه	٠.٠٠												
	خمس ملايين وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة وستة وعشرون جنيه	٠.٠٠												

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

استشاري (مكتب ا.د.
خالد قنديل)

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

