

مستخرج (٢٠٠٣/١٨٥٤)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

ملف رقم: ٨ ١١ ٨٠

شروع العمل بالمرحلة الثالثة
بخصوص (البوابة السابعة) القطاع الثالث
من كى ٤٤٤ حتى كى ٤٤٤ طول ح كى

تنفيذ: شركة المقاولين العرب

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (١) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع . ح).

برجاء التفضل بلاحظة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى: ٢٠٠٣ / ١٢ / ٣١

مرفقات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة (٥٠ ع . ح)



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط/المنيا

مهندس /

مصطفى علي احمد مسعود

معدني (١٨٥٤/٢٠٩٣/٢٠٩٤)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٨ ٧ ٨

مشروع القطار الكهربائي
بخصوص (البوابة / اسوار) القطاع الثالث
من ٤٤٤ حتى ٤٤٤ جداول

تنفيذ: شركة المؤمير للتجارة والنقل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (١) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين مرفقا بها استمارة (٥٠ ع . ح).

برجاء التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في: ٢٠٩٣/١٢/٣

مرفقات :-

١-

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع . ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط/المنيا

مهندس /

مصطفى علي احمد مستخلص

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للغازات والكهرباء
قسم : التخطيط
المبلغ المستحق إلى : شركة الغازات والكهرباء
الطلبات طيه ، أو : المصروفات العامة
موجب : المصروفات العامة
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : المصروفات العامة
شيك على البنك المركزي في : المصروفات العامة
شيك على الخارج : المصروفات العامة
يسحب باسم : المصروفات العامة
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : المصروفات العامة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٥٥٧٣١٢٩	٢٠٢٢	٥٥٧٣١٢٩	٥٥٧٣١٢٩

الجملة ٥٥٧٣١٢٩

رقم : _____
الختم ذو التاريخ _____
كتب المراجعة _____
رئيس القسم _____
٢٠٢ _____

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات			
	نوع الخصم		بيانات			
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
	إجمالي الأصل		بيانات الاستقطاعات			
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
	قرش	جنيه	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها



رئيس المصلحة
مستند على المصروفات

علامة

٢٠٢ سنة

في

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
الإمضاء : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات : _____
الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ _____
(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____
توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
روجع في _____ سنة ٢٠٢ _____
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)
شيك
يعتمد سحب
إذن صرف
مدير أو رئيس الحسابات
وكيل الحسابات
في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١-١٥٠٠٠



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاءات موظفي الشطب

(د)

- (٣) سحب : _____
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٤) قيد في سجل : _____
تحت رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٥) أدرج في كشف : _____
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٦) استلمت : _____
إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____
في _____ سنة ٢٠٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بأخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه
ثانيا : الأعمال ما بعد ٢٠٢٣-٥-٤											
١١	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمراسات للوصول الي اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائده لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدقات علي السفو حركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣,٠٠	م	١٠٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	١٤٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٥٠٠,٠٠	التقارير متواجدة (مبدئي-شهري-اسبوعي) مكاتب جهاز الاشراف و الاستشاري متواجدة المهندسون و مدير المشروع متواجدون
١-١١	علاوة ١ جنيه /م زيادة سولار بعد ٢٠٢٣-٥-٤	١,٠٠	م	١٠٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد لافقات المشروع متواجدة
١٢	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالمراسات للوصول الي اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠,٠٠	م	٤١٦٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠	٤١٦٠٠	٢٤٩٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٩٦,٠٠٠,٠٠	المهندسون و مدير المشروع متواجدون
١-١٢	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه/م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦٠	م	٤١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠,٠٠	٤١٦٠,٠٠	٦٦,٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٦٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٢-١٢	علاوة مسافة نقل ٤٩ كم	٧٣,٥٠	م	٤١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠,٠٠	٤١٦٠,٠٠	٣,٠٥٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٥٧,٦٠٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٣-١٢	قيمة المواد الخرجية للآتربة بالاضافة الي نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٥٨,٨٠	م	٤١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠,٠٠	٤١٦٠,٠٠	٢,٤٤٦,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٤٦,٠٨٠,٠٠	المعدات متواجدة
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)											
٨,٢١٩,٢٤٠,٠٠											
٠,٠٠											
٨,٢١٩,٢٤٠,٠٠											
٠,٠٠											
٨,٢١٩,٢٤٠,٠٠											

بجريدة ٣٠ كوفته وره ٨٤ تراحي
بمعرفة الإدارة



بمعرفة
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسوط)
مهندس / مصطفى علي محمود

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات العامة للطرق والكباري
١ م
١ م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
١ م
١ م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف الزينة العامة للطرق والكباري
١ م
١ م

عن الاستشاري (سيمترا)
مدير المشروع
١ م
١ م



عن استشاري المصاحبة (مكتب الدولي)
مدير المشروع
١ م
١ م

شركة التوحيد للمقاولات العمومية
١ م
١ م

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

٨٢١٩٢٤, -
١١

٨٢١٩٢٤, -
١١

٩٦٢, -

٤٤, ١٥٤٩

١, ٥٦٢١٤

٤, ١٢٢٢

١, ٥٦٢١٤

١١, ٢٥٦٢



١١

٩٢٦٧٥٧, -

١١

١١

١١