




مستخلص رقم (١) جاري

عن عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر التراقي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (اكتوبر - أبو سنبيل)
لتنفيذ أعمال الجسر التراقي (القطاع الثالث / منفلوط/جرجا) (ب) المسافة من الكم ٤٢٤+٠٠٠ إلى الكم ٤٢٤+٠٤٤ كم (بالامر المباشر)
٢٠٢٣/١٢/١٧ تنفيذ شركة التوحيد للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى

| ملاحظات | الباقي بعد الإستقطاع قرش / جنيه | استقطاع أو حجز (بالجنيه) قرش / جنيه | جملة قيمة الأعمال التي تمت نهائياً قرش / جنيه | جملة كمية الأعمال كمية العمل السابق إجراءه كمية البند بأخر مقاييس معتمدة | كمية الأعمال التي تمت خلال المدة | الوحدة | الفترة طبقاً للعقد قرش / جنيه | نوع العمل | رقم البند |
|--|------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| بياناً : الأعمال ما بعد ٢٠٢٣-٥-٤ تطبيق نصوص التعاقد | | | | | | | | | |
| التقارير متواجدة (مبدئي-شهري- أسبوعي) مكاتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجدة المهندسون و مدير المشروع متواجدون | ١٤٨,٥٠٠,٠٠ | ٠٠٠ | ١٤٨,٥٠٠,٠٠ | ٤٥٠٠ | ٤٥٠٠ | ٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٣٣ | ٣٣,٠٠ |
| الملحق ب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفوح وتسويتها السطح بالات السسوبي والورش بالجاهة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالدراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى (٩٥%) على البند تحمل ونقل الأثربة المزدادة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفتنة تشمل استخدام المياه في تبييت السفوح وإعداد مدقات على السفوح لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العربية المودجة والرسومات الفنية المعتمدة والبند يجتمع مساحتها طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | ٤٥٠٠ | ٤٥٠٠ | ٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٣٣ | ٣٣,٠٠ | ٤٥٠٠ | ٤٥٠٠ | ١١ |
| علاوة ١ جنية / م٣ المسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية / كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ . علاوة زيادة السولار ١ جنية / م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ . علاوة ٢ جنية / م٣ في حالة توريد اثربة لغرضها على طبقه السفوح لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة . | | | | | | | | | |
| البرنامج الزمني متواجد لافتات المشروع متواجدة | ٤,٥٠٠,٠٠ | ٠٠٠ | ٤,٥٠٠,٠٠ | ٤٥٠٠ | ٤٥٠٠ | ٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٣٣ | ١,٠٠ |
| علاوة ١ جنية / م٣ زيادة سولار بعد ٤-٥-٢٠٢٣ | | | | | | | | | ١-١١ |
| بالمتر المكعب اعمال تحمل وقوف ونقل اثربة مطابقة للمواصفات وتشملها باستخدام الات السسوبي يسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حق منسوب (٢.٠٠ متر) ويسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦٠٪) و رشها بالجاهة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالدراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العربية المودجة والرسومات الفنية المعتمدة والبند يجتمع مساحتها طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق وال الكباري وتعليمات المهندس المشرف . | | | | | | | | | ١٢ |
| - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدملك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدملك لكل ٦٪ - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنية لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنية / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشيبيات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم - علاوة زيادة السولار ١,٦ جنية / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر لا يشمل قيمة المادة المخدرة | | | | | | | | | |
| علاوة زيادة السولار ١,٦ جنية / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ | | | | | | | | | ١-١٢ |
| علاوة مسافة نقل ٤٩ كم | | | | | | | | | ٢-١٢ |
| قيمة المواد المخدرة للاثربة بالإضافة الى نسبة الدملك ٦١٢ + ٦٢٥ % استقطاعات | | | | | | | | | ٣-١٢ |
| الاجمالي | | | | | | | | | |
| اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | |
| اجمالي قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | | |
| اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | | | | | | | | | |
| ما سبق صرفه | | | | | | | | | |
| اجمالي قيمة المستخلص رقم (١) | | | | | | | | | |

تحرير في ١ سنة ٢٠٢٣



عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ سليمان محمد


عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ سليمان محمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ سليمان محمد


عن الاستشاري (سيسترا)



عن استشاري المساحة (مكتب الدولي)



الشركة المنفذة



دعاية لـ ACIACER, -
الى عـ

دعاية لـ ACIACER, -
لـ

لـ ACIACER, -

لـ ACIACER, -

لـ ACIACER, -

لـ ACIACER, -

