

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالاحالة الى عملية أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزية الحجر (القطاع الرابع) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٢٠٢٥/ ٢٠٢٤ / ٤٣٢)

تنفيذ :- المكتب الهندسي للمقاولات (عمرو محمود مراد)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ (٢٩٨٧٧٩٢.٥٠) جنيه

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم

طنطا في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

(التوقيع
مهندسة/

شيماء احمد عامر

نحو

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

د. هادي

بخصوص

اسم العملية :- أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع الرابع) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٤٣٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة :- المكتب الهندسي للمقاولات (عمرو محمود مراد)

تقرير

عن اجمالي الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (١) جاري
اسماء جهاز الاشراف

مدير عام المشروعات

(١) السيد المهندس / محمد كامل شاهين

مدير المشروع

(٢) السيد المهندسة / انشراح محمد محمد شفيق

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (١) :-

١. اعمال الحفر ٠٠ الخ ٣م ١١٠٠
٢. اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) .. الخ ٢م ١٠٠٠٠
٣. اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ ٣٠٨ طن
٤. اعمال نقل المخالفات للمقالب العمومية .. الخ ٣م ١٠٠٠
٥. اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ ٣م ١١٠٠
٦. اعمال طبقة التشريب (MCO) .. الخ ٢م ١٠٠٠٠
٧. اعمال طبقة سطحية .. الخ ٢م ٠
٨. اعمال صيانة ودمك طبقة الأساس .. الخ ٣م ٠٠

طنطا في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤

(التوقيع)



مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

1

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	٢٩٨٧٧٩٩, ٥٠		
	٢٩٨٧٧٩٩, ٥٠		

٢.٢ _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						
	بيانات			نوع الخصم			
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش	
	طريقه ١٦ في لواء العوامية / سيرة صالح / زاوية الناعورة / كهر دشت / صيريه الحجر الصقال الرابع بطونه رقم مركز القضاء فاضل المنوفه صمد المرحله الاولى بمنازله الراسه صيده كرميه رقم ٤٣٤ / ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥					٢٠٨٧٧٩٤,٥	
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش		
	عادى	إضافى	دمغة توقيع				
	قرش	جنيه	قرش				
	رسم الدمغة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

رئيس المصلحة

علامة


(أو) بان المبلغ مضاف بحساب : _____ الابرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

في سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(٥) ادرج في كشف رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(۶) استلمت



تنفيذ: المكتب الهندسي للمقاولات (عمرو محمود مراد)

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية			
١	اعمال الحفر .. الخ	٠	١٤٤,١٧٥	م ٣	٢٨٠٠	٠	١١٠٠	١١٠٠	جاري	١٥٨٥٩٢,٥				١٥٨٥٩٢,٥	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) .. الخ	٠	٨٤,٠٠٠	م ٢	١٦٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	٨٤٠٠٠٠,٠				٨٤٠٠٠٠,٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ	٠	٢٦٠٠,٠٠٠	طن	٣٠٨	٠	٣٠٨	٣٠٨	جاري	٨٠٠٨٠٠,٠				٨٠٠٨٠٠,٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال نقل المخلفات للمقلب العمومية .. الخ	٠	١٢٦,٤٠٠	م ٣	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	١٢٦٤٠٠,٠				١٢٦٤٠٠,٠	٤- تجهيزات الموقع متواجدة
٥	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ	٠	٤٣٠,٠٠٠	م ٣	٢٣٠٠	٠	١١٠٠	١١٠٠	جاري	٤٧٣٠٠٠,٠				٤٧٣٠٠٠,٠	٥- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٦	اعمال طبقة التشريب (MCO) .. الخ	٠	٥٨,٩٠٠	م ٢	٤٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	٥٨٩٠٠٠,٠				٥٨٩٠٠٠,٠	٦- فريق العمل متواجد
٧	اعمال طبقة سطحية الخ	٠	٣١٣,٦٠٠	م ٢	٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠				٠,٠	٧- المعمل متواجد
٨	اعمال صيانة واعادة دمك طبقة اساس .. الخ	٠	٥٠,٠٠٠	م ٢	٢٧٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠				٠,٠	٨- البرنامج الزمني متواجد
															٩- التقرير المبني متواجد
															١٠- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجده
															١١- تقارير ضبط الجودة متواجده
															١٢- فني تأمين سلامة المرور متواجد
															١٣ - الحد الأدنى من المعدات متواجد
															١٤- عدد ١ سيارة متواجدة
															١٥- اللافتات متواجدة
															١٦- يراعى تعلية مبلغ (٥٠٠٠٠ ج) خمسون الف جنيه لحدين ظهور نتائج بعض التجارب المعملية لطبقة التدوير

2987792.0

2987792.0

الجملة

الجملة قرش جنيته

تحريراً في سنة ٢٠٠

على حساب
نهائياً

مدير عام المشروعات

يرجع فوجد على صحته مدير العملية
يدفع الى المقاول مبلغ
بصحته ذلك ملاحظات الفئات

مدير العملية

طنطا في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤

مهندس الشركة

بظهرة وقدرها لم يسبق صرفها الى المقاول
المحاسب /

مهندس /
شيماء احمد عامر
للمنطقة وسط الدلتا
مركز الادارة المركزية

اسم العملية :
معاونه :

رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند
نوع الميراثية
عدد الملحقات
بند حرف
جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطله)

فرش جنيه

٢٩٨٧٧٩٢

٥٠

رقم	بنحويل	نوع	قيمة التحويلات	استقطاعات	استقطاعات
المستند	رقم	تاريخ	الميزانية	فرش	جنيه
١٤٩٢٨٩٦٥	١٤٩٢٨٩٦٥	١٤٩٢٨٩٦٥	١٤٩٢٨٩٦٥	١٤٩٢٨٩٦٥	١٤٩٢٨٩٦٥
٧٤١٠٥١٨٥	٧٤١٠٥١٨٥	٧٤١٠٥١٨٥	٧٤١٠٥١٨٥	٧٤١٠٥١٨٥	٧٤١٠٥١٨٥
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
٥٣٥٨١٠٠	٥٣٥٨١٠٠	٥٣٥٨١٠٠	٥٣٥٨١٠٠	٥٣٥٨١٠٠	٥٣٥٨١٠٠
١٧٩٤٦٠٧٥	١٧٩٤٦٠٧٥	١٧٩٤٦٠٧٥	١٧٩٤٦٠٧٥	١٧٩٤٦٠٧٥	١٧٩٤٦٠٧٥
٨٠٦٧٠٠٤٠	٨٠٦٧٠٠٤٠	٨٠٦٧٠٠٤٠	٨٠٦٧٠٠٤٠	٨٠٦٧٠٠٤٠	٨٠٦٧٠٠٤٠
٢٩٨٧٧٠٩٥	٢٩٨٧٧٠٩٥	٢٩٨٧٧٠٩٥	٢٩٨٧٧٠٩٥	٢٩٨٧٧٠٩٥	٢٩٨٧٧٠٩٥
٥٢١٨٠	٥٢١٨٠	٥٢١٨٠	٥٢١٨٠	٥٢١٨٠	٥٢١٨٠

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

١٥٨١٤٠

٢٩٨٧٧٩٢

٥٠

سنة

بتاريخ

المدفوع بتحويل رقم

٢٩٨٦٩٠٠٠

٥٠٠٠٠٠٠٠

فرش	جنيه
٢٠	٩٠٩
٢٠	٩٠٩

الاستقطاعات

رسم دمغة اصلى

رسم دمغة اضافى

امانات

ايرادات

الجملة الصافى

جملة قيمة التحويلات

الباقى للمقاول

٢٥٥١٨٨٢٠٠


٢٩٨٧٧٩٢

٥٠

مليم	جنيه
مقدار الاعمال التي تمت	محدودات
مصرح بصرفه	مستحق صرفه
رسم دمغة اصلى	رسم دمغة اضافى
امانات	ايرادات
جملة الاستقطاعات	صافى المبلغ

تحريرا فى ٢٠٢٣ / ١ / ١ مدير الادارة رئيس القطاع

افرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
افرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
بان المبلغ المعلى بالامانات بنارياح
تقيد فى سجل ٥٥٥ ع . ح برقم
تحريرا فى ١ / ١ / ١



روجع

شيك
ادن صرف

رئيس الحسابات

المبلغ

تحريرا فى سنة

(١) شطب

(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم

(٣) تقيد فى سجل

الختم والتاريخ



٤٣٥٩٠٩ / ٣٠

واقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم وائى تسلمت المستحق لى

تسملت التحويلات رقم