

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم ١ جاري

مشروع كوبري اعلى الخط الاول للقطار الكهربائي السريع كم ٢٣٤ بمنطقة الحمراء بدون المداخل واعمال الطرق عقد رقم ٥٥٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/٢٣

تنفيذ / كونكريت للهندسة والمقاولات

البند	نوع العمل	كمية المقايضة	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي اعمال الرقع المساحي للمرافق والمعترضات	٢٦٠٠,٠٠	١٣,٠٠	م.مط	٠,٠٠	٢٣١٩,٩٠	٢٣١٩,٩٠	جارى	%١٠٠,٠	٣٠١٥٨,٧٠	٠,٠٠	٣٠١٥٨,٧٠	مهندسين الشركة متواجدة
٢	بالمتر الطولي تنفيذ اعمال الجسات بالبر	٨٠٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.مط	٠,٠٠	٧٠١,٠٠	٧٠١,٠٠	جارى	%١٠٠,٠	٣١٥٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٤٥٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	٦٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	٤٤٤,٥٠	٤٤٤,٥٠	جارى	%١٠٠,٠	٤٠٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٥٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٦	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	١,٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	%١٠٠,٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	المعدات متواجدة
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥٠ طن	١٠٥٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	م.مط	٠,٠٠	٩١٠,٠٥	٩١٠,٠٥	جارى	%١٠٠,٠	٤٩١٤٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩١٤٢٧٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام	٦٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م.م	٠,٠٠	٥٨٩,٧٩	٥٨٩,٧٩	جارى	%١٠٠,٠	٧٠٧٧٤,٨٠	٠,٠٠	٧٠٧٧٤,٨٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٣	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	٣٠٠,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	١٦٣,٨٨	١٦٣,٨٨	جاري	%١٠٠,٠	٧٢١٠٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢١٠٧٢٠,٠٠	
اجمالي الاعمال										١٢٨٥١٣٧٨,٥٠	٠,٠٠	١٢٨٥١٣٧٨,٥٠	
اجمالي ما سبق صرفه										٠,٠٠			
الاجمالي										١٢٨٥١٣٧٨,٥٠			

عن الشركة المنفذة
عن استشاري
مكتب النيل

مهندس مقاول / محمود أحمد زكي

مدير مشروع مقاول / محمود معدوح

عن الهيئة

المهندس / أحمد الشاعر

مدير المشروع

أحمد محمود أبو دقيقة

جید راولپنڈی
کراچی

عن استشاري
مكتب النيل

مهندس مشاور / Engineering Consulting

مدير مشروع مقاول / محمود معدوح

اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيه وخمسون قرشاً مصرياً لا غير

تعداداً في سنة ٢٠٢٣

قرش قرش جنیہ

.....

على الحساب / نهائياً

..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

المراجعة: أ. ق. نطقة ،
 مدير المصلحة

تحريراً في سنة ٢٠٢٤

1/1

۱۳۲۵

يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

مهندس / محمد عبد السلام

0.92