



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية مستخلص فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢٠١) جاري لعملية أعمال إنشاء تنفيذ كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق مدخل النوبارية (اتجاه النوبارية) مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٥٦٨)

تنفيذ: الشركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

مهندس الهيئة

م/ أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس / محدي عبد السلام

المرفقات ()

مادة الاعتماد الطبي

الهيئة العامة للطيران المدني

قسم : العمليات

المبلغ المستحق إلى : مركز التدريب للقارلات

الطلبات طبية : أو : مركز التدريب للقارلات

موجب : مركز التدريب للقارلات

{ إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي فى :
 شيك على الخارج :
 صاحب الحق أو :
 يسحب باسم :
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

[illegible]

كتب المراجعة

رئيس القسم

۲.۲

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

[illegible]

الختم ذو التاريخ

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) قراء كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإضاء :

جاری

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ع » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :- الختم ذو التاريخ


رجوع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سجد شيك ، قم : امضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشكايات

(٥) ادرج في كشف الحوالات رقم : إمضاء الكاتب الموسط :

(۶) استلمت شیک

٢٠٢

2.

i

الحمد لله الذي هدانا لهذا

اذا صوف

(۶) استلمت

الأرقام القياسية طبقا لشهور التعاقد		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		ديسمبر-٢٢		يناير-٢٣		فبراير-٢٣		مارس-٢٣		أبريل-٢٣		مايو-٢٣		يونيو-٢٣		يوليو-٢٣	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		ديسمبر-٢٢		يناير-٢٣		فبراير-٢٣		مارس-٢٣		أبريل-٢٣		مايو-٢٣		يونيو-٢٣		يوليو-٢٣		يوليو-٢٣	
كثبان وقطاعات من الحديد والصلب		٣٢٧,٢		٣٩٩,٩		٦١٢,٣		٦٥٣,٢		٦٥٣,٢		٦٥٣,٢		٧٢٦,٥		٧٤١,٢		يوليو-٢٣	
أنابيب و مواسير و ألواح		٥٨٦		٧١٦		٨٧٣,٦		٩٢٠,٦		١٠٧١,٨		١١٢٥,٤		١١٥٩,٢		١١٨٢,٣		يوليو-٢٣	
حديد تسليح		٤٨٦,٨		٥٩٤,٨		٦٥٤,٥		٧٧٢,٧		٩١٣,٦		٩١٣,٦		٩١٣,٦		٩١٣,٦		يوليو-٢٣	
أسمنت		٢٧٠,٣		٢٩٧,٩		٢٧٨,٤		٢٨٠,٧		٢٨٠,٧		٢٧٧,٥		٢٧٣,٨		٢٧٣,٦		يوليو-٢٣	
سولار		٣٥٣,٦		٣٥٣,٦		٣٥٣,٦		٣٦٧,٧		٣٦٧,٧		٣٧١,٣		٣٩٦,٢		٣٩٦,٢		يوليو-٢٣	
بيتومين		٥٦٦		٥٦٦		٥٦٦		٦٢٢		٦٢٢		٦٢٢		٦٢٢		٦٢٢		يوليو-٢٣	

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة بعد التفاوض	المستخلص		عدد الأيام	نسبة التنفيذ طبقا للأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند تاريخ التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب الغير	قيمة التعويض أو الخصم
				الكمية	قيمة الأعمال								
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والتعارضات	م.ط	١٢	٨١٥	٩,٧٨٠	مارس-٢٣	١١	١,٠٠					
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس بأى سمك والفئة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م.٣	٦٥	١٥٧	١٠,٢٠٥	ديسمبر-٢٢	٩	١,٠٠	سولار	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	١٠٠,٠٠%	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٩٠	٨	٧٢٠	ديسمبر-٢٢	٩	١,٠٠	سولار	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	١٠٠,٠٠%	٠,٠٠
٨	بالطن أعمال فك و نقل الهياكل المعدنية المختلفة مثل اللوحات الإعلانية والأعمدة الحاملة لها وأعمدة الأنارة والمظلات وخلافه بمختلف الأوزان والارتفاعات	م.٣	٢,٢٨٠	٢	٤,٥٦٠	ديسمبر-٢٢	٩	١,٠٠	سولار	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٨٠,٠٠%	٠,٠٠
٩	بالعدد تخريم وتزريع أشجار حديد تسليح بأى قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الأشجار بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ	م.ط	٤٥	٦٠	٢,٧٠٠	مارس-٢٣	١١	١,٠٠					
١١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٥٠	١٢٦	٥٦,٧٠٠	ديسمبر-٢٢	٩	١,٠٠	سولار	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٥٠,٠٠%	٠,٠٠
١٢	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالملحقات إلى خارج الموقع (الوجه البحرى)	عدد	٢٧٠,٠٠٠	١	٢٧٠,٠٠٠	ديسمبر-٢٢	٩	١,٠٠	سولار	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٠,٠٠%	٠,٠٠

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس /
مجدى عبد السلام
٥٠٩٢٠

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المعقده بظهره و قدرها
تحريرا في
المحاسب /
قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ
على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات :
غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
يعتمد،

للمستخلص
م. احمد الصاغر
مدير المشروع
م/ احمد ابودقيقه
التوقيع :
مدير إدارة المشروعات
م/ كازم امام
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مكتب الهندسة الاستشاري
مهندس الاستشاري /
التوقيع :
مدير المشروع
م/ احمد ابودقيقه
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ احمد ابودقيقه
التوقيع :
المكتب الفني
م/ احمد ابودقيقه
التوقيع :
الزائد
للمقاولات العمومية المتكاملة
ب.ت. ١٣٤١٩٠ - ت. ٧٣٤١٩٠ / ٩٩٤ / ٤٢٠

الأرقام القياسية طبقا لشهور التعاقد		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		ديسمبر-٢٢		يناير-٢٣		فبراير-٢٣		مارس-٢٣		أبريل-٢٣		مايو-٢٣		يونيو-٢٣		يوليو-٢٣	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		ديسمبر-٢٢		يناير-٢٣		فبراير-٢٣		مارس-٢٣		أبريل-٢٣		مايو-٢٣		يونيو-٢٣		يوليو-٢٣		يوليو-٢٣	
كتل وقطاعات من الحديد والصلب		٣٢٧,٢		٣٩٩,٩		٦١٢,٣		٦٥٣,٢		٦٥٣,٢		٦٥٣,٢		٦٥٣,٢		٦٥٣,٢		٦٥٣,٢	
أنابيب ومواسير وألواح		٥٨٦		٧١٦		٨٧٣,٦		٩٢٠,٦		١٠٧١,٨		١١٢٥,٤		١١٥٩,٢		١١٨٢,٣		١١٨٢,٣	
حديد تسليح		٤٨٦,٨		٥٩٤,٨		٦٥٤,٥		٧٧٢,٧		٩١٣,٦		٩١٣,٦		٩١٣,٦		٩١٣,٦		٩١٣,٦	
أسمنت		٢٧٠,٣		٢٩٧,٩		٢٧٨,٤		٢٨٠,٧		٢٨٠,٧		٢٨٠,٧		٢٧٧,٥		٢٧٣,٦		٢٧٣,٦	
سولار		٣٥٣,٦		٣٥٣,٦		٣٥٣,٦		٣٦٧,٧		٣٦٧,٧		٣٦٧,٧		٣٦٧,٧		٣٦٧,٧		٣٦٧,٧	
بيتومين		٥٦٦		٥٦٦		٥٦٦		٥٦٦		٥٦٦		٥٦٦		٥٦٦		٥٦٦		٥٦٦	

بيانات التعاقد		المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ طبقا للأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأرقام القياسية عند تاريخ التعاقد	المعاملات x نسب الغير	قيمة التعويض أو الخصم	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة بعد التفاوض									الكمية
اجمالي ما سبق												
٠,٠٠												
٠,٠٠	ديسمبر-٢٢	٩	٠,١٠	اسمنت	%١٨,٦٨	٢٧٠,٣٠	٢٧٠,٣٠	٢٧٠,٣٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦٨٧٨٨,٠٣	يناير-٢٣	٣١	٠,٣٥	اسمنت	%١٨,٦٨	٢٧٠,٣٠	٢٧٠,٣٠	٢٧٠,٣٠	٠,٠١٩٠٧٤	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٨٢٣٤,١٣	فبراير-٢٣	٢٨	٠,٣٢	اسمنت	%١٨,٦٨	٢٧٠,٣٠	٢٧٨,٤٠	٢٧٨,٤٠	٠,٠٠٥٥٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٦٧٢٢,٦٦	مارس-٢٣	٢٠	٠,٢٣	اسمنت	%١٨,٦٨	٢٧٠,٣٠	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,٠٠٧١٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠	
٠,٠٠	ديسمبر-٢٢	٩	٠,١٠	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٠,٠٠	يناير-٢٣	٣١	٠,٣٥	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٠,٠٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠,٣٢	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٦٣٨,٩٣	مارس-٢٣	٢٠	٠,٢٣	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠١٩٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠,٣٣	مارس-٢٣	١١	٠,١٠	اسمنت	%١٨,٦٨	٢٧٠,٣٠	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,٠٠٧١٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨٤٦,٣٥	أبريل-٢٣	٣٠	٠,٢٨	اسمنت	%١٨,٦٨	٢٧٠,٣٠	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	٠,٠٠٧١٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦٠٥,٤٧	مايو-٢٣	٣١	٠,٢٩	اسمنت	%١٨,٦٨	٢٧٠,٣٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٠,٠٠٤٩٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٨٤,٨٣	يونيو-٢٣	٣٠	٠,٢٨	اسمنت	%١٨,٦٨	٢٧٠,٣٠	٢٧٣,٨٠	٢٧٣,٨٠	٠,٠٠٢٤١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤,٧٦	يوليو-٢٣	٥	٠,٠٥	اسمنت	%١٨,٦٨	٢٧٠,٣٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٠,٠٠٢٢٨١	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨٦,٠٩	مارس-٢٣	١١	٠,١٠	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠١٩٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٣٤,٧٨	أبريل-٢٣	٣٠	٠,٢٨	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠١٩٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٠٤,٥٥	مايو-٢٣	٣١	٠,٢٩	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٠٢٥٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	
٧٠٩,٣٤	يونيو-٢٣	٣٠	٠,٢٨	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٠٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٨,٢٢	يوليو-٢٣	٥	٠,٠٥	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٠٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٥	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل بالبر قطر ١٢٠ سم بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل	عدد	٢٠,٦,٠٠٠	١	٢٠,٦,٠٠٠	٩	١,٠٠	سولار	%٣,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
١٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية	م٣	١٨٧,٦٢٥	١٩٧٥	١٤,٧٢٥	٩	٠,١٠	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
						٣١	٠,٣٥	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
						٢٨	٠,٣٢	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
						٢٠	٠,٢٣	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
						١١	٠,١٠	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
						٣٠	٠,٢٨	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
						٣١	٠,٢٩	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
						٣٠	٠,٢٨	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
						٥	٠,٠٥	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
١٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية	م٣	٥٨,٤٢٠	١١٥	٥٨,٤٢٠	٩	١,٠٠	سولار	%٣,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
٢٠	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد	م٣	٤٥,١٢٠	٢٨٢	٤٥,١٢٠	٩	٠,١٠	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
						٣١	٠,٣٥	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
						٢٨	٠,٣٢	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
						٢٠	٠,٢٣	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠
١١٢٥٥٤,٠٩	اجمالي											

تنفيذ شركة :		شركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة		عقد رقم:		١٥٦٨/٢٠٢٢/٢٠٢٣	
تاريخ امر الاسناد		٢٢/١٢/٢٠٢٢		رقم المستخلص		جاري ١ و ٢	
تاريخ المستخلص جاري ١		٢٠/٠٣/٢٠٢٣		تاريخ المستخلص جاري ٢		٠٥/٠٧/٢٠٢٣	
الأرقام القياسية طبقا لشهور التعاقد		ديسمبر-٢٢		يناير-٢٣		فبراير-٢٣	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		٢٢٧,٢		٣٩٩,٩		٦١٢,٣	
كثا و قطاعات من الحديد و الصلب		٥٨٦		٨٧٣,٦		٩٢٠,٦	
أنابيب و مواسير و ألواح		٤٨٦,٨		٥٩٤,٨		٦٥٤,٥	
حديد تسليح		٢٧٠,٣		٢٩٧,٩		٣٥٣,٦	
أسمنت		٣٥٣,٦		٣٥٣,٦		٣٥٣,٦	
سولار		٥٦٦		٥٦٦		٥٦٦	
بيتومين		٥٦٦		٥٦٦		٥٦٦	
رقم البند		بيان البند		الوحدة		الفئة بعد التفاوض	
المستخلص		الكمية		قيمة الأعمال		عدد الأيام	
نسبة التنفيذ طبقا للأيام		المعاملات		الأرقام القياسية		الأرقام القياسية	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		ع		ع		ع	
قيمة التعويض أو الخصم		قيمة الأعمال x نسبة التغيير		قيمة الأعمال x نسبة التغيير		قيمة الأعمال x نسبة التغيير	
١١٢٥٥٤,٠٩		اجمالي ما سبق		١١٢٥٥٤,٠٩		١١٢٥٥٤,٠٩	
٢١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٣ و لا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣	٣م	٢,٠٤٠	٧٥	١٥٣,٠٠٠	٩	٢٢-ديسمبر
٢٢	بالمتر المكعب توريد صب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الإنشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣	٣م	٢,٧٥٠	١٦٠	٤,٤٠٠,٠٠٠	٩	٢٢-ديسمبر
٢٣-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم ^٣ و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى حتى ارتفاع ٦ متر	٣م	٣,٦٠٠	٢٥	٩٠,٠٠٠	٩	٢٢-ديسمبر
٢٣-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم ^٣ و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى حتى ارتفاع ٧ متر	٣م	٣,٧٠٠	٤٥	١٦٦,٥٠٠	٩	٢٢-ديسمبر

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

(كفر الشيخ)

مهندس/

مهندس/

مهندس/

مهندس/

مهندس/

مهندس/

مهندس/

مهندس/

مهندس/

مهندس/

قرش

قرش

قرش

قرش

قرش

قرش

قرش

قرش

قرش

قرش

قرش

قرش

قرش

قرش

قرش

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

م/ أحمد الشايع

م/ أحمد ابودقيقة

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

الإجمالي

الإجمالي

الإجمالي

الإجمالي

الإجمالي

الإجمالي

الإجمالي

الإجمالي

الإجمالي

الإجمالي

الإجمالي

الإجمالي

الإجمالي

الإجمالي

الإجمالي

الشركة المنفذة

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

مدير المكتب الفني

مدير المكتب الفني

مدير المكتب الفني

مدير المكتب الفني

مدير المكتب الفني

مدير المكتب الفني

مدير المكتب الفني

مدير المكتب الفني

مدير المكتب الفني

مدير المكتب الفني

مدير المكتب الفني

مدير المكتب الفني

مدير المكتب الفني

مدير المكتب الفني

الزايد
للمقاولات العمومية المتكاملة
١٣٤١٩٠ - ٧٣٤ - ٩٩٤ / ٤٢٠

الأرقام القياسية طبقا لشهور التعاقد		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل																						
ديسمبر-٢٢	يناير-٢٣	فبراير-٢٣	مارس-٢٣	أبريل-٢٣	مايو-٢٣	يونيو-٢٣	يوليو-٢٣	كتل و قطاعات من الحديد و الصلب					أنابيب و مواسير و ألواح											
٣٢٧,٢	٣٩٩,٩	٦١٢,٣	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٧٢٦,٥	٧٤١,٢																	
٥٨٦	٧١٦	٨٧٣,٦	٩٢٠,٦	١٠٧١,٨	١١٢٥,٤	١١٥٩,٢	١١٨٢,٣																	
٤٨٦,٨	٥٩٤,٨	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦																	
٢٧٠,٣	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٧٧,٥	٢٧٣,٨	٢٧٣,٦																	
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢																	
٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢																	
بيانات التعاقد														المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ طبقا للأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند تاريخ التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب الغير	قيمة التعويض أو الخصم
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة بعد التفاوض	الكمية	قيمة الأعمال																			
اجمالي ما سبق																								
١٨٦٨٩١,٧١																								
٠,٠٠																								
٢٣٥١,٠٣																								
٦٢٣,٢١																								
٥٧١,٥٥																								
٠,٠٠																								
٠,٠٠																								
٠,٠٠																								
٢٥٨,٢٨																								
٠,٠٠																								
٢٠٣٨,٦٣																								
٥٤٠,٣٩																								
٤٩٥,٦٠																								
٠,٠٠																								
٠,٠٠																								
٢٣٥,٦٣																								
٠,٠٠																								
٤٣٩١,٩٥																								
١١٦٤,٢٠																								
١٠٦٧,٧٠																								
٠,٠٠																								
٠,٠٠																								
٥٢٠,١٩																								
٠,٠٠																								
١٢٥٥,٦٧																								
٣٣٢,٨٥																								
٣٠٥,٢٦																								
٠,٠٠																								
٠,٠٠																								
١٥٩,٥٠																								
٠,٠٠																								
٦٢٦٨,٤٤																								
١٦٦١,٦٢																								
١٥٢٣,٨٩																								
٠,٠٠																								
٠,٠٠																								
٦٨٨,٧٦																								
٢١٣٣٤٦,٠٦																								
اجمالي																								

مهندس
مجدى عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرد)
٥٠٩٢٥

قرش
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيدة بظهوره و قدرها
تدريرا في
بذبح للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
و اعتمدت من
يعتمد ..

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ احمد ابو دقيرة
التوقيع :
مدير إدارة المشروعات
م/ كرام امام
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاستشارى
م/ احمد ابو دقيرة
التوقيع :
مهندس الاستشارى
م/ احمد ابو دقيرة
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ احمد ابو دقيرة
التوقيع :
المكتب الفني
عبد الله السيد
التوقيع :
الزاييد
للمقاولات العمومية المتكاملة
١٣٤١٩٠٠ - ٧٣٤٠٠ - ٩٩٤٠٠

[illegible]

[illegible]

المكتب الفني
مدير المشروع
الم/ محمد عبد الوكيل
التوقيع: 

الم/ عبد الوكيل
التوقيع: 

الزائد
المقاولات العمومية المتكاملة
س.ن. ١٣٤١٩٠ / ٧٣٤١٩٠ / ٩٩٤ / ٤٢٠