

كشف رقم (١) جاري

عملية تنفيذ عدد (١) بربخ خرساني أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين - مطروح) عند محطة ٤٧٧+٦١ بطول ١١٠ متر وعرض ٤,٩ متر.

تنفيذ : المؤسسه المصريه للهندسه والتجارة عن المده من بدء العمل الي ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (٥٤٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
١	أعمال حفر في تربة متماسكه	١٦١,٠٠	م ^٣		١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	٢٤١٥٠٠,٠٠		٢٤١٥٠٠,٠٠	(٢) المهندسون متواجدون .
٢	توريد وعمل طبقة احلال من الرمل السليسي التنظيف والزلط (2 سن : ١ رمل)	٣٨٨,٠٠	م ^٣		١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٣٨٨٠٠٠,٠٠		٣٨٨٠٠٠,٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
٣	توريد وصب خرسانة عادية للأساسات بلجها ٢٥٠ كجم / سم ^٣ .	٢٣٨٠,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٨٥,٠٠	٨٥,٠٠	جاري	٢٠٢٣٠٠,٠٠		٢٠٢٣٠٠,٠٠	(٤) لاقتات العملية متواجدة .
٤	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بلجها ٤٥٠ كجم / سم ^٣ .	٣٧٦٤,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	جاري	٤٧٠٥٠٠,٠٠		٤٧٠٥٠٠,٠٠	(٥) المكتب متواجد .
	علاوه شيكارة اسمنت (50 كجم)	١٢٥,٠٠	م ^٣		١٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	جاري	١٥٦٢٥,٠٠		١٥٦٢٥,٠٠	(٦) المعمل متواجد.
٥	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساتده بلجها ٤٥٠ كجم / سم ^٣ .	٤٦٠٦,٠٠	م ^٣		١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	جاري	٥٠٦٦٦٠,٠٠		٥٠٦٦٦٠,٠٠	(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
	علاوه شيكارة اسمنت (50 كجم)	١٢٥,٠٠	م ^٣		١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	جاري	١٣٧٥٠,٠٠		١٣٧٥٠,٠٠	(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
٦	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات بلجها ٤٥٠ كجم / سم ^٣ .	٤٢٣٢,٠٠	م ^٣		١٠٥,٠٠	١٠٥,٠٠	جاري	٤٤٤٣٦٠,٠٠		٤٤٤٣٦٠,٠٠	
	علاوه شيكارة اسمنت (50 كجم)	١٢٥,٠٠	م ^٣		١٠٥,٠٠	١٠٥,٠٠	جاري	١٣١٢٥,٠٠		١٣١٢٥,٠٠	
٧	توريد وتركيب حديد تسليح من النوع DWR (FY =500 Mpa)	٦٠٤٦٨,٠٠	طن	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	جاري	٣٦٢٨٠٨٠,٠٠		٣٦٢٨٠٨٠,٠٠	
٨	توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة	١٢٠,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	٧٢٥,٠٠	جاري	٨٧٠٠٠,٠٠		٨٧٠٠٠,٠٠	
٩	توريد وتركيب طبقة من الجيوتكستائل كثافة ٣٠٠ كجم / سم ^٣ جيوتكستائل GM 250	٧٢,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٧٢٠,٠٠		٧٢٠,٠٠	
١٠	فواصل تمدد (ووتر ستوب) من النوع O	٥٧٦,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	١٧٠,٠٠	جاري	٩٧٩٢٠,٠٠		٩٧٩٢٠,٠٠	
١١	فواصل تمدد (ووتر ستوب) من النوع V	٢٨٣,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	٧٠٧٥,٠٠		٧٠٧٥,٠٠	
الإجمالي											
٦١١٦٦١٥,٠٠ فقط ستة مليون ومائة وستة عشر الف وستمائة وخمسة عشر جنيها لاغير											



يعتمد ،،،

مدير عام المشروعات
م / محمد راجح
التوقيع /

مدير المشروع
م / رامي بهيج
التوقيع /

جشني المشروع
م / محمد سامي
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندسين الإشراف
م / /
التوقيع /
راجع فوجد علي صحة
تحرير في ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١

الاستشاري العام (Systra)
م / /
التوقيع /

