

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الخامسة - غرب الدلتا		المطرق و الكبارى و النقل البرى الهيئة العامة (GARBLT) وزارة النقل		مستخلص رقم (٨) جاري		عملية انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السكينة-العلمين-مطروح-الفيوم)		الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق مصر - جمهورية مصر العربية						
رقم البند		بيان الاعمال		الفئة طبقا للمفاوضة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
												جنيه	جنيه	
اولا : اعمال الكباري														
١	بالمتر المكعب تكسير وازالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى نوع والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية مسافة نقل ١٠ كم . يتم احتساب علاوة ١ جنيه /كم بالزيادة او النقصان	٧٠	٢٠٠٠	م٣	٣٣٨	٠	٣٣٨	٠	٣٣٨	جاري	٢٣٦٦٠	٠	٢٣٦٦٠	سيارة التنسيقات وجهاز الاشراف متواجدة وسيارة نقل العينات متواجدة
٢	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني من الطوب او الحجر (الدبش)ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات	٨٥	١٦٠٠	م٣	٤٢٦	٠	٤٢٦	٠	٤٢٦	جاري	٣٦٢١٠	٠	٣٦٢١٠	البرنامج الزمنى متواجد
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	١٣٥٠	م٣	٠	٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح	١٩٠	١١٠٠	م٣	٢٧٤	٠	٢٧٤	٠	٢٧٤	جاري	٥٢٠٦٠	٠	٥٢٠٦٠	لافتات المشروع متواجدة
٧	بالمقطوعية عمل تحويلة منفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بمايتيح وضوح الرؤية ليلا مع تنفيذطبقا لتعليمات جهاز الاشراف وتعليمات الادارة العامة للمرور	٥٠٥٠٠	٤	مقطوعية	٣	٠	٣	٠	٣	جاري	١٥١٥٠٠	٠	١٥١٥٠٠	التقارير الشهرية والاسبوعية
٨	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	١١٢٠	م.ط	١٠١٤	٠	١٠١٤	٠	١٠١٤	جاري	٤٥٦٣٠٠	٠	٤٥٦٣٠٠	اللافتات الارشادية متواجدة وتأمين سلامة المرور
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسعر يشمل المعدات والأدوات اللازمة للتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات....	٢٧٠٠٠٠	٤	عدد	٢	٠	٢	٠	٢	جاري	٥٤٠٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠٠	المكاتب لزوم جهاز الاشراف متواجدة
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم٣ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات.....	٥١٦٨	٨٠٠٠	م.ط	٦١١٧	٠	٦١١٧	٠	٦١١٧	جاري	٣١٦١٢٦٥٦	٠	٣١٦١٢٦٥٦	تم تجهيز قاعات الادارة العامة للمعلومات بالهيئة
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم٣ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات.....	٧٣٨٩	١٢٠٠	م.ط	٧٧٢	٠	٧٧٢	٠	٧٧٢	جاري	٥٧٠٤٣٠٨	٠	٥٧٠٤٣٠٨	اجهزة الحاسب متواجدة بعدد ٣ اجهزة
١٣	بالعدد عمل اختبار تحميل على خازوق غير عامل بقطر ١٢٠ سم وحمل التجربة ٢٠٠% من الحمولة التشغيلية والفئة لا تشمل سعر خازوق التجربة ولايشمل حديد التسليح وتشمل اجهزة القياس والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٠٠٠٠	١	عدد	١	٠	١	٠	١	جاري	٢٦٠٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر.....	١٠٠	٢٥٠٠٠	م٣	١٥٥٠١	٩٢٥٣	٢٤٧٥٤	٩٢٥٣	٢٤٧٥٤	جاري	٢٤٧٥٤٠٠	٠	٢٤٧٥٤٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى منسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية	١٢٠	٧٠٠٠	م٣	٤٣٤٦	٠	٤٣٤٦	٠	٤٣٤٦	جاري	٥٢١٥٢٠	٠	٥٢١٥٢٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد ورم رمال نظيفة مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وتشكيل جسم الكوبرى للمطالع والمنازل طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش	١٦٠	١١٠٠٠٠	م٣	٦٨٤٣	٠	٦٨٤٣	٠	٦٨٤٣	جاري	١٠٩٤٨٨٠	٠	١٠٩٤٨٨٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم٣	١٩٦٣	٣٥٠٠	م٣	٣٩٣	٢٣٧	٦٣٠	٢٣٧	٦٣٠	جاري	١٢٣٦٦٩٠	٠	١٢٣٦٦٩٠	
عن الشركة المنفذة : مدير المكتب الفني : مدير المشروع م / طارق رضوان التتبي عن الاستشاري مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت														
أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من														
رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس () هاني مجمد طه														
مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسنى فتيان														

عن الشركة المنفذة :	مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكي التحفة للمقاولات والاسثمار والعقارى سجلت : ٣٤٦٣٤ ب.ص. ٤٠٧ - ٠٩٤	مدير المشروع م / طارق رضوان الدلب	عن الاستشاري مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت
أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها	سابق صرفها الي المقاول	التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من	مدير المشروع رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس () هانى محمد طه
مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسنى قياض	مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسنى قياض	مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسنى قياض	مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسنى قياض

وزارة النقل		الهيئة العامة للطرق والكباري		الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الخامسة - غرب الدلتا		الهيئة العامة للطرق والكباري و التملك البرى (GARBLT)		الهيئة العامة للطرق والكباري و التملك البرى		الهيئة العامة للطرق والكباري و التملك البرى	
رقم البند		بيان الاعمال		الفئة طبقا للمفاوضة		كمية البند بالمقايضة		الوحدة		مقدار الاعمال السابق اجراؤها	
عن الفترة من بدء العمل حتي ١٥ - ١٢ - ٢٠٢٤		مستخلص رقم (٨) جاري		مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة		مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		جاري ام نهائي		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	
ملاحظات		الباقي بعد الاستقطاع او الحجز		استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع او الحجز		جاري		جاري	
ثانياً: أعمال الطرق											
٣٦	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألآت التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على الفيند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للتبليط والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٠	٦٥٠٠٠	٣م	٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	جاري	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	
٣٧	بالمتر المكعب اصال توريد وتشغيل التربة صالحة للزيم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات للتسوية بسمك ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للتبليط والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٩٧,٥	٣٥٠٠٠	٣م	٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	جاري	٨٧٧٥٠٠	٨٧٧٥٠٠	
٥٠	المتر المكعب توريد ورزم طبقة إجمال من (سن ٤ رمل) بنسبة ١ : ٢ : ١ موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف وتسعر يشمل الرزم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٥	١٥٠٠٠	٣م	٠	٤٤٧٩	٤٤٧٩	جاري	١١٤٢١٤٥	١١٤٢١٤٥	
الاجمالي الكلي											
اجمالي ماتم ادراجه سابقا											
اجمالي المستحق خلال المدة											
تسعة وستون مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون جنيهاً											
سابق صرفها الي المقاول											
أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها											
التاريخ											
يدفع للمقاول											
ملاحظة											
اعتمدت من											
عن الشركة المنفذة :											
مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكي											
مدير المشروع م / طارق رضوان الديب											
عن الاستشاري											
مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت											

عن الشركة المنفذة :
مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكي
مدير المشروع م / طارق رضوان الديب
عن الاستشاري
مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عميد مهندس ()
هاني محمد طه

مدير المشروع
م / إبراهيم محمد

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياض