

عملية اعمال استكمال تطوير كوم اوشيم و مزلقان
بخصوص :- الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر
المباشر)

تنفيذ :- شركة الهنا للمقاولات المتكاملة - محمد شرف مسعود علي

عقد رقم :- العقد رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الاول) عن العمله عاليه من اصل و
صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أ.ف.ت: ٢٠٢٣/٠٩/٢٦

مرفقات: ()

اصل المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع. ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صور نتائج العينات

خطاب المحملات

محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية اعمال استكمال تطوير كوم اوشيم و مزلقان الزملاوطي (القطاع الثالث) محافظة
القيوم (بالامر المباشر)

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAMBLAT)
مركز مصر
المحافظة السادسة - بنى سويف
ت / ٨٧ ٤٢٣٣٢٣ / فاكس / ٨٧ ٤٢٣٣٢٣

شركة الهيا للمقاولات المتكاملة - محمد اشرف مسعود علي

عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/09/17

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق


بند	نوع الاعمال	الوحدة	كمية السابككميه خلال المدة الاجمالي	الموقع	
				من	الى
1	اصصال توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانه الاسفلتيه المسطحة بسك 28 سم	م3	0	2,756	2,756
2	توريد و تشغيل حديد تسليح توريد و تركيب و رص التسليح (40/60) لزوم بلاطات الرصف	طن	0	36.38	36.38

مدير عام التنفيذ والتخطيط
م. ه. ه.

مهندس المشروع
س

مهندس الاستشاري
إ. م. ه.

مهندس الشركة
أ. م. ه.



م	اسم الشارع	الطول	العرض	المسطح	كجم/م ^٢	كمية الحديد بالطن	ملاحظات
2	كمين كوم اوشيم اتجاه الشيوم	١٢٣,٥	١٥,٤	١٩٠,١,٩	١٩,١٣	٣٦,٣٨	
	الإجمالي						٣٦,٣٨ طن


الحمد لله

المجلس المختار
القدس الشريف



عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (اتجاه الفيوم)				
حصر اعمال طبقة الرصف الخرساني سمك ٢٨ سم				
بتاريخ ٢٠٢٣/٣/		للمستخلص ١		
Station	Width Of Typical Cross Section	Length Of Cross Section	Quantity	Comulive Quatity
00+101	15.40	0.00	0.00	0.00
00+120	15.40	19.00	292.60	292.60
00+140	15.40	20.00	308.00	600.60
00+160	15.40	20.00	308.00	908.60
00+180	15.40	20.00	308.00	1216.60
00+200	15.40	20.00	308.00	1524.60
00+220	15.40	20.00	308.00	1832.60
00+240	15.40	20.00	308.00	2140.60
00+260	15.40	20.00	308.00	2448.60
00+280	15.40	20.00	308.00	2756.60
الاجمالي				2756.60

المهندس الاستشاري
م / ايهاب ابراهيم
١٠٠٠



مهندس الشركة
م / احمد رضا عبد الرحمن
م / احمد رضا