

مستخلص رقم (٢)

عملية تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات و الاعمال المتبقية من طبقات الردم و الاسفلت داخل منطقة دير الاتبا مكارىوس بطول ٢٣ كم (القطاع الاول من الاعمال الصناعيه) الحماية من اخطار السيول

مكتب اعمار للمقاولات العامة (يوسف شعبان و عبد العليم عبد القادر)

المنطقة السادسة بنى سويف

تاريخ استلام الموقت : ٢٠٢١/١٢/١٩

العقد رقم (٣٩٩) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

من ٢٠٢٢/١٢/٠٥ الي ٢٠٢٢/٠١/١٧

تاريخ نحر الاعمال طبقا لمرمى مده : ٢٠٢٢/١٢/١٨

رقم البناء	نوع الاعمال	كميات العقد و المقاييس المعلة	الفترة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة كمية	جمله مقدار الاعمال التى تمت الى الان كمية	قيمة الاعمال التى تمت الى الان جنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	الملاحظات
١	اعمال توريد و صب خرسانه عانيه	٢٥٠	١,٠٥٠	م	٢٤٠	٠	٢٤٠	٢٥٢,٠٠٠	٠	٢٥٢,٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد و صب خرسانه مملحة البرايخ	٣٠٥	١,٧٥٠	م	١٥٠	١٣٧	٢٨٧	٥٠٢,٢٥٠	٠	٥٠٢,٢٥٠	٢- مهندسي الشركه متواجدين
٣	اعمال توريد و تركيب برايخ مواسير سابقه التجهيز	١٤٠	٢,٥٠٠	م.ط	١٢٦	٠	١٢٦	٣١٥,٠٠٠	٠	٣١٥,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	بالطن توريد و تشغيل حديد تسليح	٦٠٥	١٩,٥٠٠	طن	٦	٠	٦	١١٧,٠٠٠	٠	١١٧,٠٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجده
٥	بلد مستحدث										٥- الكرفان مجهز متواجد و مكتب الاشراف و الاستشارى و اجهزة الحاسب الالى متواجد
٦	توريد و صب خرسانه عانيه سمك ١٥ سم لعمارة الاكاف و التيون الجنيه	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	م	٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢,٧٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٧٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٦- رسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجده
٧	اجمالي قيمة الاعمال							٣,٩٢٢,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٩٢٢,٢٥٠,٠٠٠	٧- البرنامج الزمنى متواجد
											٨- التقارير المينيه و الاسبوعيه و الشهرية متواجده
١	علاوة ٨%							٣١٣,٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٣,٧٨٠,٠٠٠	
٢	اجمالي الاعمال							٤,٢٣٦,٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢٣٦,٠٣٠,٠٠٠	
								٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
								٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
	فقط أربعة ملايين و مائتان وستة وثلاثون الفا و ثلاثون جنيه مصري لا غير							٤,٢٣٦,٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢٣٦,٠٣٠,٠٠٠	

تاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٣١

رؤس فوج على صحة ..

المقاول : يوسف شعبان عبد القادر اقر بان هذا الحساب صحيح ومثبت و ان المبالغ المبينة بالظهره و قدرها ٩٩٩٩٠٠٠,٠٠٠ ست صرفها الى المقاول

المستفيد

المهندس المشروع : محمد كبر البراز يدفع للمقاول مبلغ ٤,٢٣٦,٠٣٠,٠٠٠ اقر الحساب نهائيا

ملاحظة : الفات

غير الواردة بهك الشروط اعتدت من

مهندس : يوسف شعبان

مهندس : يوسف شعبان

مهندس : يوسف شعبان

مدير عام التنفيذ و المصالح

المهندس : يوسف شعبان

مهندس : يوسف شعبان

مدير علم الشؤون المالية والإدارية

عملية تنفيذ الأعمال التكميلية لمشروع جنوب القيوم / الواحات و الأعمال المتبقية من طبقات الردم و الأساس داخل منطقته دير

الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم (القطاع الاول من الاعمال المتناحية) الحمايه من اخطار السيول

مكتب اعمال للمقاولات العامة (يوسف شعبان و عبد العظيم عبد القادر)

العقد رقم (٢٩٩) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢

مستخلص رقم (٢)

جملة الاستقطاعات

جنيته	١٦٤,٤٧٦.٥٠
٥٠% تأمين اعمال	
رسم الدمغة	٧٥,٥٨٦.٠٦
تكليف معمل	٠.٠٠
١٥% مصروف اداريه	٠.٠٠
١٤% حثريه مضاعفه	٠.٠٠
الارباح تص	٣١,٣٢٨.٨٦

قرش

قيمة الاعمال	جنيته	قرش
يبلغ المنسوف من المقبول		
يبلغ الاعمال التي تمت الان	٤,٢٣٦,٠٣٠.٠٠	
مصروح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٩٤٦,٥٠٠.٠٠	
مستحق صرفه	٣,٢٨٩,٥٣٠.٠٠	
جملة الاستقطاعات	٢٧١,٣٩١.٤١	
صافي المبلغ المستحق	٣,٠١٨,١٣٨.٥٩	
الشركات		
حساب مصلحة الضرائب	١٥٦,٦٤٤.٣٩	
التأمينات الاجتماعية	٨٤,٥٨٧.٩١	

راجع حسابك