

مستخلص تعويضات جاري رقم (1) عن مشروع اعمال رفع كفاءة ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الداري الاقليمي / الاوتوستراد القطاع السابع بطول 6.5 كم مركز اطفح محافظة الجيزة

تنفيذ شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

عقد رقم :- (440 / 2022 / 2023) بتاريخ 3 / 10 / 2022

تاريخ استلام الموقع :- 2022/10/5

تاريخ امر الاستلام

بتاريخ من 2022/10/5 الي 2023/10/13

عن المدة :-

ملاحظات	اجملي قيمة التعويض	نسبة التعويض	الاجملي	اللمة	الوحدة	الاعمال المنفذة خلال الشهر				شهور المستخلص	بيان الاعمال	م
						اللمة المنفذة/شهر	كمية المستخلص	اجملي عدد ايام المستخلص	عدد الايام			
	2,903.12	2.38%	121980.00	76	3م	1605.00	1605.00	8	8	اكتوبر - 2022	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	1
	20,472.76	2.38%	860200.00	37.4	3م	23000.00	23000.00	8	8	اكتوبر - 2022	اعمال رفع وإزالة المخلفات	3
	138,600.00	1.98%	7000000.00	200	3م	35000.00	35000.00	8	8	اكتوبر - 2022	اعمال توريد وفرش طبقة اسس مسافة نقل 25 كم	7
	161,975.88											

الاجمالي

مهندس المشروع (الهيئة)

مكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير عام الشؤون العامة والإدارية

التوقيع /

محاسب / مصطفى عبد الجواد
المنطقة الاولى المركزية
مدير عام الشؤون العامة والإدارية
بمارة قطر

التوقيع /

مدير عام التنفيذ والصيانة

م / محمد راجح

يعتمد ...

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /

م / هجر محمد نصر طيخ

مستخلص تعويضات جاري رقم (2) عن مشروع اعمال رفع كفاءة ترعة كوم امبو من وصلة الطيح / الدائري الاقليمى / الاوتوستراد القطاع السابع بطول 6.5 كم مركز الطيح محافظة الجيزة

تفليذ شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

عدد رقم :- (440 / 2022 / 2023) بتاريخ 3 / 10 / 2022

تاريخ استلام الموقع :- 2022/10/5

المفاوضة رقم 25 بنابر 2022
واسعار الاسفلت مذكورة بولبو 2022

بتاريخ من 2022/10/14 الى 2023/12/20

عن المدة :-

م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	القيمة	الاجمالي	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض	ملاحظات
			عدد الايام	الاجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	نسبة المنفعة/شهر						
7	اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت مسافة نقل 25 كم	اكتوبر - 2022	17	67	8000.00	2029.85	3م	200	405970.15	1.98%	8,038.21	
		نوفمبر - 2022	30	67	8000.00	3582.09	3م	200	716417.91	2.33%	16,692.54	
		ديسمبر - 2022	20	67	8000.00	2388.06	3م	200	477611.94	6.58%	31,426.87	
10	اعمال انشاء طبقة تشريب mc	اكتوبر - 2022	17	67	50000.00	12686.57	2م	27.75	352052.24	0.78%	2,746.01	
		نوفمبر - 2022	30	67	50000.00	22388.06	2م	27.75	621268.66	1.13%	7,020.34	
		ديسمبر - 2022	20	67	50000.00	14925.37	2م	27.75	414179.10	2.36%	9,774.63	
12	اعمال انشاء طبقة رابطته 6 سم	اكتوبر - 2022	17	67	50000.00	12686.57	2م	143	1814179.10	1.34%	24,310.00	
		نوفمبر - 2022	30	67	50000.00	22388.06	2م	143	3201492.54	1.69%	54,105.22	
		ديسمبر - 2022	20	67	50000.00	14925.37	2م	143	2134328.36	4.24%	90,495.52	
الاجمالي											244,609.33	

مكتب الاستشاري
مهندسين للمشروعات (الهيئة)
الشركة المنفذة

مهندس المشروع (الهيئة)

مكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /

التوقيع /

محاسب / مصطفى عبد الجواد

التوقيع /

مدير عام التنفيذ والصيانة

م / محمد راجح

يتمتع ...

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى



م / نصر محمد نصر طيح



مستخلص تعويضات جاري رقم (3) عن مشروع اعمال رفع كفاءة ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الاقليمي / الاوتوستراد القطاع السابع بطول 6.5 كم مركز اطفح محافظة الجيزة

تنفيذ شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

عقد رقم :- (440 / 2022 / 2023) بتاريخ 2022 / 10 / 3										
تاريخ استلام الموقع :- 2022/10/5										
المفاوضة قسمة يناير 2022 واسعار الاسفلت منكورة يوليو 2022										
عن العدة :-										
بتاريخ من 2022/12/21 الي 2023/1/4										
ملاحظات	اجمالي قيمة التعويض	نسبة التعويض	الاجمالي	الفترة	الوحدة	الاعمال المنفذة خلال الشهر				شهور المستخلص
						عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	نسبة المنفعة/شهر	
	33,275.19	6.26%	531552.61	51.6	3م	1030.14	14	14421.97	10	ديسمبر - 2022
	19,178.42	9.02%	212621.04	51.6	3م	4120.36	14	14421.97	4	يناير - 2023
	4,700.00	6.58%	71428.57	200	3م	357.14	14	500.00	10	ديسمبر - 2022
	2,668.57	9.34%	28571.43	200	3م	142.86	14	500.00	4	يناير - 2023
	1,194.87	2.36%	50629.88	27.75	2م	1824.50	14	2554.30	10	ديسمبر - 2022
	731.10	3.61%	20251.95	27.75	2م	729.80	14	2554.30	4	يناير - 2023
	11,062.31	4.24%	260903.50	143	2م	1824.50	14	2554.30	10	ديسمبر - 2022
	6,470.41	6.20%	104361.40	143	2م	729.80	14	2554.30	4	يناير - 2023
	79,280.86									

الاجمالي


مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية



التوقيع /

مدير عام التخطيط والصيانة

م / محمد راجح

يعتمد ...
رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /

م / نصر محمد نصر طه



مستخلص تعويضات جاري رقم (4) من مشروع اعمال رفع كفاءة تربة يوم امير من وصلة المطيح / الدار في الاقليم / الاوتوستراد القطاع السابق بطول 6,5 كم مركز المطيح محافظة الجيزة

المساحة المأهولة
للمطرق و الكباري و السبل البري
(GARBLT)

المنطقة الاولى المركزية

عدد رقم :- (440 / 2022 / 2023) بتاريخ 3 / 10 / 2022										
تاريخ استلام الموقع :- 2022/10/5										
المفاضلة قائمة بنابر 2022 واسعار الاسفلت مذكورة بوللو 2022										
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	الكمية	النسبة	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	لبناء المنفذ/شهر				
6	اعمال تحميل ونقل التربة مسافة نقل 20 كم	بنابر - 2023	26	26	1417.30	1417.30	3م	51.60	9.02%	6,596.57
7	اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت مسافة نقل 25 كم	بنابر - 2023	26	26	500.00	500.00	3م	200.00	9.34%	9,340.00
الاجمالي										15,936.57


يعتمد ...
رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى



مدير عام التنفيذ والصيانة
م / محمد راجح

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية



مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مكتب الاستشاري

التوقيع /

الشركة المنفذة

التوقيع /