

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٦) بتاريخ (٢٠٢٤/٠٨/١٥) بقيمة قدرها ١٩٢٧٢٢٠٠ (تسعة عشر مليوناً ومائتان واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وستون جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال الحواجز الخرسانية وحميات الميول لتوسعه الطريق الدائري من اكاديميه الشرطه حتي تقاطع الاتوستراد .

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٢) جاري للعملية المشار اليها بعاليه حتي (٢٠٢٤/٠٩/١٦) و كذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ٩٣٠٢٣٧٥ (فقط/ تسعه ملايين وثلاثمائة واثنان ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهاً فقط لا غير) .


يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

مرقات:
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٣) مستخلص رقم (٢) جاري
حصر الاعمال
٢ فنياب المحلات
مقاييس معدله

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزيه
الطريق الدائري و محاوره
مهندس /



إستمارة لإعتماد الصرف

بيانات التواريخ	
رقم	جنية
٩٣٠٢٣٧٥٠٠	
الجلسة	٩٣٠٢٣٧٥٠٠

مصلحة
قسم
السلع المستحق إلى
مستخلص (٢) جاري
عن عملية " أعمال الحواجز الخرسانية وحمايات الميول لتوسعة الطريق الدائري من اكاديميه الشرطه حتى تقاطع الاوتستراد "

مصار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو
شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه
و يرسل إليه بالعنوان الاتي :

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

مستخلص

مخطوط تسعة ملايين وثلاثمائة وإثنان ألف وخمسة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير

الإعتماد الإداري و نوع الخصم	
بيانات	نوع الخصم
عدد السرفقات	رقم
مستخلص (٢) جاري	جنية
عن عملية " أعمال الحواجز الخرسانية وحمايات الميول لتوسعة الطريق الدائري من اكاديميه الشرطه حتى تقاطع الاوتستراد "	قرش
إجمالي الأصل	
بيانات الاستقطاعات	جنية
دعوى توقيع	قرش
رسم النعنة	قرش
صافي القيمة المطلوب صرفها	قرش

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

جاري

بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

روجع في سنة ٢٠

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

(د) رقم المستند (و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء المكتب المنوط

إمضاء المكتب المنوط

إمضاء المكتب المنوط

شيك

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحالات

الشكايات

الحالات

شيك

إذن صرف

إمضاء طالب أو مكتب التصدير

في سنة ٢٠

رقم البند	البند	الكميات التعاقدية	القيمة جنية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	قيمة الأعمال (جنية)	% قيمة الاستقطاعات أ الحجز	قيمة الاستقطاعات جاري ام ختامي	قيمة الاستقطاعات أو الحجز	قيمة الأصلي بعد الاستقطاع أو الحجز	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حواجز خرساني (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	٩٩٤٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	م/اط	٤١٦٢,٠٠	٥٧٧٧,٠٠	٩٩٣٩,٠٠	١٠٤٣٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٠٤٣٥٩٥٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٢	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حواجز خرساني (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٣٠٦٤,٠٠	١١٥٠,٠٠	م/اط	١٩٨٢,٠٠	١٠٨٢,٠٠	٣٠٦٤,٠٠	٣٥٢٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٥٢٣٦٠,٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٣	بالمتر الطولي توريد وصب بردوره من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠*٢٥ / ٢٠ سم من الخرسانة الجاهزة	٢١١,٠٠	١٩٥,٠٠	م/اط	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٤٠٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٠٩٥٠,٠٠	وثنائى التأمين متواجدة
٤	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة ميول من الخرسانة العادية بسك ١٥ سم	٤١٣٦,٠٠	٣٨٠,٠٠	م	٢٤٨٨,٠٠	١٦٤٨,٠٠	٤١٣٦,٠٠	١٥٧١٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٥٧١٦٨٠,٠٠	براعي خصم التجارب العملية التي تمت بالهينة
٥	بالمتر المسطح دغان سائيتو للحواجز الخرسانية	١٨٤٦,٠٠	١٢٠,٠٠	م	١١٩٥٤,٠٠	٦٤٩٥,٠٠	١٨٤٤٩,٠٠	٢٢١٣٨٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٢١٣٨٨٠,٠٠٠	تراعي تطبيق نصوص التعاقد
٦	بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانية عادية ونقل المخلفات للتغلب العمومية	١٣٩١,٠٠	١٠٠,٠٠	م/اط	١٠٠٣,٠٠	٣٨٨,٠٠	١٣٩١,٠٠	١٣٩١٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٣٩١٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد ودغان الحواجز الخرسانية باليوية الضرورية على البارد	٧٢٣٩,٠٠	١٨٥,٠٠	م	٣١٥٦,٠٠	٢٩٦١,٠٠	٦٦١٧,٠٠	١٢٢٤١٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٢٤١٤٥٠,٠٠	
٨	بالمتر الطولي توريد و دغان بردورات بوهيه لاكمي بالون الأبيض والأسود	٢١٠,٠٠	٢٢,٠٠	م/اط	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٤٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٦٢٠,٠٠	
الإجمالي													١٩١٥٣٩٢٥,٠٠
مباين													٩٨٥١٥٥٠,٠٠
المصنف													٩٣٠٢٣٧٥,٠٠

الشركة المنفذة : السلام للمقاولات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

بشتمد ...

رئيس الإدارة المركزية للطرق
الدائري ومحاوره



المنطقة الرابعة عشر

أ/ احمد عبدالجواد

التوقيع/

مدير إدارة المشروعات

م / محمود الشيخ

التوقيع/

مهندس العملية

م / اسلام اشرف

التوقيع/

التوقيع/ م / حسن محمود