

حساب نسبة التعويض لأعمال استكمال أسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن A1:K24 مشروع إنشاء القطار السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) في المسافة من الكم 457+600 الي الكم 458+800 بطول 1.2 كيلو متر إتجاه الطريق الساحلي .

تنفيذ شركة إنشاء للمقاولات العامة

مستخلص نسب تعويضات (1) عن مستخلص جاري (1)

عقد رقم (2023/2022/2132)

ملاحظات	قيمة التعويض	نسبة التعويض	الجملة	السعر المستحق على نسبة التعويضات	المادة المحجوبة	جنيته /	الكمية	نوع الاعمال	الاعمال حتي تاريخ	رقم المستخلص		
اعمال الردم												
	106992.97	32.59%	328,300.00	49.00	36.00	85	6700	اعمال الفرمة	7/6/2023	1		
	589989.806	32.59%	1,810,340.00	270.20	0.00	270.2	6700	مسافة النقل				
اعمال الاساس												
prepared sub grade												
	12414.199	21.29%	58,310.00	119.00	159.00	278	490	اعمال ال prepared subgrade خلال شهر ديسمبر 2022				
	21281.484	21.29%	99,960.00	204.00	0.00	204	490	مسافة النقل				
اعمال sub ballast												
	11045.61943	8.34%	132,441.48	123.00	175.00	298	1076.76	اعمال ال sub ballast خلال شهر فبراير 2023				
	18319.56394	8.34%	219,659.04	204.00	0.00	204	1076.76	مسافة النقل				
	12185.1918	5.64%	216,049.50	123.00	175.00	298	1756.5	اعمال ال sub ballast خلال شهر مارس 2023				
	20209.5864	5.64%	358,326.00	204.00	0.00	204	1756.5	مسافة النقل				
	10238.27154	4.57%	224,032.20	123.00	175.00	298	1821.4	اعمال ال sub ballast خلال شهر ابريل 2023				
	16980.54792	4.57%	371,565.60	204.00	0.00	204	1821.4	مسافة النقل				
	1954.638018	3.49%	56,006.82	123.00	175.00	298	455.34	اعمال ال sub ballast خلال شهر مايو 2023				
	3241.838664	3.49%	92,889.36	204.00	0.00	204	455.34	مسافة النقل				

ثمان مائة وأربعة وعشرون ألف وثمان مائة وثلاثة وخمسون جنيهًا وإثنان وسبعون قرشًا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس / هاني محمد محمد طه

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة
م/إبراهيم الحناوي

مدير مشروع الشركة
م/محمود شعبان احمد



(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)