




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٢٥١١١٩٤٨.١٧) (فقط
وقدره خمسة وعشرون مليون مائه احدى عشر الف وتسعمائة ثمانية واربعون جنيها و ١٧
قرشا لا غير) قيمة حساب فروق أسعار تجميعي للفترة من مارس ٢٠٢٤
حتى مايو ٢٠٢٤ (البيتومين وحديد واسمنت وسولار) المستخدمة فى عملية اعمال انشاء
كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبرى
المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة
- العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٩/١١

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ ١٥ / ٢		01-Mar-2024	الي	31-Mar-2024																
رقم البند	بيان الأعمال	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	أوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار %	القيمة المستحقة	ملاحظات
						حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار			
أعمال البر																				
1-41	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عد الصخرية إجهاد أقل من 125 كجم على سم2	Mar-24	848.000	805.00	682640.000	0%	0%	0%	7%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,289.80	368.60	762.00	480.40	3%	17,135.50	
إجمالي أعمال البر																			17,135.50	
الحديد بجميع أنواعه																				
121.000	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) أطوال حتى 12م بالجزيرة	Mar-24	1.000	30,730.000	30,730.000	68%	0%	0%	6%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,289.80	368.60	762.00	480.40	137.270%	42,182.977	
إجمالي أعمال الجزيرة																			42,182.977	
أعمال المجرى المائي																				
أعمال الخرسانة المسلحة																				
155	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من الحمولة التشغيلية باستخدام الجاكات والوايربات	Mar-24	1.000	2,816,622.000	2,816,622.000	0%	0%	0%	6%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,289.80	368.60	762.00	480.40	2.15%	60,601.980	
159	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التيجان بمجري النيل باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه	Mar-24	28.000	4,731.000	132,468.000	0%	23%	0%	13%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,289.80	368.60	762.00	480.40	17.80%	23,578.005	
160	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)	Mar-24	43.000	8,235.000	354,105.000	0%	13%	0%	13%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,289.80	368.60	762.00	480.40	12.09%	42,801.272	
ديد بجميع أنواعه																				
164	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع	Mar-24	46.000	31,279.000	1,438,834.000	68%	0%	0%	8%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,289.80	368.60	762.00	480.40	137.99%	1,985,402.268	
إجمالي أعمال المجرى المائي																			2,112,383.53	
الإجمالي الكلي																			2,171,702.00	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الاستشاري العام

مدير المشروع الهيئة

تحريراً في سنة 2023

مدير عام المشروعات الهيئة

رئيس الادارة المركزية

ة سيسترا SYSTRA

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

قرش جنيه

المنطقة الأولى

يدفع إلى المقاول مبلغ على الحساب / نهائياً

مهندس / جهاد محمد سعد

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتقدت من

يعتمد ، مدير المصلحة

تحريراً في سنة 2024

مهندس /إرشد ذكري

مهندس /

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

تاريخ التعاقد : 2022-10-11

تاريخ استلام الموقع : 2022-11-01

الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ ١٢ / ١٦																				
01-Apr-2024 ✓ الي 30-Apr-2024																				
رقم البند	بيان الاعمال	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة	ملاحظات
						حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار			
أعمال البر																				
١-52	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية 2	Apr-24	108.000	6,343.00	685044.000	0%	16%	0%	8%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	368.60	1,079.10	480.40	12%	82,258.29	
69	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) اطوال حتى 12م بالبر	Apr-24	15.000	30205.000	453075.000	68%	0%	0%	5%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	368.60	1,079.10	480.40	112%	505,507.17	
إجمالي أعمال البر																				
587,765.46																				
أعمال الجزيرة																				
الحديد بجميع أنواعه																				
121.000	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) اطوال حتى 12م بالجزيرة	Apr-24	16.000	30,730.000	491,680.000	68%	0%	0%	6%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	368.60	1,079.10	480.40	111.931%	550,342.888	
123.000	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة	Apr-24	17.000	96,963.000	1,648,371.000	70%	3%	0%	6%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	368.60	1,079.10	480.40	116.873%	1,926,508.483	
إجمالي أعمال الجزيرة																				
2,476,851.371																				
أعمال المجرى المائي																				
أعمال الخرسانه المسلحة																				
160	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)	Apr-24	109.000	8,235.000	897,615.000	0%	13%	0%	13%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	368.60	1,079.10	480.40	12.09%	108,496.248	
الحديد بجميع أنواعه																				
164	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع	Apr-24	12.000	31,279.000	375,348.000	68%	0%	0%	8%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	368.60	1,079.10	480.40	112.65%	422,823.163	
166	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجرى النيل	Apr-24	10.000	101,639.000	1,016,390.000	70%	3%	0%	8%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,339.70	351.90	762.00	417.00	150.12%	1,525,763.552	
إجمالي أعمال المجرى المائي																				
2,057,082.96																				
الإجمالي الكلي																				
5,121,699.79																				





رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات الهيئة

المنطقة الأولى

مهندس / جهاد محمد سعد

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات : غير الواردة بصفك الشروط اعتمدت من

يعتمد ، مدير المصلحة

تحريراً في سنة 2024

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

الاستشاري العام

SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس /

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المقاول : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

تاريخ التعاقد :- 2022-10-11

تاريخ استلام الموقع :- 2022-11-01

الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ																				01-May-2024				الي				30-May-2024			
رقم البند	بيان الاعمال	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة	ملاحظات											
						حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار														
أعمال البر																															
40	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم ودمك دقشوم	Nov-23	3537.000	324.00	1,145,988.00	0%	0%	0%	15%	431.80	234.60	566.00	353.60	998.50	762.00	417.00	3%	30,821.11													
أ-41	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عد الصخرية	May-24	151.000	805.00	121,555.00	0%	0%	0%	7%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	368.80	480.40	3%	3,051.25													
46	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة موردة من خارج الموقع	May-24	11.000	203.00	2,233.00	0%	0%	0%	20%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	368.80	480.40	7%	160.15													
1-52	ببالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية 2	May-24	260.000	6,343.00	1,649,180.00	0%	16%	0%	8%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	368.80	480.40	12%	198,254.17													
أ-57	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد 150%	May-24	2.000	1,104,084.00	2,208,168.00	0%	0%	0%	3%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	368.80	480.40	1%	23,755.29													
62	بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات	May-24	846.000	3,325.00	2,812,950.00	0%	28%	0%	10%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	368.80	480.40	20%	551,423.24													
ج-63	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة	Jun-23	24.000	4,418.00	106,032.00	0%	23%	0%	10%	431.80	234.60	566.00	353.60	913.60	273.80	396.20	5%	5,352.38													
69	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) اطوال حتى 12م بالبر	May-24	162.000	30205.000	4,893,210.00	68%	0%	0%	5%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	368.80	480.40	112%	5,459,477.41													
74	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهين على البارد	May-24	328.000	63.000	20,664.00	0%	0%	25%	2%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	368.80	480.40	23%	4,831.37													
إجمالي أعمال البر																															
6,277,126.37																															
أعمال الجزيرة																															
94.000	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم ودمك دقشوم	Nov-23	3,477.000	354.000	1,230,858.00	0%	0%	0%	16%	431.800	234.600	566.000	353.600	998.50	762.00	417.00	2.869%	35,310.587													
117.000	بالمتر المكعب تنفيذ وصب خرسانة لزوم الاعمدة شاملة التاج	May-23	46.150	4,825.000	222,673.75	0%	23%	0%	11%	431.800	234.600	566.000	353.600	913.60	277.50	371.30	4.757%	10,591.487													
د-117	ارتفاع حتى 15 م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	Jun-23	188.980	4,825.000	911,826.92	0%	23%	0%	11%	431.800	234.600	566.000	353.600	913.60	273.80	396.20	5.168%	47,126.530													
		Jul-23	58.180	4,825.000	280,718.50	0%	23%	0%	11%	431.800	234.600	566.000	353.600	923.60	282.50	396.20	5.149%	14,453.510													
		Sep-23	10.380	4,825.000	50,083.50	0%	23%	0%	11%	431.800	234.600	566.000	353.600	913.60	303.50	396.20	6.021%	3,015.680													
		Oct-23	83.83	4,825.000	404,479.75	0%	23%	0%	11%	431.800	234.600	566.000	353.600	913.60	303.50	396.20	8.080%	32,682.482													
		Nov-23	10.380	4,825.000	50,083.50	0%	23%	0%	11%	431.800	234.600	566.000	353.600	998.50	762.00	417.00	10.404%	5,210.516													
		Dec-23	46.55	4,825.000	224,603.75	0%	23%	0%	11%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,067.80	336.10	417.00	11.923%	26,780.101													
		Jan-24	46.55	4,825.000	224,603.75	0%	23%	0%	11%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,339.70	351.90	417.00	13.472%	30,259.257													
118-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب	May-24	358.000	10,388.000	3,718,904.00	0%	15%	0%	11%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	368.80	480.40	12.525%	465,797.665													
الحديد بجميع انواعه																															
121.000	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) اطوال حتى 12م بالجزيرة	May-24	70.000	30,730.000	2,151,100.00	68%	0%	0%	6%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	368.80	480.40	111.931%	2,407,750.135													
123.000	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة	May-24	31.000	96,963.000	3,005,853.000	70%	3%	0%	6%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	368.80	480.40	116.876%	3,513,121.757													

الكميات حاليًا لا تتغير على الوضع من التوقيعات بالأسفل

مدير عام المشروعات الهيئة

"المنطقة الأولى"

مهندس / جهاد محمد سعد

المحاسب /

على الحساب / نهائيًا

مدير المصلحة

تحريراً في سنة 2024

تحريراً في سنة 2024

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس /

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين



رئيس الإدارة المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ																				01-May-2024				الي				30-May-2024							
رقم البند	بيان الاعمال	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار %	القيمة المستحقة	ملاحظات															
						حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار																		
إجمالي أعمال الجزيرة																												6,592,099.707							
أعمال المجرى المائي																																			
أعمال الخرسانه المسلحة																																			
149-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	Dec-22	85.000	1,311.000	111,435.000	0%	0%	0%	0%	10%	431.800	234.600	566.000	353.600	613.60	270.30	566.00	353.60	0.00%	0.000															
158	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بمجرى النيل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن 420 كجم / م3 أسمنت بورتلاندى	Jan-24	283.000	4,242.000	1,200,486.000	0%	28%	0%	13%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,339.70	351.90	762.00	417.00	196,049.956	16.33%																
160	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)	May-24	319.000	8,235.000	2,626,965.000	0%	13%	0%	13%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	368.80	1,079.10	480.40	317,816.855	12.10%																
الحديد بجميع انواعه																																			
164	بالطن توريد وتثبيت ورض حديد سبيج B500 DWR تريادة المصنوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع	May-24	75.000	31,279.000	2,345,925.000	68%	0%	0%	8%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	368.80	1,079.10	480.40	2,642,644.769	112.65%																
166	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجرى النيل	May-24	15.000	101,639.000	1,524,585.000	70%	3%	0%	8%	431.800	234.600	566.000	353.600	1,128.90	368.80	1,079.10	480.40	1,792,808.715	117.59%																
إجمالي أعمال المجرى المائي																												4,949,320.29							
الإجمالي الكلي																												17,818,546.38							

الاستشاري العام

رؤف فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير المشروع الهيئة

تحريراً في سنة 2024

المحاسب /

مدير عام المشروعات الهيئة

رئيس الادارة المركزية

ة سيسترا SYSTRA

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مهندس / راشد ذكري


قرش جنيه

"المنطقة الأولى"

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفات

تحريراً في سنة 2024



مهندس / جهاد محمد سعد

مهندس / ناصر محمد نصير طيبخ