



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رقم الترخيص: ٢٠٢٤/٠٧/٣١
عدد الملاحظات: ٠
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٣١

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (١٠) جاري لعملية تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النظرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨+ ٢٣٧ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

وذلك من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٧/٣١ م

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحرير في ٢٠٢٤/٠٨/٣١ م

مدير المشروع

م/ أحمد ابودقيقه م/ أحمد الشاعر

مدير إدارة المشروعات

م/ كارم إمام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة

م/

مجدي عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع :-

بخصوص مشروع تنفيذ أعمال كوبرى أعلي طريق وادي النطرون العلمين من كم ٧٨٧+٢٤٧ حتى كم ٢٣٧+٢٤٨ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

عقد رقم / (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٤٤)

بخصوص المستخلص رقم جارى (١٠)

نتشرف بإحاطه سيادتكم بوجود الاتي :

١. تجهيزات المقاول الموقعية .
٢. معدات ومهندسين المشروع .
٣. الأجهزة المساحية .
٤. تواجد عدد (١) سيارة .
٥. البرنامج الزمنى .
٦. أعمال السلامة والمرور ومسئول التأمين .
٧. السجلات .
٨. توثيق الموقع .
٩. التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) مواجهة .
١٠. المعمل متواجد .
١١. المعدات متواجدة .
١٢. مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري .
١٣. العلامات الارشادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مدير المشروع

م/ أحمد الشاعر

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

م/

مجدي عبدالسلام عامر

استثماراً لاعتماد الصرف

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

نقيد في السجل برقم

الإيرادات



(إقرار بأن القيمة مرتبطة به)

(۱) جہاں اشیاء جمع ہوتی ہیں



0

(د) (۱) رقم

لختم ذو التاريخ (٣) مع

(2) فبد

حساب الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض

مركزية المنطقة

مستخلص رقم (١٠) جارى من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٧/٣١ م

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	نسبة الصرف	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
										جنيه	جنيه	جنيه	
يراعي تطبيق نصوص التعاقد													
أولا - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة													
الإجمالي السابق													
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط	٨٩٣٢	م	٣٢٠٠	٢٣٠٩,٠٠	١٣١	٢٤٤٠,٠٠	١٠٠%	جارى	٢١,٧٩٤,٠٨٠,٠٠	-	٥٩,٢٠٨,٧٨٦,٠٠	✓
١	ارتفاع الأعمدة حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة .	٥٤٠٨	م/ط	١١٠٠	١١٠	٨٠	١٩٠	٧٥%	جارى	٧٧٠,٦٤٠,٠٠	-	-	
٢١	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبربارتفاع اعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية	٤١٤٧٨	بالطن	٣٤٣٥	٢٣٩٣	٤٩	٢٤٤٢	١٠٠%	جارى	١٠١,٢٨٩,٢٧٦,٠٠	-	١٠١,٢٨٩,٢٧٦,٠٠	
أ	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية	١٢١٨٧٠	بالطن	٣٠٠	٩٥	٢٣	١١٨	١٠٠%	جارى	١٤,٣٨٠,٦٦٠,٠٠	-	١٤,٣٨٠,٦٦٠,٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر	٦٣	م	٣٧٠٠	٣٧٧٢	٧٢	٣٧٠٠	١٠٠%	جارى	٢٣٣,١٠٠,٠٠	-	١٩٧,٦٧٦,٥٤٢,٠٠	
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength MPA with diameter 15.7mm ...	٦٣	م	٣٧٠٠	٣٧٧٢	٧٢	٣٧٠٠	١٠٠%	جارى	٢٣٣,١٠٠,٠٠	-	١٩٧,٦٧٦,٥٤٢,٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح عمل طبقة عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة.....	٦٣	م	٣٧٠٠	٣٧٧٢	٧٢	٣٧٠٠	١٠٠%	جارى	٢٣٣,١٠٠,٠٠	-	١٩٧,٦٧٦,٥٤٢,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض													
ثانيا - الأعمال بالأسعار التقديرية													
٣١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة	٤٢٢٧٥٠	عدد	١٩	٧	١٢	١٩	٨٠%	جارى	٦,٤٢٥,٨٠٠,٠٠	-	٦,٤٢٥,٨٠٠,٠٠	
أ	Fixed Spherical Bearings	٤٠٨٥٠٠	عدد	٣٨	١٥	٢٢	٣٧	٨٠%	جارى	١٢,٠٩١,٦٠٠,٠٠	-	١٢,٠٩١,٦٠٠,٠٠	
ب	Guided Spherical Bearing	٣٨٩٥٠٠	عدد	١٩	٨	١٠	١٨	٨٠%	جارى	٥,٦٠٨,٨٠٠,٠٠	-	٥,٦٠٨,٨٠٠,٠٠	
ج	Free Spherical Bearings	-								-	-	-	
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية													
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية (بنسبة ٩٥ %)													
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض و الأسعار التقديرية													
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٠)													
٢٢٠,٥٩٦,٤٣٢,٠٠ - ٢٢٠,٥٩٦,٤٣٢,٠٠													
٢٠١,١٢٠,٧١٤,٠٠ ✓													
١٩,٤٧٥,٧١٨,٠٠ ✓													

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة -

كفر الشيخ)

م/ محمد عبد السلام عامر

م/ محمد عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

قرش جنيه

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعقيدة بظهره و قدرها فقط مئتان و واحد مليون و مئة و عشرون ألف و سبعة و أربع عشرة جنيها مصريا لا غير

سبق صرفها للمقاول.

تحريرا في

قرش جنيه

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من

ملاحظة الفئات :

ملاحظة الفئات :

ملاحظة الفئات :

ملاحظة الفئات :

ملاحظة الفئات :

ملاحظة الفئات :

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع

م / أحمد الشاعر

م / أحمد أبو ديقه

التوقيع :

مدير إدارة المشروعات

م / كارم امام

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

م / أحمد ابو عافيه

م / محمود اسماعيل

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب

م / تامر الغازولي

م / يحيى شفيق

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب

م / تامر الغازولي

م / يحيى شفيق

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

٥٨/٥٩
٢٥/٢٤