

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري																							
عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد																							
تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦											تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦												
فروق أسعار عن "مستخلص (١٢)" من ١-يوليو-٢٠٢٤ حتى ٢٠-يونيو-٢٠٢٤																							
رقم البند	البند	فتره تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				القيمه المستحقه	
		من	الى						ك	ك١	ك٢	ك٣		أ	ع	د	ز	ت	١ع	١د	١ز		١ت
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٢٠	يوليو-٢٤	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٠.٠٠٠	%٠,٠	%٧١,٠	%٠,٠	%٠,٥	%٢٨,٥٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١٥٤٩,٧٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١٥,٦٠٩,٥٠٥,٢٥	
٦٠-ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٢٠	يوليو-٢٤	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٠.٠٠٠	%٠,٠	%٧١,٠	%٠,٠	%٠,٥	%٢٨,٥٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١٥٤٩,٧٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١٥,٦٠٩,٥٠٥,٢٥	
٦٠-ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٢٠	يوليو-٢٤	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٠.٠٠٠	%٠,٠	%٧١,٠	%٠,٠	%٠,٥	%٢٨,٥٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١٥٤٩,٧٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١٥,٦٠٩,٥٠٥,٢٥	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٢٠	يوليو-٢٤	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٠.٠٠٠	%٠,٠	%٧١,٠	%٠,٠	%٠,٥	%٢٨,٥٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١٥٤٩,٧٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١٥,٦٠٩,٥٠٥,٢٥	
اجمالي المستخلص																							
٦٢,٤٣٨,٠٢١,٠٠																							

عن الشركة المنفذة					عن الاستشاري (سيسترا)					عن الهيئة العامة للطرق والكباري				
مدير المكتب الفني					م/ حمدى أبو شادى					م/ محمود مجدي				
م/ محمد رضا					م/ محمود سامى					م/ محمد محسن				
م/ صالح صبرى					مدير أعمال المشروع					مدير عام المشروعات				
م/ لويس سوسة					م/ أسماء على					م/ جهاد محمد سعد				
رئيس الإدارة المركزية					للمنطقة المركزية الأولى					م/ نصر محمد نصر طبيخ				



السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري																							
عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد																							
تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦											فروق أسعار عن "مستخلص (١٣)" من ٢١-يوليو-٢٠٢٤ حتى ٣١-يوليو-٢٠٢٤												
تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦																							
رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				القيمه المستحقه	
		من	الى						ك	ك١	ك٢	ك٣		أ	ع	د	ز	ت	١ع	١د	١ز		١ت
									اسمنت	حديد	بتومين	سولار	العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	نسبه الزيادة او الخفض فى الاسعار	
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات ونقلها لخارج الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٢٩٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	١٠١,٦٣	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	%٨٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٠٦٢٨	٣,١٣٢,٣١
٣١	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١٤٣٠,٠٠٠	١٤٣٠,٠٠٠	٥٠,٤٥	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٩٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٣١٤	٣,٨٣٣,٦٤
٣٦-أ	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالير في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٣٦٢٠,٠٠٠	٣٦٢٠,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	%٧٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٣٣٣٠	٣,٠٩٣,٢٤٢,٢٤
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٨٩٣٢,٠٦	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٣٨٢٦	٨٦,٤٤٤,٠٩
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع أعلى من ٩ م	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٩٤٣٦,٥١	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٣٨٢٦	١٧٦,١٢٨,٩٨
٤٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١٨٨٥,٠٠٠	١٨٨٥,٠٠٠	٣٩٨٨,٤٥	%٢٤,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٨٩٣٣	١,٤٢٣,٤٠٣,٣٣
٤٨-أ	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٣٥٥,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	٥٤٠٨,٨٤	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٦٥٩١	٣١٨,٥٦٥,٩٧
٤٨-ب	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦٤١٩,٢٢	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٦٥٩١	٣١,٩٤٩,٩٧
٥٠	بالطن توريد و تربيط ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالير	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١١١٠,٠٠٠	١١١٠,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٦١٤٤٣	٢٨,٢٩٩,٠٥٤,٥٦
٥٥	'بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٦٧٠,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠	٦٤,٠١	%٠,٠	%٠,٠	%٢٥,٠	%٢,٠	%٧٣,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٣٧٢٦	١٠,١٧٥,٣٩
٧٣-أ	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق Cast in Situ بالير Pergola	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١٢٠٥,٠٠٠	١٢٠٥,٠٠٠	٤٨١٦,٨١	%١٧,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٣,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٤٩٦١	٨٦٨,٣٤٨,٧٢
اجمالي المستخلص																							
٣٤,٣١٤,٢٧٩,٢٠																							

عن الشركة المنفذة				عن الاستشاري (سيسترا)				عن الهيئة العامة للطرق والكباري			
مدير المكتب الفني		مدير المشروعات		م/ حمدى أبو شادى		م/ محمود سامى		م/ محمود مجدي		م/ محمد محسن	
م/ محمد رضا		م/ صالح صبرى		م/ لويس سوسة		مدير أعمال المشروع م/ أسماء على		مدير عام المشروعات		م/ نصر محمد نصر طبيخ	
م/ محمد رضا		م/ صالح صبرى		م/ لويس سوسة		م/ أسماء على		م/ جهاد محمد سعد		م/ نصر محمد نصر طبيخ	

