

مستخلص رقم (٢) جاري

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الاولى

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٨/١٣

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٩/٢٤ الى ٢٠٢٤/٩/٢٤

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	٧٩٠٠	١٠٠٠	٢١٦٢٧٠٠,٠٠		٢١٦٢٧٠٠,٠٠	يراعي تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
	مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	١٠٥	٧٩٠٠	١٠٠٠	٩٣٤٥٠٠,٠٠		٩٣٤٥٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المصطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعائه تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	١٢١٠٠٠	٧٨	٢٢٠٠٠	٢١٤٠٠	٣٣٨٥٢٠٠,٠٠		٣٣٨٥٢٠٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد واصفاه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٥٦٩,٥	٢٨٠٠	٦٤٨	٦٣٢	٣٥٨٤٠٠٠,٠٠		٣٥٨٤٠٠٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المصطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التناير MC30 بمعدل ١ كجم/م٢	٢م	١٢١٠٠٠	٤٨,٣	.	٤١٦٠٠	٢٠٠٩٢٨٠,٠٠		٢٠٠٩٢٨٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المصطح اعمال توريد وقرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٢١٠٠٠	٢٧٢	.	٤١٦٠٠	١١٣١٥٢٠٠,٠٠		١١٣١٥٢٠٠,٠٠	التقرير المبني متواجد وثيقة التامين متواجدة التقارير الشهرية متواجدة
اعمال قبة رسوم الكارثة والموازين طبقا لللائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة										
*	بالمتر المصطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م		٣	.	٤١٦٠٠	١٢٤٨٠٠,٠٠		١٢٤٨٠٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وقرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٣م		٢٥	٧٩٠٠	١٠٠٠	٢٢٢٥٠٠,٠٠		٢٢٢٥٠٠,٠٠	
الاجمالى										
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة										
الاجمالى بعد الخصم										

تحريرا في: ٢٠٢٤ / /

مهندس الشركة المنفذه

م / هشام حامد

الجهة المالكه

مهندس المشروع

م / محمود محمد عبدالسلام

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

سبق صرفها الى المقاول

مدير عام الصيانة

مهندس /

عبدالرحيم محمد حسين

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من



٢٣٦١٩٤٨٩.١	جملة الاعمال
٦٤٤٤٧١٤.٥	السابق صرفه
١٧١٧٤٧٧٤.٦	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٨٥٨٧٣٨.٧	تأمين
٤١٢٥٩٤.٦	دمغات
٦٢٧.٠	معمل قنا
٨٧٧.٨	%١٤
١٢٧٨٤٨١.١	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (١٨٧-١٨٩-١٩١)

١٢٧٨٤٨١.١	الاستقطاعات
١٥٨٩٦٢٩٣.٥	الصافي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الشرقى قنا/قناطر نجع حمادى/ابوتشت(القطاع الاول)من نجع الجامع حتى فاو بحرى بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئسية(حياه كريمه)المرحلة الاولى تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٥

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعى ١ شرق قنا / قطاع طبع حاد / ابرش
(القطاع الاول) مع طبع الكاوى صفا وجرى بطول ١٦ كم الجادة الرئيسة (مياه كريمة) لمرطبات لاول

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٠٨٩,١٠	٢٧ ٦١٩	جملة الاعمال ٨٥٨٧٢٨,٧٠
٥٠٨١٤,٧١	٦ ٤٤٤	السابق صرفه ٤١٢٥٩٤,٦٠
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة ٧١٤٧,٨٠
		المستحق صرفه ١٧ ١٧٤ ٧٧٤,٦٠
		جملة الاستقطاعات ١ ٢٧٨ ٤٨١,٠
		الصافى ١٥ ٨٩٦ ٢٩٢,٥٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الفه المترو للقيام بالعمليه المتكاملة وموافقاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤/٩/١٥

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٧) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة

١٨٧ - ١٨٩ - ١٩١

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

استمارة ليعتماد الحروف

(i)

بيانات الفواتير		رقم
رقم	تاريخ	جنية
١٥٨٩٦٢٩٢	١٥	٥٠
		٥٠

مصلحة الهيئة العامة للغمر والتبويب

قسم مطبعة مصر

المبلغ المستحق إلى شركة القمح المقطرة للقادسية القومية المتكاملة

الطلبات طية أو ..

بموجب مستطع فابن رقم ٢

صادر من إجمعه ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج صاحب الحق أو

يسحب باسم شركة القمح المقطرة للقادسية القومية المتكاملة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

الختم ذو التاريخ



كشف المراجعة

رئيس القسم

[Signature]

تَقْدِيدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط -

الختم ذو التاريخ					
الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
نوع الخصم		بيانات			
قرش	جنية	قسم	فرع	لصل	بند
٥٠	٩٢	١٦٦	١٥		
٥٠	٩٢	الحاصل الأصيل			
		ملزم	جنية		
			بيانات الاستقطاعات		
			عادي إضافي دمغة توقيع		
			قرش جنية قرش جنية قرش		
			رسم الدمغة		
٥٠	٩٢	إضافي القيمة المطلوب صرفها			

رئيس المصلح

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الججوزات والتد

(۲) إقرار بان القيمة مرتبط بها على

بخاری

(او) ہاں للمبلغ مضاف بحساب۔

الإيرادات -

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح.٤ برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سَبِيحُكَ

يعتمد حسب

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة _____ المبلغ _____

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ "٣.٤") — امضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم نو التاريخ .. (٣٧) سحب

(٤) قید او سجل

(۵) ادرج فی کشف

(۶) استقامت

فـ، _____ سنة

امضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / إذن صرف