

عن المدة من بدء العمل حتى ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفنه	كميه التعاقد	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	اجري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه		
١	اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات -- الخ	٦	٢٠٤٩٦	م	٢٠٤٩٦	٠	٢٠٤٩٦	جاري	١٢٢٩٧٦	٠	١٢٢٩٧٦	يتم خصم مبلغ وقدره (٢١٤٣٤,٨٥) فقط واحد وعشرون الفا وربعمائه واربعه وثلاثون جنيها وخمسه وثمانون قرشا قيمة اجراء تجارب معملية
٢	اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية ---- الخ	٢٣	٢٠٠٠٠	م	٦٦٠٠	٠	٦٦٠٠	جاري	١٥١٨٠٠	٠	١٥١٨٠٠	
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاراة بالرصف الحالي -- الخ	٩٤	١٨٥٠٠	م	١١٧٤٠	٠	١١٧٤٠	جاري	١١٣٥٦٠	٠	١١٣٥٦٠	
٤	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربه صالحه للردم----- الخ	٢٦٧,٢	٥٠٠٠٠	م	٣٠٠٠	١٠١٧٥	١٣١٧٥	جاري	٣٥٢٠٣٦٠	٧٥٠٠٠	٣٤٤٥٣٦٠	يراعى حجز مبلغ وقده(٧٥٠٠٠)خمسه وسبعون الف جنيها لحين استكمال باقى التجارب المعملية على البند رقم (٤)
٥	أعمال انشاء طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات	٤٣٦	٤٨٠٠٠	م	٢٠٠٠٠	٢٣٩٠١	٢٣٩٠١	جاري	١٠٤٢٠٨٣٦	٠	١٠٤٢٠٨٣٦	
٦	بالمترمسطح اعمال انشاء طبقهتشرريب MCO ----- الخ	٣١,٥	٨٥٠٠٠	م	٣١٤٦٣	١٥٠٥٠	٤٦٥١٣	جارى	١٤٦٥١٥٩,٥	٠	١٤٦٥١٥٩,٥	يراعى حجز مبلغ وقده(٧٥٠٠٠)خمسه وسبعون الف جنيها لحين استكمال باقى التجارب المعملية على البند رقم(٧)
٧	بالمترمسطح توريد وفرش طبقه رابطته من الخرسانه الاسفلتيه	١٦٦,٢٥	٨٥٠٠٠	م	٣١٤٦٣	١٥٠٥٠	٤٦٥١٣	جارى	٧٧٣٢٧٨٦,٢٥	٧٥٠٠٠	٧٦٥٧٧٨٦,٢٥	
١٣	الطن توريدوتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) لجميع الاقطار --- الخ	٤٦٠٠٠	١٢	طن	٣	٠	٣	جارى	١٣٨٠٠٠	٠	١٣٨٠٠٠	بوليصه القامين متواجده
١٤	اعمال انشاء طبقه من الدبش على الناشف بدون موئه اسمنتيه	٣٧٠	٦٠٠٠	م	٨٠٠	٥٤٨	١٣٤٨	جاري	٤٩٨٧٦٠	٠	٤٩٨٧٦٠	البئر نامج الزمنى متواجد
١٨	اعمالانشاء حائط ساند من الدبش والموئه	٧٩٩	٣٠٠٠	م	٠	٣٦١	٣٦١	جارى	٢٨٨٤٣٩	٠	٢٨٨٤٣٩	لوحات المشروع متواجده
٢١	اعمال انشاء حائط ساند من الخرسانه المسلحه -- الخ	٣٤٠٠	٥٥٠٠	م	١٤٥٠	٠	١٤٥٠	جاري	٤٩٣٠٠٠٠	٠	٤٩٣٠٠٠٠	مكاتب جهاز الاشراف متواجده
في حاله المرور على محطات تحصيل رسوم الشركه الوطنيه لانشاء وتنميته وإداره الطرق يضاف قيمه تحصيل رسوم كارته والموازين طبقلالانحه الشركه الوطنيه كالآتالى :												
4	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربه صالحه للردم----- الخ	١٣	٥٠٠٠٠	م	٣٠٠٠	١٠١٧٥	١٣١٧٥	جارى	١٧١٢٧٥	٠	١٧١٢٧٥	المهندسون متواجدون
٥	اعمال انشاء طبقه أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات .. الخ	٢٥	٤٨٠٠٠	م	٢٠٠٠٠	٢٣٩٠١	٢٣٩٠١	جاري	٥٩٧٥٢٥	٠	٥٩٧٥٢٥	فنى تأمين سلامه المرور متواجد
٧	بالمترمسطح توريد وفرش طبقه رابطته من الخرسانه الاسفلتيه	٣	٨٥٠٠٠	م	٣١٤٦٣	١٥٠٥٠	٤٦٥١٣	جارى	١٣٩٥٣٩	٠	١٣٩٥٣٩	العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجده
الإجمالي												
اجمالى قيمه المستخلص السابق												
صافى قيمه المستخلص												
أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البيئـة بظاهرها و قدرها التاريخ يدفع إلى المقاول ملاحظة الفئات اعتمدت من التاريخ												
سبق صرفها إلى المقاول المحاسب على الحساب نهائيا الفئات غير الواردة بصك الشروط												
عن الشركة م.صلاح عبدالحميد عن الاستشاري م / السيد سعد عن الهيئه م.حسام محمد												
م/محمد عبد السلام												



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)
مشروع تقوية و إعادة رصف طريق كفر الدوار منية السعيد المرحلة الثانية بطول ١٧ كم

اجماليات المستخلص رقم (٣) جارى

تنفيذ : شركة المهندس فوزى الرفاعي للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه جنيه	كميه التعاقد	الوحدة	السابق صرفه	اجمالى المنفذ	المستحق الصرف	اجمالى قيمة المستحق الصرف	النسبه
١	اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات -- الخ	٦	٢٠٤٩٦	م	٢٠٤٩٦	٢٠٤٩٦	٠	٠	
٢	اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية ---- الخ	٢٣	٢٠٠٠٠	م	٦٦٠٠	٦٦٠٠	٠	٠	
٣	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى -- الخ	٩٤	١٨٥٠٠	م	١١٧٤٠	١١٧٤٠	٠	٠	
٤	اعمال توريد ونقل اتربه صالحه للردم----- الخ	٢٦٧,٢	٥٠٠٠٠	م	٣٠٠٠	١٥٥٠٠	١٠١٧٥	٢٧١٨٧٦٠	85%
	كارتة الاتربه	١٣	٥٠٠٠٠	م	٣٠٠٠	١٥٥٠٠	١٠١٧٥	١٣٢٢٧٥	
٥	اعمال انشاء طبقة أساس من الاحجار الصليه ناتج تكسير كسارات	٤٣٦	٤٨٠٠٠	م	٢٠٠٠٠	٢٥١٥٩	٣٩٠١	١٧٠٠٨٣٦	95%
	كارتة المحاجر لطبقة الأساس	٢٥	٤٨٠٠٠	م	٢٠٠٠٠	٢٥١٥٩	٣٩٠١	٩٧٥٢٥	
٦	اعمال توريد ورشطبقة تشريب HGO ----- MCO	٣١,٥	٨٥٠٠٠	م	٣١٤٦٣	٤٧٤٦٣	١٥٠٠٠	٤٧٤٠٧٥	98%
٧	اعمال توريد وعمل طبقة اسفلت رابطة من الخرسانه الاسفلتية	١٦٦,٢٥	٨٥٠٠٠	م	٣١٤٦٣	٤٧٤٦٣	١٥٠٠٠	٢٥٠٢٠٦٢,٥	98%
	كارتة ميزان الاسفلت	٣	٨٥٠٠٠	م	٣١٤٦٣	٤٧٤٦٣	١٥٠٠٠	٤٥١٥٠	
١٣	اعمال توريد وتركيب حد يد (بالطن)	٤٦٠٠٠	١٢	طن	٣	٣	٠	٠	
١٦	اعمال انشاء طبقة من الدبش على الناشف بدون مونه اسمنتية	٣٧٠	٦٠٠٠	م	٨٠٠	١٦٨٢	٥٤٨	٢٠٢٧٦٠	80%
١٨	اعمال انشاء حائط ساند من الدبش ومونة الاسمنت	٧٩٩	٣٠٠٠	م	٠	٣٨١	٣٦١	٢٨٨٤٣٩	95%
٢٢	اعمال انشاء حائط ساند من الخرسانه المسلحه -- الخ	٣٤٠٠	٥٥٠٠	م	١٤٥٠	١٤٥٠	٠	٠	
الاجمالى									
٨١٦١٨٨٢,٥									

مهندس الهيئة

مهندس الشركة