



العقد رقم (١٨٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١١ / ٤ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات	
		جنبة										
١	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) ناتج تكسير الكسارات	٢٤٠,٠٠	م³	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	جاري	٨١٦٠٠٠,٠٠		٨١٦٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة. (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد.	
٢	توريد و تركيب طبقة من التسيج الصناعي جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ ك. نيوتن في الاتجاهين Biaxial	٧٦,٠٠	م²	٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	جاري	٢٠٥٢٠٠,٠٠		٢٠٥٢٠٠,٠٠	(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / و تنتهي في / / (١٠) يتم حجز مليون جنبيه من بند أعمال الحماية الخرسانية لحين نهو الملاحظات. (١١) مكتب الرائد استشاري هيئة الطرق والكباري في اعمال الحماية الخرسانية. (١٢) مكتب سبكتروم استشاري هيئة الطرق والكباري في اعمال المسار.	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايتل عن ٢٥٠ كجم / سم² . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م²	١٥٢٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٢١٧٠٠,٠٠	جاري	٧٧٠٣٥٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٦٧٠٣٥٠٠,٠٠		
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايتل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي	٣٦٠,٠٠	م²	٢٨٠٠,٠٠		٢٨٠٠,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠,٠٠		١٠٠٨٠٠٠,٠٠		
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايتل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي	٣٦٥,٠٠	م²	١٤٠٠,٠٠		١٤٠٠,٠٠	جاري	٥١١٠٠٠,٠٠		٥١١٠٠٠,٠٠		
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايتل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي	٣٧٠,٠٠	م²	٥٨٠,٠٠		٥٨٠,٠٠	جاري	٢١٤٦٠٠,٠٠		٢١٤٦٠٠,٠٠		
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايتل عن ٢٥٠ كجم / سم² . ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي	٣٧٥,٠٠	م²	٢٧٠,٠٠		٢٧٠,٠٠	جاري	١٠١٢٥٠,٠٠		١٠١٢٥٠,٠٠		
الإجمالي											١٨٧٥٠٣٥٠,٠٠	
فقط ثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون الف وثلاثمائة وخمسون جنبيه لاغير												
الشركة المهندسة م / أحمد عراقي التوقيع رئيس الإدارة المركزية أحمد الطحمان م / مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع مهندس الاشراف/ م /رامي بهيج التوقيع الهيئة العامة للطرق و الكباري م / ارامى بهيج التوقيع الاستشاري العام (Systra) م / محمد حسن التوقيع استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع استشاري الهيئة (XYZ) م / حامد حجازي التوقيع مدير المشروع التوقيع رجوع فوجد علي صحة تحرير في / ٢٠٢٣												