




الهيئة العامة
للطرق والكباري
مصلحة تطوير طرق النقل



وزارة النقل
هيئة العامة للطرق والكباري
شركة إنشاء عبدالله حسين للمقاولات

برنامج زمني - عملية : مشروع جنوب الفيوم /الراحات المسافة من الكم 58+400 حتي الكم 59+300

تاريخ نهو الأعمال 20 / 10 / 2023

مدة تنفيذ العملية 3 اشهر

تاريخ استلام الموقع 20/09/2023

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية الإجمالية (م ³)	الكمية المتبقية (م ³)	المعدل الأسبوعي (م ³ /أسبوع)	شهر سبتمبر 2023				شهر أكتوبر 2023			
						من 7-1	من 15-4	من 22-16	من 30-23	من 7-1	من 15-4	من 22-16	من 30-23
1	أعمال توريد وتحميل ونقل أترية مطابقة للمواصفات وشحنها باستخدام آلات التسيوطة بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كافورزينا لا تقل عن 10%) ورشها بالبناءة الاصولية للوصول إلى نسبة المطاوعة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الحياقة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات المرصية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مستملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة بالمر الكعب	م ³	38,000.00	4000.00	1,000.00								
-	مسافة النقل حتي 20 كم												

مهندس النقل
ج. ع. ع.

مهندس النقل
ج. ع. ع.

بيان تفصيلي بكميات مشروع الريان - شركة أبناء عبد الله حسين - 59+300 - 58+400

البند	From 58+400 To 58+700	From 58+700 To 59+000	From 59+000 To 59+300	Total
الكمية الاجمالية طبقا للقطاعات العرضية	113,596.50	152,045.50	134,550.10	400,192.10
تنفيذ شركة ايبوكو		12,143.00	24,879.00	37,022
الكمية الاجمالية	113,596.50	139,902.50	109,671.10	363,170.10
مسافة نقل حتي 2 كم			8,586.00	8,586.00
مسافة نقل حتي 10 كم	13,188.00	12,412.00		25,600.00
مسافة نقل حتي 20 كم	100,408.50	127,490.50	101,085.10	328,984.10
الكمية الاجمالية	112,960.00	117,412.00	114,639.00	345,011.00
مسافة نقل حتي 2 كم			8,586.00	8,586.00
مسافة نقل حتي 10 كم	13,188.00	12,412.00		25,600.00
مسافة نقل حتي 20 كم	99,772.00	105,000.00	106,053.00	310,825.00
الكمية الاجمالية	110,665.82	110,471.82	107,204.04	328,341.68
مسافة نقل حتي 2 كم	0.00	0.00	0.00	0.00
مسافة نقل حتي 10 كم	0.00	0.00	0.00	0.00
مسافة نقل حتي 20 كم	-2,294.18	-6,940.18	-7,434.96	-16,669.32
الكمية الاجمالية				
مسافة نقل حتي 2 كم				
مسافة نقل حتي 10 كم				
مسافة نقل حتي 20 كم	2,930.68	29,430.68	2,467.06	34,828.42
الاجمالي	مستخلص جاري 1	الختامي	عقد رقم 409/2023/2024	

مستخلص جاري

مستخلص جاري

بيان تفصيلي بكميات مشروع الريان - شركة أبناء عبدالله حسين - 59+300 - 58+400

Total	From 59+000 To 59+300	From 58+700 To 59+000	From 58+400 To 58+700	البند	
400,192.10	134,550.10	152,045.50	113,596.50	الكمية الاجمالية طبقا للقطاعات العرضية	
37,022	24,879.00	12,143.00		تنفيذ شركة ايبوكو	
363,170.10	109,671.10	139,902.50	113,596.50	الكمية الاجمالية	الاجمالي
8,586.00	8,586.00			مسافة نقل حتي 2 كم	
25,600.00		12,412.00	13,188.00	مسافة نقل حتي 10 كم	
328,984.10	101,085.10	127,490.50	100,408.50	مسافة نقل حتي 20 كم	
345,011.00	114,639.00	117,412.00	112,960.00	الكمية الاجمالية	مستخلص جاري 1
8,586.00	8,586.00			مسافة نقل حتي 2 كم	
25,600.00		12,412.00	13,188.00	مسافة نقل حتي 10 كم	
310,825.00	106,053.00	105,000.00	99,772.00	مسافة نقل حتي 20 كم	
328,341.68	107,204.04	110,471.82	110,665.82	الكمية الاجمالية	الختامي
0.00	0.00	0.00	0.00	مسافة نقل حتي 2 كم	
0.00	0.00	0.00	0.00	مسافة نقل حتي 10 كم	
-16,669.32	-7,434.96	-6,940.18	-2,294.18	مسافة نقل حتي 20 كم	
				الكمية الاجمالية	
				مسافة نقل حتي 2 كم	
				مسافة نقل حتي 10 كم	
				مسافة نقل حتي 20 كم	
34,828.42	2,467.06	29,430.68	2,930.68	مسافة نقل حتي 20 كم	عقد رقم 409/2023/2024

مستخلص جاري

مستخلص جاري

مدير المشروع

1

مدير الموقع

Station	Cut Area (sq.M.)	Cut Vol.	Cum. Cut Vol.	Fill Area (sq.M.)	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
58+400.00	0.000	0.000	0.000	310.390	5957.620	228737.580
58+420.00	0.000	0.000	0.000	370.830	6812.230	235549.810
58+440.00	0.000	0.000	0.000	391.810	7626.420	243176.230
58+460.00	0.000	0.000	0.000	383.990	7758.030	250934.260
58+480.00	0.000	0.000	0.000	364.050	7480.410	258414.670
58+500.00	0.000	0.000	0.000	348.410	7124.580	265539.240
58+520.00	0.000	0.000	0.000	344.210	6926.160	272465.400
58+540.00	0.000	0.000	0.000	346.250	6904.550	279369.950
58+560.00	0.000	0.000	0.000	354.310	7005.600	286375.560
58+580.00	0.000	0.000	0.000	366.620	7209.340	293584.900
58+600.00	0.000	0.000	0.000	376.760	7433.790	301018.700
58+620.00	0.000	0.000	0.000	388.980	7657.400	308676.100
58+640.00	0.000	0.000	0.000	403.190	7921.700	316597.810
58+660.00	0.000	0.000	0.000	419.370	8225.580	324823.390
58+680.00	0.000	0.000	0.000	438.580	8579.540	333402.920
58+700.00	0.000	0.000	0.000	454.540	8931.200	342334.120
58+720.00	0.000	0.000	0.000	470.240	9247.790	351581.910
58+740.00	0.000	0.000	0.000	479.340	9495.790	361077.700
58+760.00	0.000	0.000	0.000	488.150	9674.890	370752.590
58+780.00	0.000	0.000	0.000	499.230	9873.770	380626.360
58+800.00	0.000	0.000	0.000	528.500	10277.280	390903.640
58+820.00	0.000	0.000	0.000	537.340	10658.380	401562.020
58+840.00	0.000	0.000	0.000	571.150	10584.900	412146.920
58+860.00	0.000	0.000	0.000	509.800	10309.500	422456.420
58+880.00	0.000	0.000	0.000	499.270	10090.620	432547.040
58+900.00	0.000	0.000	0.000	490.140	9894.040	442441.080
58+920.00	0.000	0.000	0.000	488.450	9785.840	452226.920
58+940.00	0.000	0.000	0.000	505.210	9936.530	462163.450
58+960.00	0.000	0.000	0.000	513.870	10190.750	472354.200
58+980.00	0.000	0.000	0.000	561.990	10758.620	483112.810
59+000.00	0.000	0.000	0.000	564.650	11266.450	494379.260

المشروع القوي للطريق الذي يخدم جنوب التيمه / طريق
59+300 - 58+400 المقاولات حسين عبدالله عبدالعزيز - شركة - الوحات

١٠

المشروع القوي للطرق التي تخدم التنمية جنوب الفيوم / طريق 59+300 - 58+400 للمقاولات حسين عبدالله حسين - شركة - ابحاث						
Station	Cut Area (sq.m.)	Cut Vol.	Cum. Cut Vol.	Fill Area (sq.m.)	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
59+020.00	0.000	0.000	0.000	11154.140	550.760	505533.400
59+040.00	0.000	0.000	0.000	10713.010	520.540	516246.410
59+060.00	0.000	0.000	0.000	10068.150	486.280	526314.560
59+080.00	0.000	0.000	0.000	9349.800	448.700	535664.350
59+100.00	0.000	0.000	0.000	8783.580	429.660	544447.930
59+120.00	0.000	0.000	0.000	8496.400	419.990	552944.340
59+140.00	0.000	0.000	0.000	8419.810	422.000	561364.150
59+160.00	0.000	0.000	0.000	8578.970	435.630	569943.120
59+180.00	0.000	0.000	0.000	8882.840	452.520	578825.960
59+200.00	0.000	0.000	0.000	9015.940	449.160	587841.900
59+220.00	0.000	0.000	0.000	8889.930	440.110	596731.830
59+240.00	0.000	0.000	0.000	8614.530	421.640	605346.350
59+260.00	0.000	0.000	0.000	8227.910	401.490	613574.260
59+280.00	0.000	0.000	0.000	7851.720	384.080	621425.980
59+300.00	0.000	0.000	0.000	7503.710	366.680	628929.690
Total Quantities				400192		
الكمية المنفذة بواسطة ايتوكو				37022.00		
الكمية المنفذة بواسطة شركة أبناء عبدالله حسين				363,170.1		
إجمالي ما تم صرفه				328,341.7		
المتبقي				34,828.4		

شُرکھ : ابناء عبد اللہ حسین

[illegible]

	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الإجمالي	الموقع	
						من	إلى
١	أعمال توريد وتحميل ونقل أربعة مطلقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصموي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالبياه الأصولية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الحاقة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتغلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمقر المكعب	3-م	0.00	34,000.00	34,000.00	58+400 59+300	
2	مسافة النقل حتى 20 كم						

مدير عام التنفيذ والصيانة

Essential oils

مهندس الشركة
٥٥٥

المنطقة السادسة بنى سويف

العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٩/٢٠

تاریخ نهو الاعمال طبقا للعقد : ۲۰۲۳/۱۲/۱۹

الملاحظات	الباقى بعد الإستقطاع	الباقى بعد الإستقطاع	استقطاع أو عجز	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		جاري / تهاى	جملة مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	الوحدة	الفترة	كميات العقد	نسوع الاعمال	رقم البند
				جنيه	جنيه								
١-إجرائي تطبيق نصوص العقد ٢-خريق عمل الشركة متواجدين ٣-المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين ٤-ملوحات المشروع متواجدة ٥-الكرفان مجبر متواجد ومكتب الاشراف والاستشاري واجهزة الحاسب الالى متواجد ٦-البر ناهج الزمني متواجد ٧-التقارير المبدئية والاسوعية والشهرية متواجدة ٨-المعدات متواجدة ٩-وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية متواجدة ١٠- وثيقة التأمين متواجدة	١,٧٥٤,٤٠٠	١,٧٥٤,٤٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٥٤,٤٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦	٥١,٦٠	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	مسافة النقل حتى ٢٠ كم			
	١,٧٥٤,٤٠٠	١,٧٥٤,٤٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٥٤,٤٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦	٥١,٦٠	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	مسافة النقل حتى ٢٠ كم			
	١٤٠,٣٥٢	١٤٠,٣٥٢	٠,٠٠٠	١٤٠,٣٥٢	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦	٥١,٦٠	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	مسافة النقل حتى ٢٠ كم			
خصم ٠,٥ % بناءا علي محضر المفاوضات	١,٨٨٥,٢٧٨	١,٨٨٥,٢٧٨	٩,٤٧٣,٧٦	١,٨٩٤,٧٥٢	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦	٥١,٦٠	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	مسافة النقل حتى ٢٠ كم			
	١,٨٨٥,٢٧٨	١,٨٨٥,٢٧٨	٩,٤٧٣,٧٦	١,٨٩٤,٧٥٢	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦	٥١,٦٠	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	مسافة النقل حتى ٢٠ كم			

روجع فوجد على صفة،

المقول: $\frac{1}{2}$

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مفتاح /

کمال بٹری بٹری

علي الحساب نهاتيا

يُدفع للمفاوض مبلغ ١,٨٨٥,٢٧٨

غير الواردة بصفك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفنان

مهندس المشروع: م. كرخه لاريم سيد

أَقْرَبُ بَصْحَةِ ذَلِكَ ،،

رئيس الإدارة المدرسية

مهندس !

طائر قويسف الجزار

مدير عام التنفيذ و الصيانة

المهندس /

حسام الدين حسين

عملية استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم و الاساس) داخل
منطقة دير الاتيا مكاريوس بطول ٢٣ كم في المسافة من كم ٥٨.٤ الي ٥٨.٧

اسم العمل :

شركة ابناء عيد الله حسين للمقاولات العامة

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين :

العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

بند الميزانية :

مستخلص رقم (١)

قيمه امر الاسناد

١,٩٥٥,٤١٤.٠٠

جملة الاستقطاعات

جنيه	قرش
١٠٣,٥٨٠.٦٤	
٤٧,٧٤٧.٩٧	
٠.٠٠	
٠.٠٠	
١٩,٧٢٩.٦٦	
٢,٩٣٤.٦٢	

% تأمين اعمال

رسم الدمغة

تكاليف معمل

% مصاريف اداريه

% ضريبه مضافه

الارباح ت.ص

المعن الهندسيه

بيان المنعروف من المقبول	قيمه الاعمال	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان		١,٨٨٥,٦٨٨.٩٢	٢٢
مصرح بصرفه		٠.٠٠	
سابق صرفه		٠.٠٠	
مستحق صرفه		١,٨٨٥,٦٨٨.٩٢	٢٢
جملة الاستقطاعات		١٧٣,٩٩٢.٩٥	
صافى المبلغ المستحق		١,٨٩٧,٦٢٠.٩٣	
الشيكات			
حساب مصلحة الضرائب		٨٩,٧٧٥.٨٥	٤
التأمينات الاجتماعيه		٤٨,٤٨٠.٥٨	٦

براعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفقات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

رؤس حسابيه،

مدير عام الشؤون الماليه والاداريه