

مستخلص جاري رقم (١)

عملية : استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس) داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من كم ٥٨,٤٠٠ حتي الكم ٥٩,٣٠٠

شركة / أبناء عبدالله حسين للمقاولات العامة

المنطقة السادسة بني سويف

العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٩/٢٠

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٣/١٢/١٩

عن الفترة من بدء العمل حتي ٢٠٢٣/٩/٢٧

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
	أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب		جنيه			كمية	كمية		جنيه	جنيه	جنيه	
	مسافة النقل حتي ٢٠ كم	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٦٠	م	٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٧٥٤,٤٠٠	٠,٠٠	١,٧٥٤,٤٠٠	١-إيراعي تطبيق نصوص العقد ٢-فريق عمل الشركة متواجدين ٣-المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين ٤-لوحات المشروع متواجدة ٥-الكرفان مجهز متواجد ومكتب الإشراف والاستشاري وأجهزة الحاسب الآلي متواجد ٦-البرنامج الزمني متواجد ٧-التقارير المبدئية والاسوعية والشهرية متواجدة ٨- المعدات متواجدة ٩-وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الإرشادية متواجدة ١٠- وثيقة التأمين متواجدة
	إجمالي الأعمال							جاري	١,٧٥٤,٤٠٠	٠,٠٠	١,٧٥٤,٤٠٠	
٢	٨ % علاوة							جاري	١٤٠,٣٥٢	٠,٠٠	١٤٠,٣٥٢	
	الإجمالي								١,٨٩٤,٧٥٢	٩,٤٧٣,٧٦	١,٨٨٥,٢٧٨	خصم ٠,٥ % بناءا علي محضر المفاوضة
	فقط مليون وثمانمائة وخمسة وثمانون الفا ومائتي وثمانية وسبعون جنيها لا غير								١,٨٨٥,٢٧٨			

تحريراً في :- ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

المقاول : **بنا**

روجع فوجد على صحة ,,

مدير عام التسون المالية والإدارية
مختار /
كمال بشري بشارة

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب /

علي الحساب نهائيا

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ١٨٨٥٢٧٨

يدفع للمقاول مبلغ ١,٨٨٥,٢٧٨

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

مهندس المشروع : **محمد البرزنجي**

اقر بصحة ذلك ,,

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم و الاساس) داخل
منطقه دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم في المسافه من كم ٥٨.٤ الي ٥٨.٧

اسم العمل :

شركه ابناء عبد الله حسين للمقاولات العامه

اسم المقاول :

العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند الميزانية :

١,٩٥٥,٤١٤.٠٠

قيمه امر الاسناد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه
	١٠٣,٥٨٠.٦٩
	٤٧,٧٤٧.٩٧
	٠.٠٠
	٠.٠٠
	٠.٠٠
	١٩,٧٢٩.٦٦
	٢,٩٣٤.٦٢

قيمة الاعمال		
قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول
١,٨٨٥,٦٧٨.٩٢	٠.٠٠	بيان الاعمال التي تمت الان
	٠.٠٠	مصرح بصرفه
	٠.٠٠	سابق صرفه
١,٨٨٥,٦٧٨.٩٢	٠.٠٠	مستحق صرفه
	١٧٣,٩٩٢.٩٥	جملة الاستقطاعات
	١,٨٩٧,٦٢٠.٩٣	صافي المبلغ المستحق
الشيكات		
٨٩,٧٧٥.٨٥	٤	حساب مصلحة الضرائب
٤٨,٤٧٨.٥٨	٩	التأمينات الاجتماعيه

براعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والإدارية

روجع حسابيا،

عملية : استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم والاساس)
داخل منطقة دير الانبا مكاريوس في المسافة من الكم 58+400 حتي الكم 59+300

المهندسة العامة
للطرق والكباري والنقل المرفق
بمركز الدراسات والبحوث
بمصر

المنطقة السادسة - بنى سويف
ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

شركه : ابناء عبدالله حسين

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة من بداية العمل حتي 27/9/2023

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
1	أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الأت التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب					58+400	59+300	لاستكمال تنفيذ الطبقة مطبقة للقافضه على نهار لقائه المعدة بنام ٢٠٢٢ والايمه للشركه المطالبه بجزءه م
2	مسافة النقل حتي 20 كم	3م	0.00	34,000.00	34,000.00			



مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

مهندس الشركه

٢٤ ٢٤

بيان تفصيلي بكميات مشروع الريان - شركة أبناء عبدالله حسين - 58+400 - 59+300

البند	From 58+400 To 58+700	From 58+700 To 59+000	From 59+000 To 59+300	Total
الكمية الاجمالية طبقا للقطاعات العرضية	113,596.50	152,045.50	134,550.10	400,192.10
تنفيذ شركة ايبوكو		12,143.00	24,879.00	37,022
الكمية الاجمالية	113,596.50	139,902.50	109,671.10	363,170.10
مسافة نقل حتي 2 كم			8,586.00	8,586.00
مسافة نقل حتي 10 كم	13,188.00	12,412.00		25,600.00
مسافة نقل حتي 20 كم	100,408.50	127,490.50	101,085.10	328,984.10
الكمية الاجمالية	112,960.00	117,412.00	114,639.00	345,011.00
مسافة نقل حتي 2 كم			8,586.00	8,586.00
مسافة نقل حتي 10 كم	13,188.00	12,412.00		25,600.00
مسافة نقل حتي 20 كم	99,772.00	105,000.00	106,053.00	310,825.00
الكمية الاجمالية	110,665.82	110,471.82	107,204.04	328,341.68
مسافة نقل حتي 2 كم	0.00	0.00	0.00	0.00
مسافة نقل حتي 10 كم	0.00	0.00	0.00	0.00
مسافة نقل حتي 20 كم	-2,294.18	-6,940.18	-7,434.96	-16,669.32
الكمية الاجمالية				
مسافة نقل حتي 2 كم				
مسافة نقل حتي 10 كم				
مسافة نقل حتي 20 كم	2,930.68	29,430.68	2,467.06	34,828.42

الاجمالي

مستخلص جاري 1

الختامي

عقد رقم 409/2023/2024

موسى النوري

عبدالله حسين

بيان تفصيلي بكميات مشروع الريان - شركة أبناء عبدالله حسين - 58+400 - 59+300

البند	From 58+400 To 58+700	From 58+700 To 59+000	From 59+000 To 59+300	Total
الكمية الاجمالية طبقا للقطاعات العرضية	113,596.50	152,045.50	134,550.10	400,192.10
تنفيذ شركة ايبوكو		12,143.00	24,879.00	37,022
الكمية الاجمالية	113,596.50	139,902.50	109,671.10	363,170.10
مسافة نقل حتي 2 كم			8,586.00	8,586.00
مسافة نقل حتي 10 كم	13,188.00	12,412.00		25,600.00
مسافة نقل حتي 20 كم	100,408.50	127,490.50	101,085.10	328,984.10
الكمية الاجمالية	112,960.00	117,412.00	114,639.00	345,011.00
مسافة نقل حتي 2 كم			8,586.00	8,586.00
مسافة نقل حتي 10 كم	13,188.00	12,412.00		25,600.00
مسافة نقل حتي 20 كم	99,772.00	105,000.00	106,053.00	310,825.00
الكمية الاجمالية	110,665.82	110,471.82	107,204.04	328,341.68
مسافة نقل حتي 2 كم	0.00	0.00	0.00	0.00
مسافة نقل حتي 10 كم	0.00	0.00	0.00	0.00
مسافة نقل حتي 20 كم	-2,294.18	-6,940.18	-7,434.96	-16,669.32
الكمية الاجمالية				
مسافة نقل حتي 2 كم				
مسافة نقل حتي 10 كم				
مسافة نقل حتي 20 كم	2,930.68	29,430.68	2,467.06	34,828.42

الاجمالي

مستخلص جاري 1

الختامي

عقد رقم 409/2023/2024

مدير الشركة

مدير الشركة

المشروع القومى للطرق التى تخدم التنمية جنوب الفيوم / طريق
الوحات - شركة أبناء عبدالله حسين للمقاولات 58+400 - 59+300

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Vol.	Cum. Cut Vol.	Fill Area (Sq.M.)	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
58+400.00	0.000	0.000	0.000	310.390	5957.620	228737.580
58+420.00	0.000	0.000	0.000	370.830	6812.230	235549.810
58+440.00	0.000	0.000	0.000	391.810	7626.420	243176.230
58+460.00	0.000	0.000	0.000	383.990	7758.030	250934.260
58+480.00	0.000	0.000	0.000	364.050	7480.410	258414.670
58+500.00	0.000	0.000	0.000	348.410	7124.580	265539.240
58+520.00	0.000	0.000	0.000	344.210	6926.160	272465.400
58+540.00	0.000	0.000	0.000	346.250	6904.550	279369.950
58+560.00	0.000	0.000	0.000	354.310	7005.600	286375.560
58+580.00	0.000	0.000	0.000	366.620	7209.340	293584.900
58+600.00	0.000	0.000	0.000	376.760	7433.790	301018.700
58+620.00	0.000	0.000	0.000	388.980	7657.400	308676.100
58+640.00	0.000	0.000	0.000	403.190	7921.700	316597.810
58+660.00	0.000	0.000	0.000	419.370	8225.580	324823.390
58+680.00	0.000	0.000	0.000	438.580	8579.540	333402.920
58+700.00	0.000	0.000	0.000	454.540	8931.200	342334.120
58+720.00	0.000	0.000	0.000	470.240	9247.790	351581.910
58+740.00	0.000	0.000	0.000	479.340	9495.790	361077.700
58+760.00	0.000	0.000	0.000	488.150	9674.890	370752.590
58+780.00	0.000	0.000	0.000	499.230	9873.770	380626.360
58+800.00	0.000	0.000	0.000	528.500	10277.280	390903.640
58+820.00	0.000	0.000	0.000	537.340	10658.380	401562.020
58+840.00	0.000	0.000	0.000	521.150	10584.900	412146.920
58+860.00	0.000	0.000	0.000	509.800	10309.500	422456.420
58+880.00	0.000	0.000	0.000	499.270	10090.620	432547.040
58+900.00	0.000	0.000	0.000	490.140	9894.040	442441.080
58+920.00	0.000	0.000	0.000	488.450	9785.840	452226.920
58+940.00	0.000	0.000	0.000	505.210	9936.530	462163.450
58+960.00	0.000	0.000	0.000	513.870	10190.750	472354.200
58+980.00	0.000	0.000	0.000	561.990	10758.620	483112.810
59+000.00	0.000	0.000	0.000	564.650	11266.450	494379.260

مهندس الهندسة
س

مهندس الشركة
س

المشروع القوي للطرق التي تخدم التنمية جنوب الفيوم / طريق
الوحات - شركة أبناء عبدالله حسين للمقاولات 58+400 - 59+300

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Vol.	Cum. Cut Vol.	Fill Area (Sq.M.)	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
59+020.00	0.000	0.000	0.000	550.760	11154.140	505533.400
59+040.00	0.000	0.000	0.000	520.540	10713.010	516246.410
59+060.00	0.000	0.000	0.000	486.280	10068.150	526314.560
59+080.00	0.000	0.000	0.000	448.700	9349.800	535664.350
59+100.00	0.000	0.000	0.000	429.660	8783.580	544447.930
59+120.00	0.000	0.000	0.000	419.990	8496.400	552944.340
59+140.00	0.000	0.000	0.000	422.000	8419.810	561364.150
59+160.00	0.000	0.000	0.000	435.630	8578.970	569943.120
59+180.00	0.000	0.000	0.000	452.520	8882.840	578825.960
59+200.00	0.000	0.000	0.000	449.160	9015.940	587841.900
59+220.00	0.000	0.000	0.000	440.110	8889.930	596731.830
59+240.00	0.000	0.000	0.000	421.640	8614.530	605346.350
59+260.00	0.000	0.000	0.000	401.490	8227.910	613574.260
59+280.00	0.000	0.000	0.000	384.080	7851.720	621425.980
59+300.00	0.000	0.000	0.000	366.680	7503.710	628929.690
Total Quantities					400192	
الكمية المنفذة بواسطة شركة ايوبكو					37022.00	
الكمية المنفذة بواسطة شركة أبناء عبدالله حسين					363,170.1	
إجمالي ما تم صرفه					328,341.7	
المتبقي					34,828.4	

مهندس الهندسة
عبدالله

مهندس الشرى
بدر