

فروق أسعار عن مستخلص (٧) جاري عن الفترة من (٢٠٢٣-٠٣-٢١) الي (٢٠٢٣-٠٦-١٨)

رقم البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند أمر الاسناد				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه
										ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	ع	١٤	١٥	ت		
	من	الي								أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
٢٣,٣	٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس	١٢	٩١	٣٩٥,٦٠٤٣٩٥٦	٣٠٠٠	٣٩٥,٦٠٤٣٩٥٦	٣٥٠٠	٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٧٧٢,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,١٦٤٧٥٨٨	٢٢٨,١٢٧,٥٦ /
	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	ابريل	٣٠		٩٨٩,٠١٠٩٨٩		٩٨٩,٠١٠٩٨٩		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,١٦٤٧٥٨٨	٥٧٠,٣١٨,٨٩
	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو	٣١		١٠٢١,٩٧٨٠٢٢		١٠٢١,٩٧٨٠٢٢		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,١٦١٧٠٨٠	٥٧٨,٤١٧,١٢
	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/١٨	يونيو	١٨		٥٩٣,٤٠٦٥٩٣٤		٥٩٣,٤٠٦٥٩٣٤		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٦٤٥٨٦٩	٣٤١,٨٣٤,٤٣
٢٤	٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس	١٢	٩١	٣٧٠,٥٤٩٤٥٠٥	٢٨١٠	٣٧٠,٥٤٩٤٥٠٥	٢٣٥٠٠	٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٧٧٢,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٨٣٠١١٧٠	٧,٢٢٨,٥٨٦,١٩
	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	ابريل	٣٠		٩٢٦,٣٧٣٦٢٦٤		٩٢٦,٣٧٣٦٢٦٤		٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٩٨٧٧٣٥	٢٣,٩٢٠,٠٥٨,٣٩
	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو	٣١		٩٥٧,٢٥٢٧٤٧٣		٩٥٧,٢٥٢٧٤٧٣		٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٧١,٣	١,٠٩٩٣٢٩٦	٢٤,٧٢٩,٩٠٢,٧١
	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/١٨	يونيو	١٨		٥٥٥,٨٢٤١٧٥٨		٥٥٥,٨٢٤١٧٥٨		٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,١٠٣١٧٥٨	١٤,٤٠٩,٥٣٦,٣٠
٢٥	٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس	١٢	٩١	١٦,٢١٩٧٨٠٢٢	١٢٣	١٦,٢١٩٧٨٠٢٢	٦٢٥٠٠	٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٧٧٢,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٧٦٧٨٧٦	٥٨٤,٧١٠,٥٢
	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	ابريل	٣٠		٤٠,٥٤٩٤٥٠٥٥		٤٠,٥٤٩٤٥٠٥٥		٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٧٦٢٧٨٠٦	١,٩٣٣,١٤٥,٨٣
	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو	٣١		٤١,٩٠١٠٩٨٩		٤١,٩٠١٠٩٨٩		٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٧٦٢٣٣٦٦	١,٩٩٩,٠٤٠,٢٧
	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/١٨	يونيو	١٨		٢٤,٣٢٩٦٧٠٣٣		٢٤,٣٢٩٦٧٠٣٣		٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٧٦٢٧١٨٢٨	١,١٦٦,٥٨١,٥٤
٢٨	٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس	١٢	٩١	١,٧١٤٢٨٥٧١٤	١٣	١,٧١٤٢٨٥٧١٤	٣٧٥٠٠	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	١,٠٠٪	٧٤,٠٠٪	١٦٤,٥	٢٧٥,٦	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٦٥٣,٢	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٣٤٣٨٨٤٧	٢٢,١٠٦,٨٧
	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	ابريل	٣٠		٤,٢٨٥٧١٤٢٨٦		٤,٢٨٥٧١٤٢٨٦		٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	١,٠٠٪	٧٤,٠٠٪	١٦٤,٥	٢٧٥,٦	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٦٥٣,٢	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٣٤٣٨٨٤٧	٥٥,٢٦٧,١٨
	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو	٣١		٤,٤٢٨٥٧١٤٢٩		٤,٤٢٨٥٧١٤٢٩		٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	١,٠٠٪	٧٤,٠٠٪	١٦٤,٥	٢٧٥,٦	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٦٥٣,٢	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٣٤٣٩٩٥٩	٥٧,١٢٧,٨٩
	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/١٨	يونيو	١٨		٢,٥٧١٤٢٨٥٧١		٢,٥٧١٤٢٨٥٧١		٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	١,٠٠٪	٧٤,٠٠٪	١٦٤,٥	٢٧٥,٦	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٦٥٣,٢	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٤١١٢٥٦٤	٣٩,٦٥٦,٨٧
٣٩,١	٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس	١٢	٩١	٤٣٥١,٦٤٨٣٥٢	٣٣٠٠٠	٤٣٥١,٦٤٨٣٥٢	٣٨	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٨٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٧٧٢,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٢٧١٨٥٧	٤,٤٩٥,٤٩
	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	ابريل	٣٠		١٠٨٧٩,١٢٠٨٨		١٠٨٧٩,١٢٠٨٨		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٨٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٢٧١٨٥٧	١١,٢٣٨,٧٣
	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو	٣١		١١٢٤١,٧٥٨٢٤		١١٢٤١,٧٥٨٢٤		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٨٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٠٢٩٤٠٩٩	١٢,٥٦٣,٥٤
	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/١٨	يونيو	١٨		٦٥٢٧,٤٧٢٥٢٧		٦٥٢٧,٤٧٢٥٢٧		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٨٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٢٢٣,٧	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٦	١١,١١١,٠٢
إجمالي المستخلص																								٧٧,٩٠٣,٨٢٧,٣٦

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى

م / نصر محمد نصر طوبخ

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)مدير المشروع
م / محمد ابو الجودتمت المراجعة طبقا للبيانات
المرفقة فعليا بالموقع
جوادعن استشاري الهيئة
(تمت مراجعته الكميات فقط)مدير المشروع
م / محمد رمضان محمد

عن الشركة المنفذه

مهندس المكتب الفني
م / ماجد راجحمدير المشروع
م / احمد عبدالحىالدولية للهندسة و المقاولات
شركة الاتحاد المصري لتأهيلي التسييد والبناء
مستخلص طريق الفيوم مع مسار القطار السريع
PJ 084

فروق أسعار عن مستخلص (٧) جاري عن الفتره من (٢٠٢٣-٠٣-٢١) الي (٢٠٢٣-٠٦-١٨)

رقم البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكمية المنفذه العاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند أمر الاسناد				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه		
	من	الي								ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	ع	د	١٥	١٤			١٣	١٢
إجمالي المستخلص																										

عن الشركة المنفذه


عن استشاري الهيئة
(تمت مراجعته الكميات فقط)عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام المشروعات

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة المركزية الاولىمهندس المكتب الفني
م/ ماجد رابعمدير المشروع
م/ احمد عبدالحىمدير المشروع
م/ محمد ابو الجود

م/ جهاد محمد سعيد

م/ نصر محمد نصر طيب

تمت المراجعة طبقا للتكليف
المفقه فغلبا للموقع
م/

أعمال تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي
تنفيذ شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	مارس	أبريل	مايو	يونيو
٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية - الوبيات - والبلاطة العلوية)						
٢٣,٣	ارتفاع من ٩ متر حتى ١٢ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٠٠	٣٩٥,٦٠٤٤٠	٩٨٩,٠١٠٩٩	١٠٢١,٩٧٨٠٢	٥٩٣,٤٠٦٥٩
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	٢٨١٠	٣٧٠,٥٤٩٤٥	٩٢٦,٣٧٣٦٣	٩٥٧,٢٥٢٧٥	٥٥٥,٨٢٤١٨
٢٥	بالطن توريد وتشغيل وربط كابلات عاليه الاجهاد لزوم الكمرات الصندوقية	طن	١٢٣	١٦,٢١٩٧٨	٤٠,٥٤٩٤٥	٤١,٩٠١١٠	٢٤,٣٢٩٦٧
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوايط	عدد	١٣	١,٧١٤٢٩	٤,٢٨٥٧١	٤,٤٢٨٥٧	٢,٥٧١٤٣
٣٩	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم						
٣٩,١	مسافة النقل حتى ٢ كم	م ^٣	٣٣٠٠	٤٣٥١,٦٤٨٤	١٠٨٧٩,١٢٠٩	١١٢٤١,٧٥٨٢	٦٥٢٧,٤٧٢٥

عن الشركة المنفذه

مهندس المكتب الفني
م/ ماجد راجح إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
م/ أحمد عبد الحى
الإتحاد المصري لتقاولي التشييد والبناء ٩٩٢٦
تقاطع طريق الفيوم مع مسار القطار السريع
PJ 084

عن استشاري الهيئة

مدير المشروع
م/ سلام محمد
م/ محمد أبو الجود

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ محمد أبو الجود
م/ جيهان محمد سعد

مدير عام المشروعات

رئيس الادارة المركزية
للمحطة المركزية الاولى
م/ نصر محمد نصر طبع

تمت المراجعة طبقا للتكليفات
المنفذه فعليا بالموقع
م/ جيهان

أعمال تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي
تنفيذ شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	مارس	أبريل	مايو	يونيو
٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية- الويحات - والبلاطة العلوية)						
٢٣,٣	ارتفاع من ٩ متر حتى ١٢ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٠٠٠	٣٩٥,٦٠٤٤٠	٩٨٩,٠١٠٩٩	١٠٢١,٩٧٨٠٢	٥٩٣,٤٠٦٥٩
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	٢٨١٠	٣٧٠,٥٤٩٤٥	٩٢٦,٣٧٣٦٣	٩٥٧,٢٥٢٧٥	٥٥٥,٨٢٤١٨
٢٥	بالطن توريد وتشغيل وربط كابلات عاليه الاجهاد لزوم الكمرات الصندوقية	طن	١٢٣	١٦,٢١٩٧٨	٤٠,٥٤٩٤٥	٤١,٩٠١١٠	٢٤,٣٢٩٦٧
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابط	عدد	١٣	١,٧١٤٢٩	٤,٢٨٥٧١	٤,٤٢٨٥٧	٢,٥٧١٤٣
٣٩	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم						
٣٩,١	مسافة النقل حتى ٢ كم	م ^٣	٣٣٠٠٠	٤٣٥١,٦٤٨٤	١٠٨٧٩,١٣٠٩	١١٢٤١,٧٥٨٢	٦٥٢٧,٤٧٢٥

عن الشركة المنفذه

عن استشاري الهيئة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

رئيس الادارة المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى

مهندس المكتب الفني
م/ ماجد رايح

مدير المشروع
م/ احمد عبد الحى

مدير المشروع
م/ اسلام رمضان محمد

مدير المشروع
م/ محمد ابو الجود

م/ جهاد محمد سعد

م/ محمد احمد نصر طيخ



تمت المراجعة طبقا للمعايير
المستندة لقطعة الموقع
جهد