

فروق أسعار عن مستخلص (٨) جاري عن الفتره من (٢٠٢٣-٠٦-١٩) الي (٢٠٢٣-٠٧-٣٠)

رقم البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكمية المنفذه الحالية خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند أمر الاسناد				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه
										ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	ع	د	ز	ت		
	من	الي								يونيو	يوليو	٢٨٠٠	٣٠٠٠		٣٢٠٠	٣٤٠٠	٣١٤٠	٣٣٠٠	٣٥٠٠	٢٣٥٠٠	٦٢٥٠٠	٣٨		
٢١,١	٢٠٢٣/٠٦/١٩	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو	١٢	٤٢	٥٧,١٤٢٨٥٧١٤	٢٠٠	٥٧,١٤٢٨٥٧١٤	٢٨٠٠	١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٣,٣٠٪	العنصر الثابت	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٨	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٧٧٢١١٣	٢٨,٣٥٣,٨٠
	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	يوليو	٣٠	٤٢	١٤٢,٨٥٧١٤٢٩	٢٠٠	١٤٢,٨٥٧١٤٢٩		١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٣,٣٠٪		١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٧٦٩٢٨٠	٧٠,٧٧١,١٩
٢١,٢	٢٠٢٣/٠٦/١٩	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو	١٢	٤٢	٤٢,٨٥٧١٤٢٨٦	١٥٠	٤٢,٨٥٧١٤٢٨٦	٣٠٠٠	١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٣,٣٠٪		١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٧٧٢١١٣	٢٢,٧٨٤,٣١
	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	يوليو	٣٠	٤٢	١٠٧,١٤٢٨٥٧١	١٥٠	١٠٧,١٤٢٨٥٧١		١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٣,٣٠٪		١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٧٦٩٢٨٠	٥٦,٨٦٩,٧١
٢١,٣	٢٠٢٣/٠٦/١٩	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو	١٢	٤٢	٤٢,٨٥٧١٤٢٨٦	١٥٠	٤٢,٨٥٧١٤٢٨٦	٣٢٠٠	١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٣,٣٠٪		١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٧٧٢١١٣	٢٤,٣٠٣,٢٦
	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	يوليو	٣٠	٤٢	١٠٧,١٤٢٨٥٧١	١٥٠	١٠٧,١٤٢٨٥٧١		١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٣,٣٠٪		١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٧٦٩٢٨٠	٦٠,٦٦١,٠٢
٢١,٤	٢٠٢٣/٠٦/١٩	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو	١٢	٤٢	٧,١٤٢٨٥٧١٤٣	٢٥	٧,١٤٢٨٥٧١٤٣	٣٤٠٠	١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٣,٣٠٪		١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٨	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٧٧٢١١٣	٤,٣٠٣,٧٠
	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	يوليو	٣٠	٤٢	١٧,٨٥٧١٤٢٨٦	٢٥	١٧,٨٥٧١٤٢٨٦		١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٣,٣٠٪		١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٧٦٩٢٨٠	١٠,٧٤٢,٠٦
٢٢,٢	٢٠٢٣/٠٦/١٩	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو	١٢	٤٢	٣٥,٧١٤٢٨٥٧١	١٢٥	٣٥,٧١٤٢٨٥٧١	٣١٤٠	١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٢,٤٠٪		١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٨	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٧١٢٣١٣	١٩,٢٠٢,٣٧
	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	يوليو	٣٠	٤٢	٨٩,٢٨٥٧١٤٢٩	١٢٥	٨٩,٢٨٥٧١٤٢٩		١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٢,٤٠٪		١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٧٠٩٥٩٠	٤٧,٩٢٩,٥٧
٢٣,٢	٢٠٢٣/٠٦/١٩	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو	١٢	٤٢	٤٨٥,٧١٤٢٨٥٧	١٧٠٠	٤٨٥,٧١٤٢٨٥٧	٣٣٠٠	١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢١,٤٠٪		١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٨	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٦٤٥٨٦٩	٢٦٣,٨٠٩,٣٦
	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	يوليو	٣٠	٤٢	١٢١٤,٢٨٥٧١٤	١٧٠٠	١٢١٤,٢٨٥٧١٤		١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢١,٤٠٪		١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٦٤٣٢٦٨	٦٥٨,٤٨٠,٨٢
٢٣,٣	٢٠٢٣/٠٦/١٩	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو	١٢	٤٢	١٢٢٨,٥٧١٤٢٩	٤٣٠٠	١٢٢٨,٥٧١٤٢٩	٣٥٠٠	١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢١,٤٠٪		١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٨	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٦٤٥٨٦٩	٧٠٧,٧٢٣,٨٧
	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	يوليو	٣٠	٤٢	٣٠٧١,٤٢٨٥٧١	٤٣٠٠	٣٠٧١,٤٢٨٥٧١		١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢١,٤٠٪		١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٦٤٣٢٦٨	١,٧٦٦,٥١٢,٧٢
٢٤	٢٠٢٣/٠٦/١٩	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو	١٢	٤٢	٣٧١,٤٢٨٥٧١٤	١٣٠٠	٣٧١,٤٢٨٥٧١٤	٢٣٥٠٠	١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪		٣٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٣٢٣,٧	٢٧٣,٨	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,٠٣١٧٥٨	٩,٦٢٩,١٤٨,٤٢
	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	يوليو	٣٠	٤٢	٩٢٨,٥٧١٤٢٨٦	١٣٠٠	٩٢٨,٥٧١٤٢٨٦		١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	٠,٠٠٪		٣٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,٠٣١٧٥٨	٢٤,٠٧٢,٨٧١,٠٥
٢٥	٢٠٢٣/٠٦/١٩	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو	١٢	٤٢	٤٣,٤٢٨٥٧١٤٣	١٥٢	٤٣,٤٢٨٥٧١٤٣	٦٢٥٠٠	١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪		٥٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٣٢٣,٧	٢٧٣,٨	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٧٦٧١٨٢٨	٢,٠٨٢,٣٥٣,٣٢
	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	يوليو	٣٠	٤٢	١٠٨,٥٧١٤٢٨٦	١٥٢	١٠٨,٥٧١٤٢٨٦		١٠٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪		٥٠,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٧٦٧١٨٢٨	٥,٢٠٥,٨٨٣,٢٩
٣٩,١	٢٠٢٣/٠٦/١٩	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو	١٢	٤٢	١٠٤٨٥,٧١٤٢٩	٣٦٧٠٠	١٠٤٨٥,٧١٤٢٩	٣٨	١٠٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪		٨٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٣٢٣,٧	٢٧٣,٨	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٦	١٧,٨٤٨,٧١
	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	يوليو	٣٠	٤٢	٢٦٢١٤,٢٨٥٧١	٣٦٧٠٠	٢٦٢١٤,٢٨٥٧١		١٠٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪		٨٠,٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٦	٤٤,٦٢١,٧٨
إجمالي المستخلص																								
٤٤٧٩٥١٧٤,٧٧																								

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولي

مدير عام المشروعات

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)عن استشاري الهيئه
(تمت مراجعته الكميات فقط)

عن الشركه المنفذه

مهندس المكتب الفني
م/ ماجد رايحمدير المشروع
م/ احمد عبدالحى

م/ نصر محمد نصر طيخ

م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ محمد ابو الجودمدير المشروع
م/ محمد رمضان محمد

م/ محمد ابو الجود

م/ محمد رمضان محمد



تمت مراجعته الكميات فقط

م/ محمد ابو الجود

م/ محمد رمضان محمد

أعمال تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي
تنفيذ شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	يوليو	يوليو
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والحوائط السائدة فوق منسوب ظهر المخدات وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات				
٢١,١	ارتفاع حتى ٦ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٢٠٠	٥٧,١٤	١٤٢,٨٦
٢١,٢	ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	١٥٠	٤٢,٨٦	١٠٧,١٤
٢١,٣	ارتفاع من ٩ متر حتى ١٢ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	١٥٠	٤٢,٨٦	١٠٧,١٤
٢١,٤	ارتفاع من ١٢ متر حتى ١٥ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٢٥	٧,١٤	١٧,٨٦
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري				
٢٢,٢	ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	١٢٥	٣٥,٧١	٨٩,٢٩
٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية - الويات - والبلاطة العلوية)				
٢٣,٢	ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	١٧٠٠	٤٨٥,٧١	١٢١٤,٢٩
٢٣,٣	ارتفاع من ٩ متر حتى ١٢ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٤٣٠٠	١٢٢٨,٥٧	٣٠٧١,٤٣
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية للكوبري	طن	١٣٠٠	٣٧١,٤٣	٩٢٨,٥٧
٢٥	بالطن توريد وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الصندوقية الخرسانية	طن	١٥٢	٤٣,٤٣	١٠٨,٥٧
٢٩	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم				
٢٩,١	مسافة النقل حتى ٢ كم	م ^٣	٣٦٧٠٠	١٠٤٨٥,٧١	٢٦٢١٤,٢٩

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة المركزية الاولى

م/ نصر/ محمد نصر طيخ

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد سعد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ محمد ابو الجود



عن الشركة المنفذة

مدير المشروع
م/ احمد عبد الحى

مهندس المكتب الفني
م/ ماجد رايح



تمت مراجعته
للبيانات لمقره فقلنا بالموقع
م/

أعمال تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي
تنفيذ شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	يوليو	يوليو
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف والحوائط الساندة فوق منسوب ظهر المخدات وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات				
٢١,١	ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٢٠٠	٥٧,١٤	١٤٢,٨٦
٢١,٢	ارتفاع من ٩ متر حتى ١٢ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	١٥٠	٤٢,٨٦	١٠٧,١٤
٢١,٣	ارتفاع من ١٢ متر حتى ١٥ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	١٥٠	٤٢,٨٦	١٠٧,١٤
٢١,٤	ارتفاع من ١٥ متر حتى ١٨ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٢٥	٧,١٤	١٧,٨٦
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري				
٢٢,٢	ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	١٢٥	٣٥,٧١	٨٩,٢٩
٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية، الويات - والبلاطة العلوية)				
٢٣,٢	ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	١٧٠٠	٤٨٥,٧١	١٢١٤,٢٩
٢٣,٣	ارتفاع من ٩ متر حتى ١٢ متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٤٣٠٠	١٢٣٨,٥٧	٣٠٧١,٤٣
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	١٣٠٠	٣٧١,٤٣	٩٢٨,٥٧
٢٥	بالطن توريد وتركيب وربط كابلات عاليه الاجهاد لزوم الكمرات الصندوقية الخرسانية	طن	١٥٢	٤٣,٤٣	١٠٨,٥٧
٢٩	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم				
٢٩,١	مسافة النقل حتى ٢ كم	م ^٣	٣٦٧٠٠	١٠٤٨٥,٧١	٢٦٢١٤,٢٩

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى

مدير عام المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن استشاري الهيئة

عن الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

م/ ماجد رايح

م/ احمد عبد الحى

م/ نصر الدين نصر طيسخ

م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع

م/ محمد ابو الجود

م/ اسلام حسان محمد

م/ احمد عبد الحى



تمت المراجعة لهذا التصميم
المقعد فغلياً بالموقع
م/ جهاد

