

مستخلص رقم (١) جاري

عن عملية : أعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع غرب النيل) المسافة من الكم ٢١٤٠٠ حتى الكم ٢٥٦٠٠ - (تجاه قرية مازورة)

تنفيذ شركة إبناء على عطية للتجارة والتوكيلات التجارية والمقاولات العمومية

شاملة المدة بداية العمل حتى ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣

عد رقم ٢٤٩ / ٢٠٢٣ / ٢٢ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٢

| الملحوظات   | الباقي بعد الاستقطاع<br>جنية | استقطاع أو حجز<br>جنية | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان<br>الآن | جار<br>لم<br>نهائي | مقدار الاعمال التي<br>تتم حتى الان<br>للفترة | الكمية خلال الفترة | مقدار العمل السابق لجره | الوحدة | كمية البند بالمقاييس  | الفئة | نوع العمل | رقم<br>البند |
|---|------------------------------|------------------------|--|--------------------|--|--------------------|-------------------------|--------|---|-------|-----------|--------------|
|   |                              |                        |  |                    |  |                    |                         |        |   |       |           |              |
|   | ٥٠٠٠٠                        | ٥٠٠٠٠                  | ١٠٠,٠٠٠                                      | ١٠٠,٠٠٠            | -  | ٢م                 | ١٠٣٦٣٤,٩                | ٥٠٠    | أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات و<br>التخلص منها بالمقالب العمومية ..... الخ | ١     |           |              |
| ١- يراعي تطبيق شروط التعاقد<br>٢- المهندسون متواجدون<br>٣- المعدات متواجدة<br>٤- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة<br>٥- البرنامج الزمني متواجد<br>٦- المعلم متواجد<br>٧- التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة<br>٨- اللافتات متواجدة<br>٩- سيارة نقل العينات ..... الخ<br>١٠- وثيقة التأمين متواجدة | ٢٤٠٠                         | ٢٤٠٠                   | ٢٠٠  | ٢٠٠                | -  | عدد                | ٣٠٠                     | ٨٠٠    | قطع أشجار المتعارضة مع مسار المشروع ويتم التنفيذ بالمعدات<br>الميكانيكية اللازمة ..... الخ      | ٣     |           |              |
|   | ٣٩٠٠٠٠                       | ٣٩٠٠٠٠                 | ١٣٠,٠٠٠                                      | ١٣٠,٠٠٠            | -  | ٢م                 | ١٣١٥٠٠,٠                | ٣٠     | اعمال توريد وتحميل ونقل ارتبة مطابقة للمواصفات وتشغيلها<br>باستخدام الات التسوية ..... الخ      | ٤     |           |              |
|   | ٣٠٢٤٠٠                       | ٣٠٢٤٠٠                 | ١٢٠,٠٠٠                                      | ١٢٠,٠٠٠            | -  | ٢م                 | ١٢١٥٠٠,٠                | ٢٥,٢٠  | علاوة مسافة النقل ٢٣ كم   | ٤     |           |              |
|   | ٢٦٤٠٠                        | ٢٦٤٠٠                  | ١٠,٠٠٠                                       | ١٠,٠٠٠             | -  | ٢م                 | ١٠٠٠,٠                  | ٢٦,٤٠  | علاوة مسافة النقل ٢٤ كم   | ٤     |           |              |
|   | ١٦٩٠٠٠                       | ١٦٩٠٠٠                 | ١٣٠,٠٠٠                                      | ١٣٠,٠٠٠            | -  | ٢م                 | ١٣١٥٠٠,٠                | ١٣,٠٠  | تحصيل الكارتات للاترية في حالة قيام الشركة الوطنية لأشاء  | ١٢    |           |              |
|   | ٣٩١٨٢٠٠                      | ٣٩١٨٢٠٠                | ١٣٠,٠٠٠                                      | ١٣٠,٠٠٠            | -  | ٢م                 | ١٣١٥٠٠,٠                | ٣٠,١٤  | سعر الماده المحجرية (٢٢ ج) م ٣ بالأضافه الى نسبة الدنك<br>والاستقطاعات (%) ٢٥ (%) ..... الخ     | ١٣    |           |              |
|   | ١٢,٢٨,٦٠٠                    | ٦٦٤٩٦-                 | ١٣,٢٩٨,٦٠٠                                   |                    |  |                    |                         |        | اجمالي الأعمال  |       |           |              |
|   | ١٣٠٢٤٢١,٧١                   |                        |  |                    |  |                    |                         |        |   |       |           |              |

مدير عام المشروعات (الهيئة) /

مهندس / سليمان

مهندس الإشراف (الهيئة)

مهندس / محمود محمد حسين

مهندس الاستشاري

مهندس /

مهندس الشركة

مهندس /

فإن هذا المستحب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبين بالغير وقفة

المكتب الهندسي الاستشاري  
دكتور مهندس أصبرى سمعان  
جهاز إشراف كوبرى الفشن



اسم العمل :  
اتجاه قرية مازورة  
الشركة شركة ابناء على عطية للتجارة والتوكيلات التجارية والمقاولات  
العمومية  
اسم المقاول :  
رقم و مقدار التصدير :  
مستخلص رقم ( ١ جاري )  
قيمة امر الايصال :  
١٣٥٠٠٠٠٠

العقد رقم ( ٢٤٩ ) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

| قيمة الاعمال   |               |
|--|---------------|
| بيان المنصرف من المقاول                                  | قرش           |
| بيان الاعمال التي تمت الان                               | ١٣,٢٣٢,١٠٧,٠٠ |
| خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO                  | ٠,٠٠          |
| خصم محضر التقيم استلام ابتدائي                           | ٠,٠٠          |
| سابق صرفه  | ٠,٠٠          |
| مستحق صرفه   | ١٣,٢٣٢,١٠٧,٠٠ |
| جملة الاستقطاعات   | ١,١٩٩,٢١٣,٢٤  |
| صافي المبلغ المستحق                                      | ١٢,٠٣٢,٨٩٣,٧٦ |
| أوامر الدفع الشيكات                                      |               |
| حساب مصلحة الضرائب                                       | ٦٣٠,١٠٠,٣٣    |
| التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري                     | ٣٤٠,٢٥٤,١٨    |
| حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلال المحاجر والملحات) | ٠,٠٠          |
| شيك الشركة   | ٠,٠٠          |

### جملة الاستقطاعات

|              |            |  |  |
|--------------|------------|--|--|
| ٤٠,٢ كم بطول | ٢٥٦٠٠      | كم ٢١٤٠٠ من كم                         | عملية تنفيذ اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل ( قطاع غرب النيل ) لتنفيذ المسافة من كم ٢١٤٠٠ الى كم ٢٥٦٠٠ |
| ١٣٥٠٠٠٠٠     | ١٣٥٠٠٠٠٠   | ١٣٥٠٠٠٠٠                               | ١٣٥٠٠٠٠٠   |
| ١٢٦,٢٠٠,٠٧   | ١٢٦,٢٠٠,٠٧ | أرباح ب.ص للقطاع الخاص                 | أرباح ب.ص للقطاع الخاص   |
| ٦٦١,٦٠٥,٣٥   | ٦٦١,٦٠٥,٣٥ | % ٥٥ تأمين اعمال                       | ٦٦١,٦٠٥,٣٥   |
| ٣٠٢,٨٤٤,٩٦   | ٣٠٢,٨٤٤,٩٦ | رسم الدفعه                             | ٣٠٢,٨٤٤,٩٦   |
| ٠,٠٠         | ٠,٠٠       | عملة غير منتظمه ض.ق.م % ٤٥             | ٠,٠٠   |
| ٤٥,٧٦٠,٠٠    | ٤٥,٧٦٠,٠٠  | تجارب العمل منطقة بنى سيف              | ٤٥,٧٦٠,٠٠  |
| ٦,٨٦٤,٠٠     | ٦,٨٦٤,٠٠   | % ١٥ مصاريف اداريه                     | ٦,٨٦٤,٠٠   |
| ٧,٣٦٧,٣٦     | ٧,٣٦٧,٣٦   | % ١٤ ضريبه قيمة مضافه                  | ٧,٣٦٧,٣٦   |
| ٢٠٤٥١,٥٠     | ٢٠٤٥١,٥٠   | مهن هندسية                             | مهن هندسية   |
| ٠,٠٠         | ٠,٠٠       | اتساع                                  | اتساع  |
| ٠,٠٠         | ٠,٠٠       | تنمية                                  | تنمية  |
| ٠,٠٠         | ٠,٠٠       |  |  |
| ٢٨٥,٠٠٠      | ٢٨٥,٠٠٠    | ٢٠٢٣/١٠/١٨ الى ٢٠٢٣/٠٨/٢٣ عن الفترة من | ٢٠٢٣/١٠/١٨ الى ٢٠٢٣/٠٨/٢٣ خصم سيارة ( وسائل النقل ) عن الفترة من   |

تاريخ انتهاء الاعمال : ٢٠٢٤/٠٤/٢٢  
يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفعات والنقابات المنصوص عليها بالعقد  
٢٠٢٤/٠٩/١٠ تاريخ نهاية بوليصة التأمين

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابها،

