

مستخلص رقم (٨) فروق اسعار عن الاعمال من تاريخ												
رقم البند	بيان الاعمال	كمية مستخلص ١٨	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الي	30/8/2024	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد	الرقم القياسي وقت المحاسبة	نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
٦	بالمتر الطولي تكسير وإزالة برودورات لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	460.00	أغسطس-٢٤	460.00	١٥,١٣	٦٩٥٩,٨	سولار	١٠%	353.60	541.5	٥%	٣٦٩,٨٤
٧	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أرضية أو إنترلوك لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	416.00	أغسطس-٢٤	416.00	٨٠,٧١	٣٣٥٧٥,٣٦	سولار	١٠%	353.60	541.5	٥%	١,٧٨٤,١٧
٩	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسفلت والاساس أسفلت الاسفلت المتعارض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	82.00	أغسطس-٢٤	82.00	١٢١,٠٧	٩٩٢٧,٧٤	سولار	١٠%	353.60	541.5	٥%	٥٢٧,٥٥
22	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية											
22-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	600	أغسطس-٢٤	600.00	٨٠٥,٣٤	٤٨٣٢٠,٤	سولار	٧%	353.60	541.5	٤%	١٧,٩٧٣,٩٣
22-ب	علاوة اجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم وأقل من ٤٠٠ كجم/سم	1	أغسطس-٢٤	1.00	٧٥٥,٠١	٧٥٥,٠١	سولار	٧%	353.60	541.5	٤%	٢٨,٠٨
31	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاولاش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	5	أغسطس-٢٤	5.00	١٥٠,٥٥٧	٧٥٢٧٨٥	سولار	٣%	353.60	541.5	٢%	١٢,٠٠٠,٧٠
34	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالر في جميع انواع التربة عدا الصخرية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الايقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣ واستخدام اضافات خاصة											
34-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	130	أغسطس-٢٤	130.00	٦٤١,٠١	٨٣٣٢١٣	الاسمنت	١٦%	255.40	443.9	١٢%	٩٨,٤٠٥,٣٣
							السولار	٨%	353.60	541.5	٤%	٣٥,٤٢٥,٢٣
42	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" علي طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق -											
42-د	بقطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel	2	أغسطس-٢٤	2.00	٦١٠,٣٧	١٢٢٠,٧٤	حديد تسليح	٥٠%	698.80	1596.2	٦٤%	٧٨,٣٨٣,٨١
							اسمنت	٣%	255.40	443.9	٢%	٢,٧٠٢,٩٣
							سولار	٢%	353.60	541.5	١%	١,٢٩٧,٣٨
٤٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة وتحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢.	٤٢٣	أغسطس-٢٤	٤٢٣	٣٣٦٦,٩٠	١٤٢٤١٩٨,٧	الاسمنت	٢٨%	٢٥٥,٤٠	٤٤٣,٩٠	٢١%	٢٩٤,٣١٩,٥٣
							سولار	١٠%	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٥%	٧٥,٦٨٠,٦٩
٤٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ صب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده والتيجان والاكتاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاولاش اللازمه باجهاد لايقبل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوي اسمنتى لايقبل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة والبند لايشمل حديد التسليح.											
٤٥-ب	ارتفاع من ٦,٠١ م حتي ٩ م	١١٦	أغسطس-٢٤	١١٦	٤٢٧٤,٩٥	٤٩٥٨٩٤,٢	الاسمنت	٢٣%	٢٥٥,٤٠	٤٤٣,٩٠	١٧%	٨٤,١٧٩,٦٩
							سولار	١٠%	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٥%	٢٦,٣٥١,٣٩
٤٥-ج	ارتفاع من ٩,٠١ م حتي ١٢ م	١٥٦	أغسطس-٢٤	١٥٦	٤٤٧٦,٧٠	٦٩٨٣٦٥,٢	الاسمنت	٢٣%	٢٥٥,٤٠	٤٤٣,٩٠	١٧%	١١٨,٥٤٩,٨٢
							سولار	١٠%	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٥%	٣٧,١١٠,٥٣

رقم البند	بيان الاعمال	كمية مستخلص ١٨	1/8/2024		الي	30/8/2024		رقم القياسي عند تاريخ التعاقد	الرقم القياسي وقت المحاسبة	نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة الم
			شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				
٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم/سم ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي										
٤٦-ب	ارتفاع اعلي من ٩ م حتي منسوب أعلي الكمرات	٢٧٢	أغسطس-٢٤	٢٧٢	٩٤٣٦,٥١	٢٥٦٦٧٣٠,٧٢	الاسمنت	٢٥٥,٤٠	٤٤٣,٩٠	%١١	٢٨٤,١٥٩,٤٠
							سولار	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	%٥	١٣٦,٣٩٣,٨٦
٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساتدة حتى ارتفاع ٦ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لاتقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم/سم ^٣	١٢٤	أغسطس-٢٤	١٢٤	٣٥٥٠,٥٠	٤٤٠٢٦٢	الاسمنت	٢٥٥,٤٠	٤٤٣,٩٠	%١٨	٧٧,٩٨٥,٣٣
							سولار	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	%٦	٢٨,٠٧٤,١٧
٥١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٧٠	أغسطس-٢٤	٣٧٠	٤١٤٧٨,٦٢	١٥٣٤٧٠٨٩,٤	حديد التسليح	٦١٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	%٥٩	٩,٠٢١,٩١٧,٥٦
							سولار	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	%٢	٢٧٥,١٧١,٢٣
٥٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter ١٥,٧mm	٥	أغسطس-٢٤	٥	١٢١٨٧٠,٠٧	٦٠٩٣٥٠,٣٥	اسمنت	٢٥٥,٤٠	٤٤٣,٩٠	%٢	١٣,٤٩٢,٠٨
							سولار	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	%٣	١٦,١٩٠,١٨
٥٦	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد	٤٦٢	أغسطس-٢٤	٤٦٢	٦٤,٠٢	٢٩٥٧٧,٢٤	بيتومين	٥٦٦,٠٠	١,٠٧٩,١٠	%٢٣	٦,٧٠٣,٢٢
							سولار	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	%١	٣١٤,٣٤
إجمالي مستخلص رقم (٨) لشهر أغسطس ٢٠٢٤											
											١١,١٠٣,٧٠٣,٨

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية



مدير عام الشؤون المالية و الادارية
أ/ مصطفى عبد الجواد

التوقيع :
المستخلص الأولي المركزي
بمقتضى القرار رقم ١٠٨٠ لسنة ٢٠١٩
م/ جيهاد محمد سعد
أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المفيدة بظهوره و قدرها
صرفها للمقاول.
تحريرا في / /
قرش
جنيه
يدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفات :
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعمدت من
يعتمد ..

مدير عام المشروعات

م / جيهاد محمد سعد

مدير أعمال مشروع القطار السريع

م / أسماء علي أحمد

الهيئة العامة للطرق و الكباري - مدير المشروع

م / راشد شحاته
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
الاستشاري العام

م / رمضان عطية
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني

م / ابراهيم احمد ابراهيم
التوقيع :



مصلحة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
قسم : المقاولون العرب

المبلغ المستحق إلى : شركة المقاولون العرب

بموجب { الطلبات طيه ، أو : فروم انصرام

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : شركة المقاولون العرب

ويسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١١١٠٢٧٠٢	
الجملة		١١١٠٢٧٠٢	



كتب المراجعة

رئيس القسم

ب. الادارة المركزية ٢٠١

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
	<u>فروم انصرام تنفيذ اعمال</u>				١١١٠٢٧٠٢	
	<u>انشاء كوبري شرم الشيخ</u>					
	<u>هذه اعمال مشروع خط انشاء الطريق السريع</u>					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
- الإيرادات : _____
- الإيرادات : _____
- الإيرادات : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____

شيك

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشيكات

الحوالات

شيك

استلمت (٦)