

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
في المسافة من الكيلو ١٨٩٠٠٠٠ الي الكيلو ١٩٠٠٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه النوبارية
تنفيذ / شركة الشديد للمقاولات العمومية في الفترة من بدء العمل حتي تاريخ : ٢٠٢٤-١١-٠٥

العقد رقم (٣٦٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) اتجاه النوبارية

عامه للطرق والكباري
نه الاول المركزيه
ديد للمقاولات العمومية

مستخلص جاري (١)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفنه	الكمية حسب المقاييسه المعدلة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	اجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٦	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني											
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر علي أن يكون السن نظيف ومضول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م										التقارير متواجده ميدني شهري اسبوعي المهندسون وفريق العمل متواجدون المعدات متواجده المعمل متواجد البرنامج الزمني متواجد اعمال تامين وسلامة المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده السيارة تراجع بمعرفة المركبات وثيقة التأمين متواجده
	الكميات المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة	٢م	٤٣٢,٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٥٠,٠٠	٨٤٥٠,٠٠	جاري	٣٦٥٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٠٤٠٠,٠٠	
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبيه تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت متدرج+٣م ٠,٤ رمل حرش والاضافات (فيبر+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومضول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل)بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م										
	الكميات المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة	٣م	٢٦٦٥,٢٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	١٣٣٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٢٦٠,٠٠	
الإجمالي (فقط ثلاثة ملايين وسبعمئة ثلاثة وثمانون ألف وستمئة وستون جنيها لا غير)												
												٣٧٨٣٦٦٠,٠٠

مدير المشروع الشركة المنفذه
م / محمود صبرى
التوقيع /
سجل تجارى للمقاولات العمومية
٢٠٢٣/١٠/١٩
٢٠٢٣/١٠/١٩

استشاري المساحة (بكتب XYZ)
م / أحمد هشام
التوقيع /
م / أحمد هشام

استشاري الهيئة مكتب (انترانس كونسلتنج)
م / عبد المنعم علي
التوقيع /
م / عبد المنعم علي

استشاري الملك (سيسرا)
م / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع /
م / عبد الناصر سيف النصر

مدير المشروع (الهيئة)
م / أيمن محمد
التوقيع /
م / أيمن محمد

مدير عام مشروعات الطرق
م / جهاد محمد
التوقيع /
م / جهاد محمد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م / مصطفى عبد الجواد
التوقيع /
م / مصطفى عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق الجزار
التوقيع /
م / طارق الجزار

ملاحظات الفئات
ملاحظة الفئات
ملاحظة الفئات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة يظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يوقع إلى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
ملاحظة الفئات
ملاحظة الفئات

٥١٤١٥

..... اسم العمل
..... اسم المفاعل
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

شاملة المدة	مع شركة	من بداية العمل حتى	العقد رقم :)	
			(بتاريخ : / /	
			قرش	جنيه
		بيان الاعمال التي تمت الان	٢٧٨٢٦٦٠	
		محجوز		
		مصرح بصرفه		
		سابق صرفه		
		مستحق صرفه	٢٧٨٢٦٦٠	
		الاستقطاعات		
		رسم دمغة اصلى		
		رسم دمغة اضافى		
		امانات		
		ايرادات		
		جملة الاستقطاعات		
		صافى المبلغ المستحق		

رئيس المصلحة علامة

.....امضاء.....

.....امضاء.....

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

شك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

تحريراً في..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

الكاتب المنوط

رقم القيد : علامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر بانتم، او افقة، علم، هذا الحساب المتقدم بانه (*) وانتم، تسلمت المستحقة، لم،

وليس، لم، طلبات علم، الحكومة بخصوص، هذا العمل

المقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

[illegible]

الجملة

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول