

بخصوص :- مشروع أعمال الطرق للمرحلة الثانية من محور ابوتيج علي النيل
في المسافة من كم ٣,١٢٠ حتي كم ١٠,٨٠٠ بطول ٧,٦٨٠ كم
وأعمال الطرق بالمدخل الشرقي
عقد رقم :- ٢٤٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٨
تنفيذ :- الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

٨١٤
٢٠٢٤/١٢/١١

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري للعملية عاليه من عدد ثلاث نسخ
اصل مرفقاً بها استمارة (٥٠ ح.ع).
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بأخذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

* مرفقات :-

عدد :-

(١) مستخلص.

(١) استمارة (٥٠ ح.ع).

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

مهندس /

محمد فوزي



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بإسيوط والمنيا

مستخلص رقم (١) جاري

عن عملية / اعمال الطرق للمرحلة الثانية من محور ابوتيج على النيل

في المسافة من كم ٣,١٢٠ حتى كم ١٠,٨٠٠ بطول ٧,٦٨٠ كم واعمال الطرق بالمعدل الشرقي

٢٠٢٤ / ١١ / ٢٨

في المدة من بدء العمل حتى

مع / الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٠٨

العقد رقم / ٢٠٢٤/٢٤٦/٢٠٢٥

نوع العمل	الكمية	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
اعمال الطرق من كم ٣,١٢٠ حتى كم ١٠,٨٠٠ بطول ٧,٦٨٠ كم و اعمال المعدل الشرقي									
١ بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٢م	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٠,٨٦٨,٠٠٠	جاري	١,٨٥٢,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٥٢,٠٨٠,٠٠	- الفئات طبقا للتعاقد - المهندسون متواجدون - مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات موجودة والافراسان موجودة
٢ بالعدد إزالة أشجار من مسار الطريق و التخلص منها طبقا لتعليمات المهندسين المشرف	١٥٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٧,٠٠	جاري	٣٣٥,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥,٥٥٠,٠٠	
٣ بالمتر المكعب اعمال تكسير خرسانة علوية	٩٠	١,٣٠٠	٠,٠٠	١,٦٠	جاري	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	
٤ بالمتر المكعب اعمال تكسير خرسانة مسلحة (بالمعدات الميكانيكية)	١٩٠	٣٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جاري	١,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣٠,٠٠	
٥ بالمتر المكعب هدم وتكسير مبقى سمك اكثر من ٢٥ سم من الطوب او الحجر الطقلي	٨٥	٣٠٠	٠,٠٠	٦٦,٠٠	جاري	٥,٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦١٠,٠٠	
٨ بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة للصخرية	٢٣	٥٥,٠٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٠٠	جاري	١٣,٧٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٣,٧٥٤,٠٠	
١٠ بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب للتصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٩٤,٢	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	جاري	١,٦٩٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٩٥,٦٠٠,٠٠	مسافة النقل ٤٥ كم
١١ بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة الطبيعية نتاج المهورات المطابقة للمواصفات والتدرج الواردة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع	٢٠٢	١,٩٩٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٢٤,٢٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٢٤٠,٠٠٠,٠٠	مسافة النقل ٤٥ كم
٢٠ بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برابيح مواسير سابقة للتجهيز قطر ١١٠٠	١١٠٠	٣,٧٠٠	٠,٠٠	١٥٤٦,٠٠	جاري	١,٧٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٦٠٠,٠٠	علاوة نقل مسافة ١٠ كم
٢١ بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة علوية لحماية مواسير البرابيح	١٥٣٥	٤,٠٠٠	٠,٠٠	١٦٠٨,٠٠	جاري	٢,٤٦٨,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٦٨,٢٨٠,٠٠	
تأشيرات:									
- بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة الطبيعية نتاج المهورات المطابقة للمواصفات والتدرج الواردة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع	٢٠٢	-	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٤,٠٤٠,٠٠٠,٠٠	١,٦١٦,٠٠٠,٠٠	٢,٤٢٤,٠٠٠,٠٠	بصرف نسبة ٦٠% من اجمالي للتأشيرات
مسافة نقل ٤٥ كم									
الإجمالي إلى									
٣٦,٨٣٦,٩٤٨,٠٠									
١,٦١٦,٠٠٠,٠٠									
٣٨,٤٥٢,٩٤٨,٠٠									
٠,٠٠									
٣٦,٨٣٦,٩٤٨,٠٠									

خصم ماسبق صرفه	٠,٠٠
الصافي	٣٦,٨٣٦,٩٤٨,٠٠

مالك المشروع
الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المنفذة
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

مدير عام المشروع
م / محمود عبد الفتاح

مدير المشروع
م / محمد مبر

م / أسامة يونس
م / محمود فتاوي

رئيس الإدارة المركزية
م . اسلام محمد فوزي

يتمد ١١١١

تعميراً إلى سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها إلى المقاول .

المعتمد /

على الحساب / نهجها

غير الواردة بهك الشروط أعتدت من

مدير المصلحة

تعميراً إلى سنة ٢٠٢٤

تعميراً إلى سنة ٢٠٢٤
فرش
جنه

يتمد

٣٦٨٣٦٩٤٨, - جمل الأسمان
الاجم

٣٦٨٣٦٩٤٨, - المصلحة

الامتيازات

١٨٤١٨٤٧,٤٠ % ٥

٢٢١١٢١,٢٩ دمن

٢٢٣٣٢٥,٢ اقامة

٤٠ قوتيل ومواد

٥٥٦٧٨,٢٢ صور على المنهات

٤٩٤٧,٠٠ صور

٢٢٧,٥٠ % ١٥

٦٨٢٧,٨٢ % ١٤

٢٧٨٩٠١٩,٨٨ جمل الامتيازات

٢٤٠٥٤٩٢٥,١٩ اجم



رئيس الادارة المركزية
مندس / احمد
الام كس فوزي

—