

بخصوص :- المستخلص رقم (١) جارى عن
عملية : اعمال توسعة و رفع كفاءة طريق شرق العوينات / مزرعة
القوات المسلحة بطول ٤٥ كم



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (١) جارى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة ٥٠ ع . ح و
بقيمة المستخلص وبيانة كالاتي :-

جملة الأعمال ٦٦٨٧٦٠٠٠,٠٠

سابق صرفة ٠٠,٠٠

٦٦٨٧٦٠٠٠,٠٠

الاستقطاعات

قرش جنية

٥٪ لحسن سير العمل ٣٣٤٣٨٠٠ ٠٠

عادي و اضافي ١٦٠٥٤٢٢ ٨٠

توقيع وموارد — ٤٠

نسبة ٠,٤٥ ٣٠٠٩٤٢ ٠٠ قيمة العمالة غير المنتظمة

نسبة ٠,٤٥ ٣٠٠٩٤٢ ٠٠ قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد

٥٥٥١١٠٧,٢٠

٥٥٥١١٠٧,٢٠ ٦١٣٢٤٨٩٢,٨٠

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(علاء عبد العال حسين)

مرفقات

- () حصر الاعمال
- () تقرير معمل العملية
- () استمارة ٥٠ ع . ح

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية - عمان
بالمواهب الجيدة



مستخلص رقم (١) جاري عن مشروع تنفيذ اعمال توسعة ورفع كفاءة طريق شرق العوينات - مزرعة القوات المسلحة بطول ٤٥ كم
وذلك لتنفيذ اعمال تدوير طبقات الرصف باستخدام تقنية FDR وانشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم
تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

رقم البند	البند	الفئة جنيه	الكمية بالمقاييس	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم نهائي	قيمة الاعمال جنيه	قيمة الاستقطاعات جنيه	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت FDR وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا بسمك ٢٥ سم و الفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح	٨٤,٠٠	٤٣٠,٠٠٠,٠٠	م	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	جاري	٢٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	- يراعى تطبيق بنود العقد - فني تأمين سلامة المرور متواجد - مهندس المعمل متواجد - المعمل متواجد - مكتب الاشراف متواجد - العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة - المهندسون متواجدون - لوحات اسم المشروع متواجدة - يتم تغطية مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنيهها لوجود بعض الملاحظات لحين الاستلام الابتدائي
٢	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة الاتصيمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	٢,٢٤٥,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	٨,٨٠٠,٠٠	٨,٨٠٠,٠٠	جاري	١٩,٧٥٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٧٥٦,٠٠٠,٠٠	المحصر
٣	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCT٠ بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣,٨٠	٤٣٠,٠٠٠,٠٠	م	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	جاري	١٣,٥٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٥٢٠,٠٠٠,٠٠	
											٦٦,٨٧٦,٠٠٠,٠٠	
الاجمالي												



التوقيع /
مخاسب / سيند حسين شيبا الشعيم
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

لها محمد

محمد