

مستخلص جاري رقم (٢) من بدء العملية إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
اولاً : أعمال الحوائط الساندة :-														
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر	٤٥٠	٠	م.ط	١٢٠٠	٠	٣٧٥	٣٧٥	١٦٨٧٥٠	٠	٠	٠	٠	مكتب العملية بتجهيزاته متواجد
٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل	١٦٠٠٠٠	٠	عدد	٢	٠	١	١	١٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	لوحات المشروع متواجدة
٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق CFA قطر ٨٠ سم	٢٦٥٠	٠	م.ط	٤٠٠٠	٠	١٦١٢	١٦١٢	٤٢٧١٨٠٠	٠	٠	٠	٠	المعمل متواجد
٦	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٤٥٠ كجم/م ٣	٦٣	٠	م.ط	٤٠٠٠	٠	٤٣٠	٤٣٠	٢٧٠٩٠	٠	٠	٠	٠	وسائل الإننتقال بمعرفة الادارة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية	١٢٠	٠	م ٣	٦٥٠٠	٠	١٣٤٠	١٣٤٠	١٦٠٨٠٠	٠	٠	٠	٠	وثائق التأمين بمعرفة الادارة
١٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)	٤٤٠٠٠	٠	طن	٤٧٥٠	٠	١٣٨	١٣٨	٦٠٧٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
إجمالي أعمال الحوائط الساندة (أ)														
ثانياً : أعمال الكبارى														
١ - أعمال البر الشرقي والغربي :-														
٩	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر	٤٥٠	٠	م / ط	٢٠٠٠	٠	١٥٦٠	٠	٧٠٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	جميع المحملات بمعرفة الإدارة
١١	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل	١٦٠٠٠٠	٠	عدد	٢	٠	١	٠	١٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	الحد الأدنى من المعدات متواجد
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٥٤٠٠	٠	م / ط	٢٨٠٠	٠	٣٤٠	٠	١٨٣٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
١٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم	٧٧٥٠	٠	م / ط	٨٢٠٠	٠	٧٨٠	٠	٦٠٤٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	يراعى خصم ماسبق صرفه
٢٣	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية	١٢٠	٠	م ٣	٢٧٠٠	٠	٢٧٠٠	٠	٣٢٤٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
٣٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)	٤٤٠٠٠	٠	طن	٢٢٠٠٠	٠	٢٥٠	٠	١١٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
إجمالي أعمال البر الشرقي والغربي (ب)														
٢ - أعمال جزيرة الوراق :-														
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالجزيرة	٤٩٥	٠	م / ط	٥٦٠	٠	٢٨٠	٠	١٣٨٦٠٠	٠	٠	٠	٠	
٣	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل بالجزيرة	٥٥٠٠٠	٠	عدد	١	٠	١	٠	٥٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٥٦٠٠	٠	م / ط	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٥٦٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم	٧٩٥٠	٠	م / ط	٣٠٠	٠	٢٠٨	٢٠٨	١٦٥٣٦٠٠	٠	٠	٠	٠	
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة	١١٠	٠	م ٣	٢٠٠٠	٠	٩٥٠	٢٥٠	١٠٤٥٠٠	٠	٠	٠	٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل و ردم رمال نظيفة	١٧٦	٠	م ٣	٤٠٠	٠	٢١٣	١٣	٣٧٤٨٨	٠	٠	٠	٠	
١٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	٢١٣٠	٠	م ٣	١٠٠	٠	٣٤	٠	٧٢٤٢٠	٠	٠	٠	٠	
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للاساسات	٣٠٥٠	٠	م ٣	١٠٠٠	٠	٧٩٠	١٩٠	٢٤٠٩٥٠٠	٠	٠	٠	٠	
	زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م ٣	٣٢٥	٠	م ٣	١٠٠٠	٠	٧٩٠	١٩٠	٢٥٦٧٥٠	٠	٠	٠	٠	

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
استاذ / احمد عبد الجواد
التوقيع /

مدير ادارة المشروعات
مهندس / محمود مصطفى الشيخ
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /

عن استشارى المشروع
مهندس / عمرو حسن
التوقيع /

مهندس / محمود المصري
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
نائب مدير المشروعات
مهندس / مصطفى محمود

مدير المكتب الفنى
مهندسة / ولاء ياسين
التوقيع /

شركة حسن علام للإنشاءات
H.A.CONSTRUCTION / H.A.C
س.ت: ٢٦٠٤١١ م.ض: ٤١٠-٢٨-٥
ب.ض: ١٨٣-٤٠٠-١٠٠

مستخلص جاري رقم (٢) من بدء العملية إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايمة	مقدار العمل المبايع لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة.....الخ	٣٩٠٠	٠	م	٩٠٠	٥٠٠	٢٩٠	٧٩٠	جارى	٠	٣٠٨١٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠٨١٠٠٠	
	زيادة الارتفاع عن ٦م.....الخ	١٠٠	٠	م	٩٠٠	٥٠٠	٢٩٠	٧٩٠	جارى	٠	٧٩٠٠٠	٠	٠	٠	٧٩٠٠٠	
	فرق محتوى الاسمنت الي ٤٨٠ كجم/م³.....الخ	٧٥	٠	م	٩٠٠	٠	٧٩٠	٧٩٠	جارى	٠	٥٩٢٥٠	٠	٠	٠	٥٩٢٥٠	
١٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠).....الخ	٤٤٥٠٠	٠	طن	٥٠٠٠	٦٠٠	١٧٥	٧٧٥	جارى	٠	٣٤٤٨٧٥٠٠	٠	٠	٠	٣٤٤٨٧٥٠٠	
	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين.....الخ	٦٦	٠	م	٢٠٠٠	٩٤٠	٠	٩٤٠	جارى	٠	٦٢٠٤٠	٠	٠	٠	٦٢٠٤٠	
إجمالي أعمال الجزيرة..... (ج)																
٣ - أعمال المجرى المائى																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالمجرى المائى.....الخ	١٤٨٠	٠	م / ط	٥٠٠	٤٨٠	٠	٤٨٠	جارى	٠	٧١٠٤٠٠	٠	٠	٠	٧١٠٤٠٠	
	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتركيب المجرى المائى.....الخ	١١٠	٠	م	٦٥٠٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جارى	٠	١١٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	١١٠٠٠٠٠	
٤	بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق الى موقع العمل بالمجرى المائى.....الخ	٥٥٠٠٠	٠	عدد	٣	٢	٠	٢	جارى	٠	١١٠٠٠٠	٠	٠	٠	١١٠٠٠٠	
	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى).....الخ	٦٠٠٠٠	٠	طن	٢٥٠٠	١٧٠	٦٨٠	٨٥٠	جارى	٠	٥١٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥١٠٠٠٠٠٠	
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٢٠٠ سم بالمجرى المائى.....الخ	١٤٥٠٠	٠	م / ط	٩١٤٠	٨٠٠	٣٩٠٠	٤٧٠٠	جارى	٠	٦٨١٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٦٨١٥٠٠٠٠	
	زيادة محتوى الاسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م³.....الخ	٧٥	٠	م/ط	٩١٤٠	٨٠٠	٣٩٠٠	٤٧٠٠	جارى	٠	٣٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	٣٥٢٥٠٠	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد بالمجرى المائى.....الخ	٣٣١٠	٠	م	١٦١٥٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جارى	٠	١٣٢٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٢٤٠٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم² والمحتوى الاسمنتى إلى ٤٨٠ كجم/م³.....الخ	٢٠٠	٠	م	١٦١٥٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جارى	٠	٨٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٠٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائى.....الخ	٢٥٠٠	٠	م	٨٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٠	٢٥٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٠٠٠٠٠	
	بالمتر المكعب اعمال الخرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجرى المائى.....الخ	٤٤٠٠	٠	م	٤٥٠٠	٠	٣٤٠	٣٤٠	جارى	٠	١٤٩٦٠٠٠	٠	٠	٠	١٤٩٦٠٠٠	
١١	أ - علاوة لفرق المحتوى الاسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م³.....الخ	١٢٥	٠	م	٤٥٠٠	٠	٣٤٠	٣٤٠	جارى	٠	٤٢٥٠٠	٠	٠	٠	٤٢٥٠٠	
	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠).....الخ	٤٦٠٠٠	٠	طن	٢٢٦٠٠	٦٠٠	٤٥٠٠	٥١٠٠	جارى	٠	٢٣٤٦٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٣٤٦٠٠٠٠٠	
إجمالي أعمال المجرى المائى..... (د)																
إجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص..... (أ + ب + ج + د)																
تصرف القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% / حين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة																
٣٧٥٩٢٥٢٩١																

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
استاذ / احمد عبدالجواد
التوقيع /

مدير ادارة المشروعات
مهندس /محمود مصطفى الشيخ
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /

مهندس /محمود المصري
مهندس /عمر حسن
التوقيع /

مهندس /محمود المصري
مهندس /عمر حسن
التوقيع /

مهندس /محمود المصري
مهندس /عمر حسن
التوقيع /

مهندس /ولاء ياسين
مهندس /مصطفى محمود
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / ضياء الدين مصطفى
التوقيع /

