

فت لا ابرمكتي من لطفه
١٢ محمد رضا

صفحة ٣ / ٣

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنية	ملاحظات
أعمال الكباري													
	اجمالي ما سبق									١٠٣٧٠٧٣٨٣	٠	١٠٣٧٠٧٣٨٣	
٤١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٤٠ كجم/سم ^٣ اسمنت بورتلاند عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطارات وتثبيت البليتات السفلية للركائز ذات الجوابط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية أثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المقيدة لذلك وما يتطلبه ذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الاوناش بأي حمولة طبقا لظروف الموقع وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات												
٤١-ب	ارتفاع أعلى من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	٢١٠٠	٩٤٣٦	م	٢٨٤	٣٦٦	٦٥٠	جاري	٧٠%	٤٢٩٣٣٨٠		٤٢٩٣٣٨٠	
٥٤-١	علوة زيادة الاجهاد من ٥٥٠ كجم / سم ^٣ إلى ٦٠٠ كجم/سم ^٣ وزيادة محتوى الأسمنت من ٤٤٠ كجم/م ^٣ إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ طبقا لتعليمات الاستشاري و الخلطة المعتمدة	٦٩٠٠	٣٧١	م	٢٨٤	٣٦٦	٦٥٠	جاري	٧٠%	١٦٨٨٠٥		١٦٨٨٠٥	
الحديد بجميع انواعه													
٤٥	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٨٨٦	٤١٤٩٣	طن	٢٧٨٥	١٧٠٠٠	٢٩٥٥٠٠٠	جاري	٩٨%	١٢٠١٥٩٥٧٩		١٢٠١٥٩٥٧٩	مراجعة السيد المهندس العام للمكتب ملاحظة
اعمال العزل													
٥٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من الببوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٧٠٠	٦٤	م	٥٤٠٤	٠	٥٤٠٤	جاري	٩٨%	٣٣٨٩٣٩		٣٣٨٩٣٩	
ثانياً الفشونيات													
	ببالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		٤١٤٩٣	طن	٦٠٠	١٠٠٠	٥٠٠	جاري	٥٠%	١٠٣٧٣٢٥٠		١٠٣٧٣٢٥٠	
إجمالي الأعمال بالاسعار النهائية بعد التفاوض													
اجمالي قيمة المستخلص													
اجمالي ما تم صرفه بالمستخلص السابق													
القيمة الحالية للمستخلص (جاري)													
فقط وقدره : عشرة ملايين ومائة وثمانية عشرة الاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيها فقط لا غير													

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (الجيرة - كفر الشيخ)
م / مجدي عبد السلام عامر

قرش جنية
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيدة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول.
المحاسب /
تحريرا في
قرش جنية
يدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط
واعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م / أحمد أبو دقينة
م / كارم امام
التوقيع :
م / أحمد الشاعر
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
م / أحمد أبو عافية
م / أحمد إبراهيم
التوقيع :
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م / سلامة نجدي
م / محمود أحمد حسين
التوقيع :
التوقيع :

تمت لادارة مكتب المنطقة
م / أحمد نصر