



أعمال إنشاء عدد ٢ محطة لـ«التوبيس الترددى السريع BRT» على الطريق الدائري حول القاهرة بمنطقة عدلي منصور

المقاولون العرب عثمان احمد عثمان

تنفيذ شركة :

من بدء العمل حتى تاريخ ٣١/٤/٢٠٢٤

(١٩٧٥/٢٢/٢٠٢٣)

العقد رقم :

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقه : عدلي منصور

رقم البند	نوع العمل	كميه البند بالمقاييسه	الفنه (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت التي تمت حتى الان	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	احتياط او حجز (جنيه)	ملاحظات	
										مستخلص جاري رقم (٥)	
١	أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	٢٥٠	٥٠٠	٦٠٠ ط.	١٨٠	٠	١٨٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	البتر المكعب تكسير وازالة استغلت وطبقات اساس باى سبك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وهو العمل والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كيلومتر بالزيادة والنقصان
٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ماعدا المتماسكا ، وشديدة التماسك الصغيرة) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بجهاد يقل عن ١٥ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونحو مياه الراش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٠٠	١٢٠	٣م	٤٠	٠	٤٠	٤,٨٠٠,٠٠	٠	٤,٨٠٠,٠٠	البتر المكعب تكسير وازالة استغلت وطبقات اساس باى سبك
٧	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ماعدا المتماسكا ، وشديدة التماسك الصغيرة) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بجهاد يقل عن ١٥ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونحو مياه الراش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٣٠	١٨٠	٣م	٧٥٦	٠	٧٥٦	١٣٦,٠٨٠,٠٠	٠	١٣٦,٠٨٠,٠٠	المهندسون متواجدون . القارئ متواجد . جميع المحملات شاملة السيارات من خلال قطاع التنفيذ والمناطق
٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونحو مياه الراش اذا لزم الامر والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٦٥٠	١٥٠	٣م	٦٥٠	٠	٦٥٠	٩٧,٥٠٠,٠٠	٠	٩٧,٥٠٠,٠٠	جاري
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الغرسنة بعد يوم عن ٣٠ كجم / سم على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسلیح) ونحو العمل نوها شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازو.	٧٢٠	٣٥٠	٣م	٤٧٦	٠	٤٧٦	١,٦٦٦,٠٠٠,٠٠	٠	١,٦٦٦,٠٠٠,٠٠	تم احتسابه نسبة وتناسب من الكيارات لعين نوع المقاولات طبقاً للكيارات بالحمر بنسبة ٧٥٪ من كيارات الحمر
١٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق والسعر يشمل نقل الملاحقات والمعدات والأفواش اللازمة والبند شامل مما جمیعه على أن تم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (اثنان بالعدد)	٢	١٧٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	١	١	١	١٧٥,٠٠٠,٠٠	٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠	جاري
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الاساسات وذلك بالإبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣م زلط ٥,٥ رمل و ٣م زلط ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية يوم عن ٢٠٠ كجم / سم والفتنة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصخة للخرسانة ... ونحو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري_ مما جمیعه بالметр المكعب.	١١٥	٢٣٥٠	٣م	٨٢	٠	٨٢	١٩٢,٧٠٠,٠٠	٠	١٩٢,٧٠٠,٠٠	جاري
الاجمالي											

اقر بصحة ذلك : الشركة المتقنة

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

المحاسب التوقيع / احمد عدال جواد

مدير عام المشروع التوقيع / محمود الشيخ

مهندس المشروع التوقيع / محمود محمدى

مهندس المشروع التوقيع / اسلام اشرف

استشاري المشروع


مدير المشروع التوقيع / م / ياسر البشاعي

المكتب الفنى التوقيع / م / محمد عبد النبي

مهندس المشروع التوقيع / م / محمد اشرف

المكتب الفنى التوقيع / م / محمد السيد

مدير المشروع التوقيع / م / محمد نصار



## أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة بمنطقة عدلي منصور

المقاولون العرب عثمان احمد عثمان

تنفيذ شركة :

من بدء العمل حتى تاريخ ١٣١/٢٤/٢٠١٩

(١٩٧٥/٢٢٠/٢٠٢٣)

العقد رقم :

 وزارة النقل  
 الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
 المنفذة : عدلي منصور

## مستخلص جاري رقم (٥)

رقم البند	نوع العمل	كميه البند بالمقاييسه	الفلئه (جنيه)	الوحدة	السابق اجراءه للقطاع	مقدار العمل	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده	التي تمت حتي الان	جارى أم نهائى الان (جنيه)	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	استقطاع او حجز (جنيه)	باقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
-----------	-----------	-----------------------	---------------	--------	----------------------	-------------	-----------------------------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------------------------	-----------------------	--------------------	---------

اجمالي مasicب														١٦
٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠	.	٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠												
بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لاساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٤,٠ رمل ٤٥ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥ كجم / سم ٢ كما تشمل الفتنة الخلط والدمك والصب باستخراج مضخة للخرسانة... ونهوك كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري														
١,٢٦٦,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٦,٣٥٠,٠٠	جارى	٣٣٣,٢٥	.	٣٣٣,٢٥	٣	٣٨٠	٣٧٥					
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لانقل عن ٣٥ كجم / سم ٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠ كجم / ٣م³ وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر														
٧٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠	جارى	٢٠,٠٠	.	٢٠,٠٠	٣	٣٦٠	٢٠					
بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لاعمددة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٤,٠ رمل ٤٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠ كجم / سم ٢ كما تشمل الفتنة الخلط والدمك والصب باستخراج مضخة للخرسانة... ونهوك كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري														
٩٦١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦١,٤٠٠,٠٠	جارى	٢٤٠,٣٥	١٥	٢٢٥,٣٥	٣	٤٠٠	٣٧٠					
بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات والكرات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٤,٠ رمل ٤٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠ كجم / سم ٢ و كما تشمل الفتنة الخلط والدمك والصب باستخراج مضخة للخرسانة... ونهوك كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري														
١,٦٩٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٩٢,٦٠٠,٠٠	جارى	٤٣٤,٠٠	١٢	٤٢٢,٠٠	٣	٣٩٠	٦٥٠					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفتنة تشمل كل مايلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدائل تفريذ الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات الازمة وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات														
٧,٣٤٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٤٨,٢٥٠,٠٠	جارى	٢٢٦,١٠	٥	٢٢١,١٠	طن	٣٢٥٠	٥٧٠					
بالطن الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المدرج ارتقاع ٢م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الاعمال الازمة لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف														
٣٤٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥,٠٠٠,٠٠	جارى	١١٥,٠٠	.	١١٥,٠٠	م.ط	٣٠٠	٥٥٠					
اجمالي قيمة الاعمال حتى تاريخ المستخلص														
١٤,٠٤٧,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٤٧,٦٨٠,٠٠												
ماسبق صرفه حتى المستخلص رقم (٤)														
١٣,٧٧٨,٣٨٠,٠٠														
صافي المستخلص رقم (٥)														
٢٦٩,٣٠٠,٠٠														
مائتان وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة جنيهاً فقط لا غير														

اقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

المكتب الفنى	مدير المشروع	مهندس المشروع	مكتب الفنى	المكتب الفنى	الشركة المنفذة	المكتب الفنى	المكتب الفنى
م/ محمد عاصف	التوقيع /	م/ اسلام اشرف	م/ ياسر المسعيدي	م/ محمد عبد النبي	الراشد	م/ محمد عاصف	م/ محمد السيد
م/ محمود محيدي	التوقيع /	م/ ضياء الدين مصطفى	م/ احمد عبدالجواد	م/ ياسر المسعيدي	الراشد	م/ محمد عاصف	م/ احمد نصار
م/ محمود الشافعى	التوقيع /	م/ ابراهيم عباس	م/ ابراهيم عباس	م/ ابراهيم عباس	الراشد	م/ محمد عاصف	م/ احمد نصار
م/ ابراهيم عباس	التوقيع /	م/ ابراهيم عباس	م/ ابراهيم عباس	م/ ابراهيم عباس	الراشد	م/ محمد عاصف	م/ احمد نصار