

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم ( ٣ ) لمشروع استكمال اعمال وحدة مطاف بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/اقصر الصحراوى الشرقي تنفيذ (شركة مكه للمقاولات) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم


وتفضلاوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا / ٢١ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



✓

المرفقات :  
عدد ( )

## جمهورية مصر العربية

(استماراة ٥٠ ع، ح)

## استماراة لاعتماد الصنف

(أ)

مصلحة الضرائب للفرد والكيان  
قسم المبلغ المستحق إلى حكم مكة للرقاوله  
الطلبات طيبة أو ..  
بموجب الفاتورة رقم ٢

صدر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة  
إذن صرف على  
شيك على البنك المركزي في  
شيك على الخارج  
صاحب الحق أو  
يسحب باسم حكم مكة للرقاوله  
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٨٥٠٢٤٥	٦٠
الجملة			٨٥٠٢٤٥

رقم

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رجوع

رئيس المصلحة

علامة

في \_\_\_\_\_ سنة \_\_\_\_\_

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

إلمضاء \_\_\_\_\_

جارى \_\_\_\_\_

إلمضاء \_\_\_\_\_

(أو) بان المبلغ مضاد بحساب \_\_\_\_\_

بتاريخ \_\_\_\_\_

إلمضاء \_\_\_\_\_

الإيرادات \_\_\_\_\_

توقيع الكاتب المنوط السجل

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم

الختم ذو التاريخ

رجوع ، في \_\_\_\_\_ سنة \_\_\_\_\_

شيك

يعتمد حسب \_\_\_\_\_

إذن صرف \_\_\_\_\_

مدير أو رئيس الحسابات \_\_\_\_\_

وكيل الحسابات \_\_\_\_\_

سنة المبلغ \_\_\_\_\_

في \_\_\_\_\_

(د) (١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع.ح ) \_\_\_\_\_ إلمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة \_\_\_\_\_ إلمضاء موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) سحب \_\_\_\_\_

(٤) قيد أو سجل \_\_\_\_\_

(٥) أدرج في كشف \_\_\_\_\_

(٦) استلمت \_\_\_\_\_

إلمضاء الكاتب المنوط \_\_\_\_\_ رقم \_\_\_\_\_ شيك / إذن صرف \_\_\_\_\_

إلمضاء الكاتب المنوط \_\_\_\_\_ رقم \_\_\_\_\_ تحت رقم \_\_\_\_\_ الشيكات /حوالات \_\_\_\_\_

إلمضاء الكاتب المنوط \_\_\_\_\_ رقم \_\_\_\_\_ الشيكات /حالات \_\_\_\_\_

إلمضاء طالب أو كاتب الشطب \_\_\_\_\_ شيك / إذن صرف \_\_\_\_\_ في \_\_\_\_\_ سنة \_\_\_\_\_

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ، ،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلاص جاري رقم ٣ عن عملية

مفعى ابريل اعمال وده مطابع بجوار نفقه تغير العقب لامنه  
دقنيا هنار اعاد دطور طبيع قناد / لا عقر الفراور الزفت

عن شهر هاي ٢٠٢٤ وبيانه كالتالي:

### الاستقطاعات

	جنيه	ق
تأمين ٥%	<u>٩٢٠٧٠٥٤</u>	<u>١٣٦٨٦٧</u>
دفقات	<u>٥٤٤٦٧٠</u>	<u>٥٥٠٧٥٠</u>
خصم معمل المنطقة		
المستحق صرفه	<u>٩١٨٦١٢</u>	
جملة الاستقطاعات	<u>٦٨٢٧٧</u>	
الصافي	<u>٨٥٠٥٢٦</u>	

يرجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /  
موافقانا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام



م

رئيس الادارة المركزية  
مهندس / عمار حسین

٢٠٢٤/٢/٢١ تحريرا

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلاص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة

رقم البند	نوع العمل	الفلنة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق	اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة جنيه	استقطاع او حجز	فرش جنيه	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات وخلافه في أي نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية	١٠٠	٣م	١١٥,٠٠	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	١١٥,٠٠	١١٥,٠٠	١١٥,٠٠	١١٥,٠٠	* مكتب الموقع موجود
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موردة خالية من المواد العضوية	١٧٠	٣م	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٠٠,٠٠	٦,٨٠٠,٠٠	٦,٨٠٠,٠٠	٤٠,٠٠	٦,٨٠٠,٠٠	* تجهيزات الموقع موجوده
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادي لزوم الأساسات	٢٠٨٠	٣م	٢١,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٦٨٠,٠٠	٤٣,٦٨٠,٠٠	٤٣,٦٨٠,٠٠	٢١,٠٠	٤٣,٦٨٠,٠٠	* العمال متواجدون
٥	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والسماءات ورقبى الاعمدة)	٣٠١٠	٣م	٣٩,٠٠	٣٩,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٣٩٠,٠٠	١١٧,٣٩٠,٠٠	٣٩,٠٠	٣٩,٠٠	٣٩,٠٠	* المهندسون والمشغرون متواجدون
٦	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والسلام والاسفل والاسقف وبروزاتها والكلمات والطبات والدراوى	٣٥٣٠	٣م	٨١,٠٠	٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥,٩٣٠,٠٠	٢٨٥,٩٣٠,٠٠	٨١,٠٠	٨١,٠٠	٨١,٠٠	٢٨٥,٩٣٠,٠٠
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتوتين وجهين متعامدين لزوم اسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومبانى قصبة الردم الملامسان للردم	٧٠	٦م	٦٢,٠٠	٦٢,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٤٠,٠٠	٤,٣٤٠,٠٠	٦٢,٠٠	٦٢,٠٠	٦٢,٠٠	٤,٣٤٠,٠٠
١٠	بالمتر المسطح خرسانة ميل للاسطح بسمك متوسط ٧ سم	١٦٠	٦م	١٨١,٠٠	١٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٩٦٠,٠٠	٢٨,٩٦٠,٠٠	١٨١,٠٠	١٨١,٠٠	١٨١,٠٠	٢٨,٩٦٠,٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقتين لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الانسومات سmek ٤ مم	٣١٠	٦م	٣٢٥,٠٠	٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٧٥٠,٠٠	١٠٠,٧٥٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	٣٢٥,٠٠	٣٢٥,٠٠	١٠٠,٧٥٠,٠٠
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم	١٩٠	٦م	١٨١,٠٠	١٨١,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٣٩٠,٠٠	٣٤,٣٩٠,٠٠	١٨١,٠٠	١٨١,٠٠	١٨١,٠٠	٣٤,٣٩٠,٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قصبة المبانى	٢٧٩٥	٦م	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٨٥٠,٠٠	٨٣,٨٥٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	٨٣,٨٥٠,٠٠
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سmk نص طوبية بالطوب الاسمنتى	٣٥٠	٦م	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠

فرش .....  
بتل صرفها الى المقاول

٢٠٢ سنه



توقيع توريد على مسما

مليئس المشرف احمد محمد الوي

٢٠٢ سنه

٢٠٢ سنه

٢٠٢ سنه

٢٠٢ سنه

يعتمد رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

م / عماد حسين



٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزاييك حصوة كراره مقاس ٣٠x٣٠ سم	٥٤,٢٧٠,٠٠		٥٤,٢٧٠,٠٠	٢٠١,٠٠	٠,٠٠	٢٠١,٠٠	٢م	٢٧٠	
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات	٦١,٠٦٠,٠٠		٦١,٠٦٠,٠٠	١٤٢,٠٠	١٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢م	٤٣٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوانط	٧٠,٠٧٠,٠٠		٧٠,٠٧٠,٠٠	١٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٤,٠٠	٢م	٤٥٥	
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت	٧٣,٧٠٠,٠٠		٧٣,٧٠٠,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	٠,٠٠	م ط	١٦٧٥	
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب اعتاب او وزرات سمك ٢ سم	٤,١٦٠,٠٠		٤,١٦٠,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	م ط	٣٢٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع جيرانيت محلي	١١٠,٠٠٠,٠٠		١١٠,٠٠٠,٠٠	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢م	٢٠٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشنن للواجهات الخارجية	١٤٥,٢٠٠,٠٠		١٤٥,٢٠٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٢٢٠	
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشنن للحوانط الداخلية و الأسقف ودروة السطح من الداخل	١٣٦,٧٨٥,٠٠		١٣٦,٧٨٥,٠٠	٨٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	٨٠٠,٠٠	٢م	١٦٥	
٢٨	دهان لواجهات الخارجية سافيفتو او جيرفياتو	١٥٣,٧٥٠,٠٠		١٥٣,٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٢٠٥	
٢٩	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان ببوبية البلاستيك على سطح مدهون	٨٢,٠٠٠,٠٠		٨٢,٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٢٠٥	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ٥ سم للأسقف فيوتوك او خشب	٢٦,٢٥٠,٠٠		٢٦,٢٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	م ط	١٧٥	
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكي	٥,٨٤٠,٠٠		٥,٨٤٠,٠٠	٧٣,٠٠	٧٣,٠٠	٠,٠٠	م ط	٨٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم	١٧٦,٨٠٠,٠٠		١٧٦,٨٠٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٤٤٢٠	
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٥٢ / ٣٧) لزوم الخرسانة المسلحة	٨٦٢,٢٠٠,٠٠		٨٦٢,٢٠٠,٠٠	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	طن	٤٧٩٠٠	
٣٦	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبعات لزوم البوابات وشبابيك الحماية	٣٦,٣٥٨,٠٠		٣٦,٣٥٨,٠٠	٤٩٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٧٤٢ كجم			



مدير عام التنفيذ والصيانة: م / عبدالرحيم محمد حسين

المهندس المشرف: احمد محمد الوي

مدير المشروع: محمود احمد فؤاد

قررت هذه المتابعة صحيحة ومضبوطة وأن المتابع عليها يظهرها وذرها

بيان صدورها إلى المقاول

تم إثبات ذلك



يعتذر رئيس الاداره المركبه للسيطقة التاسمه بقنا  
م / عماد حسين

٣٠,٠٠,٠٠٠		٣٠,٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٦٠	عدد	٦٠	بالعدد عمل اشایر حديد تسليح بالاعمدة لربط الاعمدة بالمباني	٢٨
١١,٢٠,٠٠٠		١١,٢٠,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٥٦٠٠	عدد	٥٦٠٠	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدي من فخار مطلي صيني	٢٩
٥,٥٠,٠٠٠		٥,٥٠,٠٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠	عدد	٥٥٠٠	بالعدد توريد و تركيب حوض أوانى من الاستانلسيل فرز أول مقاس ٤٥*٤٠ سم	٣٠
١٩,٨٣٠,٠٠		١٩,٨٣٠,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠	٦٦١٠	عدد	٦٦١٠	بالعدد توريد و تركيب مرحاض افرنجي فخار مطلي صيني فرز أول	٣١
٥,٦٠,٠٠٠		٥,٦٠,٠٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠	عدد	٥٦٠٠	بالعدد توريد و تركيب باتيو قدم ٨٠*٨٠	٣٢
٤,٤٠,٠٠٠		٤,٤٠,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٤٠٠	عدد	٤٤٠٠	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقة من الصيني فرز أول	٣٣
١٠,٥٠,٠٠٠		١٠,٥٠,٠٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠	عدد	٢٠٠٠	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض وجه	٣٤
٢,٣٠,٠٠٠		٢,٣٠,٠٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠	عدد	٢٣٠٠	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض مطبخ	٣٥
٨,٧٠,٠٠٠		٨,٧٠,٠٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠	عدد	٢٩٠٠	بالعدد توريد و تركيب دش كامل بالمسورة و الطاسة والقفizer	٣٦
٦,٠٠,٠٠٠		٦,٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٦٠٠	عدد	٦٠٠	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ "	٣٧
١,٨٠,٠٠٠		١,٨٠,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٩٠٠	عدد	٩٠٠	بالعدد توريد و تركيب مزراب جرجورى لصرف مياه الامطار من PVC	٣٨
٢٣,٥٧٥,٠٠		٢٣,٥٧٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٤٧١٥	عدد	٤٧١٥	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٦٠*٦٠*٣٠ سم ولاي عمق	٣٩
١,٦٥٠,٠٠		١,٦٥٠,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٢٧٥	عدد	٢٧٥	بالعدد توريد و تركيب محبس بليه ٣/٤ " من اجود الانواع	٤٠

قرض  
بيان  
سيتم صرفها الى المقاول

لغير بيان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن الشائع المبين عليه ظهره ودريدا



مکہ للمقاولات العامة  
الشركة المطلقة : محمد ابراهيم محمد

M CONTRACTING

مديري عام التنفيذ والصيانة : م / عبدالرحيم محمد حسين

توقيع موافق على صحة  
المهندس المشرف : احمد محمد الوي

توقيع موافق على صحة ذلك  
مدير المشروع محمود احمد فؤاد

م / عماد حسين  
عماد الدين  
وزير الاتصالات  
وزير الاتصالات



٦١	١,٥ " بسمك ٣ مم بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر	١٦,٧٩٠,٠٠		١٦,٧٩٠,٠٠	٧٣,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٠٠	م ط	٢٣٠
٦٢	٦ " ضغوط بضغط لا يقل عن ١٠ بار بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر	١٦,٧٥٠,٠٠		١٦,٧٥٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	م ط	٦٧٠
أعمال الكهرباء									
١	بالعدد توريد وتركيب مخرج ( انارة - مروحة )	٦١,٦٠٠,٠٠		٦١,٦٠٠,٠٠	٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٠٠	عدد	١٤٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب مخرج ( بريزة - شفاط )	٦٠,٠٠٠,٠٠		٦٠,٠٠٠,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	عدد	١٥٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب مخرج ( بريزة قوى )	١٤,٠٠٠,٠٠		١٤,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	عدد	١٤٠٠
٤	بالعدد توريد وتركيب مخرج ( تكييف - سخان )	٢٤,٠٠٠,٠٠		٢٤,٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	عدد	٢٠٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة تليفون	١٤,٧٠٠,٠٠		١٤,٧٠٠,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	عدد	٢١٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة معلومات	١٦,٨٧٠,٠٠		١٦,٨٧٠,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	عدد	٢٤١٠
٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة تليفزيون ( دش )	١٤,٧٠٠,٠٠		١٤,٧٠٠,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	عدد	٢١٠٠
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ "	١,٦٩٠,٠٠		١,٦٩٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	م ط	٣٣٨

إجمالي المستخلص

قيمة المستخلص السابق

صافي قيمة المستخلص الحالي



الشركة المقلدة : محمد ابراهيم محمد

المهندس المشرف : احمد محمد الوي

المرجع رقم ..... ٢٠٢

المرجع رقم ..... ٢٠٣

المرجع رقم ..... ٢٠٤

مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبدالرحيم محمد حسين

المهندس المشرف : احمد محمد الوي

المرجع رقم ..... ٢٠٢

المرجع رقم ..... ٢٠٣

مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

المرجع رقم ..... ٢٠٤

غير ملحوظ وأن شائع شبه ظهورة وذرعا  
بيان ملحوظ على التقرير

الخاص

المرجع رقم ..... ٢٠٢

المرجع رقم ..... ٢٠٣

المرجع رقم ..... ٢٠٤

على المكتب / غابا

غير ملحوظ على التقرير

المرجع رقم ..... ٢٠٢

المرجع رقم ..... ٢٠٣

المرجع رقم ..... ٢٠٤

غير ملحوظ على التقرير

يعتمد رئيس الإداره المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

م / عماد حسين



٣١٤٣٦٨٨	جملة الاعمال
٢٢٢٥.٧٥	السابق صرفه
٩١٨٦١٣	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٤٥٩٣٠.٧	تأمين
٢٢٤٤٦.٧	دمغات
٦٨٣٧٧.٤	جملة الاستقطاعات



٦٨٣٧٧.٤	الاستقطاعات
٨٥٠٢٣٥.٦	الصافي