

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبوسمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 470+550 الى الكم 472+500 بطول 1.95 كم من منسوب الارض الطبيعية الي -1.5 من
منسوب القرما



شاملة المدة من بداية العمل حتى 12 / 2 / 2024

تنفيذ شركة / كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات

العقد رقم : (1038 / 2023 / 2024) بتاريخ : 23 / 1 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الغنة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	6	11168	م2	0	10000.00	10000.00		60000.00	0.00	60000.00	
2-5	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.	28	1	م3	0	0	0		0.00	0.00	0.00	العلامات الارشادية متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجده البرنامج الزمنى والتقارير(المبدنى - الشهرى -النصف شهرى) متواجده المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2025/1/28
2-5-1	نفس بند رقم (5-2) المنفذ بعد يناير 2023		33.00	م3	0.00	19150.00	19150.00		631950.00	0.00	631950.00	
2-5-2	علاوة زيادة سولار 1 جنيه / م3 ابتداء من 2023/5/4		1.00	م3	0.00	19150.00	19150.00		19150.00	0.00	19150.00	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و يسمك لا يزيد عن 25سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	60.00	169000	م3	0.00	169000.00	169000.00		10140000.00	0.00	10140000.00	
3-1-1	علاوة زيادة سولار 1.9 جنيهها / متر مكعب ابتداء من 2023/5/4		1.90	م3	0.00	169000.00	169000.00		321100.00	0.00	321100.00	
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)												
11172200.00												
0.00												
11172200.00												

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الاستشاري (HKS)

التوقيع

مدير المشروع

مدير المشروعات

التوقيع

عن استشاري المساحة

(smart design)

التوقيع

تصديق مهندس الشركة المنفذة

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

بمقتضى

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الإدارية بطنطا

مهندس/ عماد حسين

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

سبق صرفها الى

المحاسب

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة 2023

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

يقفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 3

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

تم اعتماد المستخلص مع الطرف
مع إعادة مراقبة المبالغ في (خامس)

..... اسم العمل
..... اسم المفاعل
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

العقد رقم : ()		بتاريخ : / /	
قرش	جنيه		
		مع شركة	
		من بداية العمل حتى	
		شاملة المدة	
		بيان الاعمال التي تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
		سابق صرفه	
		مستحق صرفه	
		الاستقطاعات	
		قرش	جنيه
			رسم دمغة اصى
			رسم دمغة اضافى
			امانات
			امانات
			امانات
		جملة الاستقطاعات	
		صافى المبلغ المستحق	

تحريرا في..... سنة 20 رئيس المصاحفة علامة

..... إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات..... امضاء.....

..... اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (1)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم

تحريراً في سنة 20

علاقات الكاتب المنوط

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريراً في سنة 20

(1) شطب

(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) **تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم**

(4) وادرج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر باني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لي، طلبات علمي، الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة 20

المقاول

20

رقم المستند (عدد الملحقات)
 نوع الميزانية فرع بند

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]