



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاستراتيجية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (٢)

مشروع: اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الادارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٦+٠٠٠ الى الكم ٤٨٧ +٠٠٠ بطول ١ كم اتجاها النوبارية.

تنفيذ : هاي واي للطرق

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٢/١١

المقاول: شركة هاي واي للطرق رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦١٩) بتاريخ ٢٠٢٣-٣-١٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق (إجراء)	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جولة مقادير الأصل التي تمت حتى الآن			استقطاع او حيز		القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع	ملاحظات
								جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه		
٣	اعمال الردم													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٢ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥% (من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . مسافته النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١.٤ جنيه لكل ١ كم زيادة السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الي الكم ٥٠٤	٨٥.٠٠	م	٣	١٤,٦٤٥.٤٢٦	١٣,٤٠٠	١٣,٤٠٠.٠٠٠	٠.٠٠						- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٣/٢١ - وثيقة تأمين مسؤولية مدنية سارية حتى ٢٠٢٤/٣/٢١
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٢٩١.٢٠	م	٣	١٤,٦٤٥.٤٢٦	١٣,٤٠٠	١٣,٤٠٠.٠٠٠	٠.٠٠						
	علاوة تحصيل الكارته والموازن طبقا للانحة الشركه الوطنية	١٣.٠٠	م	٣	١٤,٦٤٥.٤٢٦	١٣,٤٠٠	١٣,٤٠٠.٠٠٠	٠.٠٠						
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة اجنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١.٥ اجنيه لكل ١ كم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	١٠٠.٧٠	م	٣	١٣,٣٨٩.٧١٢	٠	١٢,٨٠٠.٠٠٠	١٢,٨٠٠.٠٠٠	٠					
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٣١٢.٠٠	م	٣	١٣,٣٨٩.٧١٢	٠	١٢,٨٠٠.٠٠٠	١٢,٨٠٠.٠٠٠	٠					
	علاوة تحصيل الكارته والموازن طبقا للانحة الشركه الوطنية	١٣.٠٠	م	٣	١٣,٣٨٩.٧١٢	٠	١٢,٨٠٠.٠٠٠	١٢,٨٠٠.٠٠٠	٠					
	إجمالي قيمة المستخلص													
	خمسة ملايين واربعمائة وثمانية واربعون الفا وتسعمائة وستون جنيها فقط لا غير													

(الهيئة)مدير عام المشروعات

(الهيئة)مدير المشروع

الاستشاري العام

مدير المشروع الاستشاري والسيد الجيوشي

الاستشاري السباحي

مهندس الشركة المنفذة

مهندس / محمد حسني قياض

مهندس/ ابراهيم الحناوي

م/ مصطفى نجم

م/ محمد خليل

م/ محمد ياسر محمد

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعمدت من
تحريراً في:

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاستشارية - م/ مصطفى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "