




الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١١) جاري عملية تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) للاعمال الصناعية بقطاع غرب النيل لتنفيذ كوبرى التقاطع مع الطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى (كوبرى سيارات) فى الموقع ١٤٤,٠٠٠ (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٤/٢٨



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

عدد المرفقات ()
أصل وصوره من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب المحملات

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى

قسم : المصروف

المبلغ المستحق إلى : شركة ايريكس الدولية للهندسة والمقاولات

الطلبات طيه ، أو : } بموجب م (١١) حيره

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : }

شيك على البنك المركزي فى : }

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يسحب باسم } شركة ايريكس الدولية للهندسة والمقاولات

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٧٦٤٦٨٠٤	
الجملة		٢٧٦٤٦٨٠٤	



كتب المراجعة

رئيس القسم


رئيس الادارة العامة

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
	م (١١) جارر مع عملية ائتمان تنفيذ كوبرن تقاع				٢٧٦٤٦٨٠٤	
	مسار القطار المربع مع طريره القاهرة / انيم					
	اصمراء					
	م م بدو العدل ح ٢٤ / ٤١ / ٢٠٢٤					
	بيانات الاستقطاعات			إجمالي الأصل		
	عادي			قرش		
	إضافى			جنيه		
	دمغة توقيع			رسم الدفعة		
	قرش			صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ



روجوع

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى

الإيرادات بتاريخ : الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجوع فى سنة ٢٠١

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاءات موظفى الشطب

(٢)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد فى سجل : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج فى كشف : الشيكات : إمضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت : الشيك : إمضاء طالب أو كاتب التصدير : فى سنة ٢٠١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس المعتمدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : الأعمال الصناعية											
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية أو أرصفة أو نيوجرسى غير مسلح	م ^٣	٧٥	١١٨٥	٨٩٠	٢٩٤	١١٨٤	٨٨,٨٠٠,٠٠٠	٠	٨٨,٨٠٠,٠٠٠	مهندسين الشركة و المراقبين متواجدين
٥	بالمتر المربع تكسير وإزالة أسفلت وطبقة أساس باى سمك	م ^٢	٣٠	٣٣١٠٣	٣٣٠٠٠	٠	٣٣٠٠٠	٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٦	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر	م ط	٣٥٥	١١٠٠	٧٠٠	٠	٧٠٠	٢٤٨,٥٠٠,٠٠٠	٠	٢٤٨,٥٠٠,٠٠٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٧	بالعدد نقل مأكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و البند شامل مما جميعه	عدد	١٤٥٠٠٠	٤	٣	١	٤	٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بحمولة تصميمه لا يقل عن ٣٢٠ طن و على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م ط	٤٢٠٠	١٣٦٥٠	١٣٤٣٥	٠	١٣٤٣٥	٥٦,٤٢٧,٠٠٠	٠	٥٦,٤٢٧,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١١	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل	عدد	١٨٩٠٠٠	١	١	٠	١	١٨٩,٠٠٠	٠	١٨٩,٠٠٠	المعمل متواجد
١٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	م ^٣	٨٥	٣٣٢٥	٣٣٢٢	٠	٣٣٢٢	٢٨٢,٣٧٠	٠	٢٨٢,٣٧٠	المكاتب متواجدة
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس	م ^٣	٨٥	١٥٨٠٠	١٠٥٢٥	٤٣٠٠	١٤٨٢٥	١,٢٦٠,١٢٥	٠	١,٢٦٠,١٢٥	المحملات متواجدة (الاستراحة والقاعة) تراجع بمعرفة الادارة المختصة
١٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	م ^٣	١٥٠٠	٥٤٢	٤٥٠	٨٣	٥٣٣	٧٩٩,٥٠٠	٠	٧٩٩,٥٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات وأساسات حوائط السند والبلاطات الانتقالية وقدمات النيوجرسى و كافة العناصر الانشائية المدفونة طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية	م ^٣	٢٢٠٠	١٣٠٠٠	١٢٢٤٠	٢٣٣	١٢٤٧٣	٢٧,٤٤٠,٦٠٠	٠	٢٧,٤٤٠,٦٠٠	الأمن الصناعى موجود
٢٠,١	علاوة اضافة محتوى اسمنتى ٥٠ كجم للبند سابقا	م ^٣	٦٥	١٣٠٠٠	١٢٢٤٠	٠	١٢٢٤٠	٧٩٥,٦٠٠	٠	٧٩٥,٦٠٠	التقرير المبدئى موجود
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتف والحوائط الساندة فوق منشوب ظهر المخدات وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات	م ^٣	٢٨٠٠	٢٤٥٠	٢٤٠٠	٠	٢٤٠٠	٦,٧٢٠,٠٠٠	٠	٦,٧٢٠,٠٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٢١,١	ارتفاع حتى ٦ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٢٨٠٠	٢٤٥٠	٢٤٠٠	٠	٢٤٠٠	٦,٧٢٠,٠٠٠	٠	٦,٧٢٠,٠٠٠	
٢١,٢	ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٠٠٠	١٢٠٠	١١٥٠	٠	١١٥٠	٣,٤٥٠,٠٠٠	٠	٣,٤٥٠,٠٠٠	
٢١,٣	ارتفاع من ٩ متر حتى ١٢ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٢٠٠	٥٠٠	٤٥٠	٠	٤٥٠	١,٤٤٠,٠٠٠	٠	١,٤٤٠,٠٠٠	
٢١,٤	ارتفاع من ١٢ متر حتى ١٥ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٤٠٠	١٠٠	٧٥	٠	٧٥	٢٥٥,٠٠٠	٠	٢٥٥,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكرمات العرضية فوق اعمدة الكوبري	م ^٣	٢٩٤٠	٧١٣	٦٣٠	٠	٦٣٠	١,٨٥٢,٢٠٠	٠	١,٨٥٢,٢٠٠	
٢٢,١	ارتفاع حتى ٦ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٢٩٤٠	٧١٣	٦٣٠	٠	٦٣٠	١,٨٥٢,٢٠٠	٠	١,٨٥٢,٢٠٠	
٢٢,٢	ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣١٤٠	١٠٠٠	٩١٥	٠	٩١٥	٢,٨٧٣,١٠٠	٠	٢,٨٧٣,١٠٠	
٢٢,٣	ارتفاع من ٩ متر حتى ١٢ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٣٤٠	٧٠٠	٥٥٥	٠	٥٥٥	١,٨٥٣,٧٠٠	٠	١,٨٥٣,٧٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية- الويبات - والبلاطة العلوية)	م ^٣	٣٣٠٠	٦٥٠٠	٦٢٠٠	٠	٦٢٠٠	٢٠,٤٦٠,٠٠٠	٠	٢٠,٤٦٠,٠٠٠	
٢٣,٢	ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٥٠٠	١٤٥٠٠	١٤٣٠٠	٠	١٤٣٠٠	٥٠,٠٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٥٠,٠٠٠	
٢٣,٣	ارتفاع من ٩ متر حتى ١٢ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٧٠٠	٣٥٠٠	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٧,٤٠٠,٠٠٠	٠	٧,٤٠٠,٠٠٠	
٢٣,٤	ارتفاع من ١٢ متر حتى ١٥ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣٧٠٠	٣٥٠٠	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٧,٤٠٠,٠٠٠	٠	٧,٤٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠	طن	٢٣٥٠٠	١٨٩٩٢,٨٨	١٧٨٠٥	١١٨٧	١٨٩٩٢	٤٤٦,٣١٢,٠٠٠	٠	٤٤٦,٣١٢,٠٠٠	
٢٥	بالطن توريد وتشغيل وربط كابلات عالية الاجهاد ازوم الكمرات الصندوقية	طن	٦٢٥٠٠	٣٩٠	٢٧٥	١٠٤	٣٧٩	٢٣,٦٨٧,٥٠٠	٠	٢٣,٦٨٧,٥٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة	م ^٢	٥٠	١٢٠٢٦	١٢٠٢٦	٠	١٢٠٢٦	٦٠١,٣٠٠	٠	٦٠١,٣٠٠	استقطاع لحين الانتهاء من تلافى الملاحظات
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة Anticarbonation	م ^٢	١٠٠	٥٠٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٢,٩٧٥,٠٠٠	٥٢٥٠٠٠	٢,٩٧٥,٠٠٠	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ركانز حمولة ٤٠٠ طن بجوايط	عدد	٣٧٥٠٠	١٠٥	١٠١	٤	١٠٥	٣,٩٣٧,٥٠٠	٠	٣,٩٣٧,٥٠٠	
٣٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Therna Joint تسمح بالحركة من (± ٢.٥)	م ط	٤١٠٠	١٧٠	٠	٩٢	٩٢	٣٧٧,٢٠٠	٠	٣٧٧,٢٠٠	
٣١	بالعدد تجربة تحميل استاتيكي للكوبرى	عدد	١٠٠٠٠٠	١	٠	١	١	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	
الاجمالى (بالجنيه) صفحة ١											٦٦٣,٤٤٥,٩٩٥



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد نصر طيبخ


مدير عام الشؤون المالية والإدارية
استاذ/ مصطفى عبد الجواد


جنه
قرش
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
تحريراً فى / / ٢٠٢٤
المحاسب /
يدفع المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد ،،،
مدير المصلحة

قرش

جنه
قرش
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من
مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م / جهاد محمد سعد





رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة المعلقة ٢	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستهلاك	ملاحظات
	ثانيا : أعمال الطرق										
٣٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	م٣	١٧	٢٩٠	٢٩٠	٠	٢٩٠	٤,٩٣٠	٠	٤,٩٣٠	
٣٩	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	م٣	٣٨	٢٤٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٩,١٢٠,٠٠٠	٠	٩,١٢٠,٠٠٠	
٣٩,٤٠	مسافة النقل حتى ٢ كم بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل ٢٠ كم	م٣	١٩٥	٢٣٠٠٠	٢٠٠٠٠	٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٤,٤٨٥,٠٠٠	٠	٤,٤٨٥,٠٠٠	
٤٠,١	مسافة نقل ٢٠ كم	م٣	٧٠	٢٣٠٠٠	٢٠٠٠٠	٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	١,٦١٠,٠٠٠	٠	١,٦١٠,٠٠٠	
٤٠,٢	علاوة ١ جنية على كل كم بالزيادة او النقصان (٩٠ - ٩٠.٩٠ م)	م٣	٢٥	٢٣٠٠٠	٢٠٠٠٠	٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠	٥٧٥,٠٠٠	
٤٠,٣	كارتات	م٣	٢٥	٢٣٠٠٠	٢٠٠٠٠	٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	١,١٣٤,٤٥٠	٠	١,١٣٤,٤٥٠	
٤١	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C ٣٠	م٢	٨,٣٥	١١١٠٠٠	٨٢٤٠٠	٠	٨٢٤٠٠	٦٨٨,٠٤٠	٠	٦٨٨,٠٤٠	
٤٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC ٣٠٠٠	م٢	١٢٥	١٠٠٠٠٠	٦٧٣٢٠	٠	٦٧٣٢٠	٨,٤١٥,٠٠٠	٠	٨,٤١٥,٠٠٠	
٤٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	م٢	٦٤٠	١٦٤٠	٠	٩٢٤	٩٢٤	٥٩١,٣٦٠	٠	٥٩١,٣٦٠	
٥٥	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (نيوجرسى) من الخرسانة العادية ذات وجهين ملمسين	م ط	٤٦٦	٤٠٠٠	٠	٢٦٥٩	٢٦٥٩	١,٢٣٩,٠٩٤	٠	١,٢٣٩,٠٩٤	
٥٦	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (نيوجرسى) من الخرسانة العادية بالغبير جلاس وجة واحد	م ط									
	ثالثا : أعمال الكهرباء										
٦٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار عامود انارة الكوبرى من النوع المنفرد بارتفاع ١٢ م	عدد	٢٣٠٠٠	٤٠	٠	٤٠	٤٠	٩٢٠,٠٠٠	٠	٩٢٠,٠٠٠	
٦٦	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات	عدد	٨٥٠٠	٤٠	٠	٤٠	٤٠	٣٤٠,٠٠٠	٠	٣٤٠,٠٠٠	
	خامسا : أعمال أخرى										
٧٦	بالمقطوعة لعمل تحويلة للحارة الواحدة لزوم أعمال الكوبرى	مقط	٥٠٠٠٠	٤	٢	٠	٢	١٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠٠	
	التشوينات										
١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى (مقايضة معدلة)	طن	٢٣٥٠٠	٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	٠	٠	٠	استقطاع ٤٠% لحين التركيب
٢	بالطن توريد وتشغيل وربط كابلات عالية الاجهاد ازوم الكمرات الصندوقية الخرسانية	طن	٦٢٥٠٠	٠	٩٥	١١	٨٤	٦٨٧,٥٠٠	٢٧٥,٠٠٠,٠٠	٤١٢,٥٠٠	استقطاع ٤٠% لحين التركيب
	الاجمالي (بالجنيه) صفحة ٢٠,١										
								٦٩٣,٨٨١,٣٦٩	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٦٩٣,٠٨١,٣٦٩	



م/اندرى اميل - م/مصطفى السيد
 ايديكس الدولية للتنشيط والتطوير
 عضو الاتحاد المصري لقانوني التشييد ومهندس المشروع
 م/احمد عبدالحى
 تقاطع طريق الفيوم مع مسار القطار السريع
 A D J 081 A

