

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى تنفيذ مشروع انشاء حائط على خوازيق سند لسير مصنع الاسمنت حلوان (الجانب الايمن / اتجاة المعادي) ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنه- العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / الفاطمية للتشييد والكبارى

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في : ٢٠٢٥/٥/٢٥

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص


استمارة ٥٠ ع ح

حصر الاعمال

كشف مهندسين

خطاب المحملات

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايحاء الي العقد رقم (٦٧٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٤

تنفيذ مشروع انشاء حائط على خوازيق سند لسير مصنع الاسمنت حلوان (الجانب الايمن / اتجة المعادي) ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنه- العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)بالامر المباشر

تنفيذ شركة / الفاطمية للتشييد والكبارى

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد عاليه على توريد عدد(٧) عليه حبر طابعات الي الادارة العامة للمعلومات بالهيئة ولا يشمل على اى محملات

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



Handwritten signature in blue ink.

عن عملية إنشاء حائط على خزائقي سند لسير مصنع أسمنت حلوان (الجانب الأيمن / اتجاه المعادي)
ومن مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العين-طروح)
مع / شركة القاطنية للتشييد والكباري بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٠ في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٥/٢٠

مستخلص رقم (١)
العقد رقم ٢٠٢٤/٢٧٧/٢٠٢٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع أو عجز	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	مقار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقار العمل السابق إجزائه	الوحدة	القياس	نوع العمل	كمية	رقم
مهندسي الشركة متواجدين	١٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	م ^٢	١٠٥٠,٠٠٠	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة (ما عدا التماسكه وشبديه التماسكه والصحريه)	١٠٠	١
الاطارات التحضيرية والأرطابية متواجدة	٣٩٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	جاري	١٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	م ^٢	٢٥٠٠,٠٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خزائقي بدوي مكنوكي باستخدام السبابة قطر ٥٥٠ سم	١٥٦	٢
الكرفانات موجودة	١٤٣٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٩٠٠	جاري	١٦,٩٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٩٠٠	م ^٢	٨٥٠,٠٠٠	علاوة حفر خزائقي في تربة صحريه (٢٥١/٥٠٠) حجم/م ^٣	٤٥	١٢
العمل متواجد	٢٧٧٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢,٠٠٠	جاري	٣١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢,٠٠٠	م ^٢	٢١٧٠,٠٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خزائقي بر قطر ٥٥٠ سم	٣١٢	٣
الاطارات موجودة	٢٨٧٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠	جاري	٢٣,٨٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠	م ^٢	٨٥٠,٠٠٠	علاوة حفر خزائقي في تربة صحريه (٢٥١/٥٠٠) حجم/م ^٣	٥٠	١٣
	٣٥٨٨٦٦,٩٨	٠,٠٠٠	٢٢٧١,٣١	جاري	٢٢٧١,٣١	٠,٠٠٠	٢٢٧١,٣١	م ^٢	١٥٨٠,٠٠٠	بالمتر المكعب اصملا الردم الموقت بترية صلابة حتى منسوب سطح الطريق	٢٥٠٠	٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	٤٤٢٠,٠٠٠	بالمتر المكعب اصملا خرسانة مسطحة حاظه سلك	٩٠	٥
	٢١٢٩٢٩,٣٠	٠,٠٠٠	٨٣,١٣	جاري	٨٣,١٣	٠,٠٠٠	٨٣,١٣	م ^٢	٢٦١٠,٠٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عالية للاسفلت	١٥٠	٦
	٣١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ^٢	١٠٥٠,٠٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت خلف الحوائط الخرسانية	٢٠	٧
	٢٢٣٧,٩٠	٠,٠٠٠	٢,٣٩٠	جاري	٢,٣٩٠	٠,٠٠٠	٢,٣٩٠	م ^٢	٢٦١٠,٠٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عالية للكورة الرابطة للخزائقي	١٥	٨
	٢٨٢٧,٦٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٧٠	جاري	١٩,٠٧٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٧٠	م ^٢	٣٥٨٠,٠٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسطحة لزوم الكمرات الرابطة للخزائقي	٢٨	٩
	١١٥٤٩٢,٣٨	٠,٠٠٠	١٨,٦٣٦	جاري	١٨,٦٣٦	٠,٠٠٠	١٨,٦٣٦	طن	١١٩٥٥,٠٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ حديد التسليح	٢٥	١٠
	١٨٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	جاري	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	م ^٢	١٥٥٠,٠٠٠	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ اصملا المرأشمة اسطح الحائط المسك باستخدام الكورسور والرملته	١٢٠	١١
	٤٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠٠,٠٠٠	جاري	٣٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠٠,٠٠٠	م ^٢	١٢٥٠,٠٠٠	بالمتر المكعب اصملا كتمية على المائل من النيش من الأحجار الصلبة والسببية	٣٢٠٠	١٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	١٢٢٠,٠٠٠	بالمتر المربع توريد وصل دهانات اسمنتية	١٢٤,١	١٣
	١٨١٥٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩٢,٩٠٠	جاري	٢٥٩٢,٩٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩٢,٩٠٠	م ^٢	٧٠,٠٠٠	بالمتر المكعب نقل نتاج الحفر خارج الموقع الى المقالب العمومية	٣٢٢٧,٣٥٤	١٤
	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٠٠٠	جاري	٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٠٠٠	م ^٢	٢٥٠,٠٠٠	بالمتر المسطح توريد وصل بياض تفتيش لزوم الواجهات	١٥٠	١٥
	٧٢٤٨٧٦,١٦											
	٣٣٤٨٥٧٦,٢											
	٤٠٠٠٠٠,٠٠٠											

مدير مشروع
م/ محمد حسن
الشرقي

مهندس المشروع
م/ محمد حسن
الشرقي

مهندس المشروع
م/ محمد حسن
الشرقي

مهندس المشروع
م/ محمد حسن
الشرقي

مدير علم المشروعات
م/ محمد حسن
الشرقي

مدير المشروع
م/ محمد حسن
الشرقي

مهندس المشروع
م/ محمد حسن
الشرقي

مهندس المشروع
م/ محمد حسن
الشرقي

الشركة المساندة
م/ محمد حسن
الشرقي

الشركة المساندة
م/ محمد حسن
الشرقي