

رقم بند	نوع العمل	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق أجروا	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاء أو تم	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو عمز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب تحميل و نقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة	١١٣,٧	م	٣	٠	٠		٠		٠	براعى تطبيق شروط وفئات التعاقد العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة تجهيزات الموقع و المعدات متواجدة
٢	بالمتر المكعب رفع المخلفات و نقلها خارج حرم الطريق او المقالب العمومية	٧٧,٧٣	م	٣	٠	٠		٠		٠	
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكمير كسارات	٥٣٠,٢٧	م	٣	١٧٩٠	١٧٩٠		١٧٩٠		٩٤٩,١٨٣	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثائق التأمين متواجدة - التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم /م ^٢	٦٠,٣	م	٢	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠		٩٠٤,٥٠٠	
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	٣٢١,٢٧	م	٢	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠		٤,٨١٩,٠٥٠	
الإجمالي											
								٦,٦٧٢,٧٣٣,٣٠		٦,٦٧٢,٧٣٣,٣٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تدبراً في

الجهة المائلة
مهندس المشروع /
م/ مهدي جمال

تدبراً في: ٢٠٢٥ / /

الشركة المنفذة

محمود علي أحمد عبدالعال أبو شوشة
س. ق. ٧١٤٧٦
ب. ق. ٤٣١-٠١٧-٨٠٠

المحاسب:
عبدالله عبدالعال
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عبدالله حسين

يُدفع إلى المقاول مبلغ
نهائياً
ملاحظة الفئات
غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام المشروعات
م/ روماني أرميا ١٤٤٠

الاستقطاعات	
٣٣٣٦٣٦.٧	تأمين
١٦٠٥٤٥.٦٠	دمغات
٤٦١٠٠٠٠	معمل قنا
٦٤٥.٤٠	%١٤
٤٩٩٤٣٧.٧	جملة الاستقطاعات

٤٩



شركة تطوير البنية التحتية
م.م
٢٠١٩
٢٠٢٠

٦٦٧٢٧٣٣.٣٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
٦٦٧٢٧٣٣.٣	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (١٧٧-١٧٨)

٤٩٩٤٣٧.٧	الاستقطاعات
٦١٧٣٢٩٥.٦	الصافي