

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٧٠٥٧٠٧٠.٧٥ اجنيه قيمة فرق تعويضات عن مستخلصات عن الفتره من ٢٠٢٤/ ١ /٣١ الى ٢٠٢٤ /٥/ ١ اعمال تنفيذ تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/٢٢

عدد المرفقات ()

صور من المستخلص

استماره ٥٠ ع ح

يعتمد ...،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	
المنطقة الاولى المركزية	
قسم المحفوظات العامة	
رقم الصادر /	٢٦٢٢
عدد المرفقات /	٢٦٢٢
التاريخ	٢٠٢٥ / ٦ / ١
التوقيع /	

رقم : _____
الختم ذو التأريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

۱۰

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

(ب) الكاتب الموطر

الختم في التاريخ

المنطقة المركزية الأولى

رئيس المصلحة

علامة

۲.۱ فصل _____ سید

(١) اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الامادات

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠١ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(۱)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صف

(٤) قيد فى سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(5) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۶) استلمت

شیک

۲۱

فـ، _____ سنة ٢٠١

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات
شامل المدة من يناير 2024 الى مايو 2024

رقم البند	البند	الوحده	فترة تنفيذ الأعمال	شهر	رقم المستخلص الجاري	رقم مستخلص فروق الأسعار	اجمالي الكمية طبقا للمستخلصات حتى مايو 2024	اجمالي الكمية لكل شهر	فئة العنصر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا	م2	2024/02/01	2024/02/29	12	12	9,945.21	2,383.56	5.25	68.17%	8,530.59
			2024/03/01	2024/03/31	12	12		2,547.95	5.25	57.00%	7,624.73
			2024/04/01	2024/04/30	12	12		2,465.75	5.25	57.09%	7,390.42
			2024/05/01	2024/05/31	12	12		2,547.95	5.25	57.03%	7,628.74
2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية لمسافة نقل 500م	م3	2024/02/01	2024/02/29	12	12	828.77	198.63	24	68.17%	3,249.75
			2024/03/01	2024/03/31	12	12		212.33	24	57.00%	2,904.66
			2024/04/01	2024/04/30	12	12		205.48	24	57.09%	2,815.40
			2024/05/01	2024/05/31	12	12		212.33	24	57.03%	2,906.19
4	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو ارصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية	م3	2024/02/01	2024/02/29	12	12	69.62	16.68	82	68.17%	932.68
			2024/03/01	2024/03/31	12	12		17.84	82	57.00%	833.64
			2024/04/01	2024/04/30	12	12		17.26	82	57.09%	808.02
			2024/05/01	2024/05/31	12	12		17.84	82	57.03%	834.08
5	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحال في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع لمسافة 10 كم	م3	2024/02/01	2024/02/29	12	12	828.77	198.63	61	68.17%	8,259.78
			2024/03/01	2024/03/31	12	12		212.33	61	57.00%	7,382.67
			2024/04/01	2024/04/30	12	12		205.48	61	57.09%	7,155.80
			2024/05/01	2024/05/31	12	12		212.33	61	57.03%	7,386.56
7	أ - بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة أو أتربة مطابقة للمواصفات والسعر لايشمل قيمة المادة المحجرة والكراتات	م3	2024/02/01	2024/02/29	12	12	828.77	198.63	110.32	57.23%	12,540.74
			2024/03/01	2024/03/31	12	12		212.33	110.32	47.69%	11,170.96
			2024/04/01	2024/04/30	12	12		205.48	110.32	47.77%	10,828.74
			2024/05/01	2024/05/31	12	12		212.33	110.32	47.72%	11,177.99

عن الشركة المنفذه

عن استشاري الهيئة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام مشروعات
م/ محمد سعد

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

مدير المشروع

مدير المشروع
م/ بلي صلاح

مهندس المكتب الفني
م/ مصطفى جمال

الدولية للهندسة والمقاولات
مصر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ٩٩٢٦
كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس
التوقيع/ Pj 070

رئيس الاداره المركزيه

للمنطقه المركزيه الاولى



المحاسب /
المنطقة الاولى المركزية
مدير عام الشئون المالية /
م/ مصطفى عبد الجواد

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ إنشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
شامل المدة من يناير 2024 الى مايو 2024

رقم البند	البند	الوحده	فترة تنفيذ الأعمال	شهر	رقم المستخلص الجارى	رقم مستخلص فروق الأسعار	اجمالي الكميه طبقا للمستخلصات حتى مايو 2024	اجمالي الكمية لكل شهر	فئه العنصر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
8	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات	3م	2024/02/29 2024/03/01 2024/04/30 2024/05/01	فبراير مارس إبريل مايو	12 12 12 12	12	828.77	198.63 212.33 205.48 212.33	316.8 316.8 316.8 316.8	87.58% 74.42% 73.77% 73.69%	55,110.61 50,059.17 48,021.24 49,568.13
12	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل بمعدل 1.2 كجم/ م2 ترش فوق طبقة الأساس M.C.30 متوسط التظاير	2م	2024/02/29 2024/03/01 2024/04/30 2024/05/01	فبراير مارس إبريل مايو	12 12 12 12	12	2,039.60	488.83 522.54 505.68 522.54	33 33 33 33	40.77% 45.48% 45.54% 45.50%	6,576.75 7,842.51 7,599.53 7,845.95
15	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 المطابق للمواصفات	2م	2024/02/29 2024/03/01 2024/04/30 2024/05/01	فبراير مارس إبريل مايو	12 12 12 12	12	2,039.60	488.83 522.54 505.68 522.54	175.2 175.2 175.2 175.2	58.18% 59.55% 59.52% 59.46%	49,826.98 54,517.55 52,732.34 54,435.15
46	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بحمولة تصميمية 320 طن	م.ط	2024/01/31	يناير	11	11	72.08	72.08	3420	144.10%	355,247.47
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية 320 طن	م.ط	2024/01/31	يناير	11	11	67.23	67.23	6550	144.10%	634,543.48
51	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا المتماسكة وشديدة التماسك)	3م	2024/01/31 2024/02/01 2024/03/01 2024/04/01 2024/05/01	يناير فبراير مارس إبريل مايو	11 12 12 12 12	11	184.57	115.78 16.49 17.62 17.05 17.62	50 50 50 50 50	144.10% 149.81% 139.90% 127.20% 126.10%	8,342.17 1,234.91 1,232.75 1,084.68 1,111.15

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى



المحاسب /
المنطقة الاولى المركزية
مدير عام الشؤون المالية /
المصطفى عبد الجواد

عن الهيئة العامه للطرق و الكباري
(تم من مراجعه البيانات فقط)

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

ي.ر

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

م.س


عن استشاري الهيئة

مدير المشروع
م/ وائل محمود



عن الشركه المنفذه

مهندس المكتب الفني
م/ مصطفى جمال



مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ إنشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات
شامل المدة من يناير 2024 الى مايو 2024

رقم البند	البند	الوحدة	فترة تنفيذ الأعمال	شهر	رقم المستخلص الجارى	رقم مستخلص فروق الأسعار	اجمالي الكميه طبقا للمستخلصات حتى مايو 2024	اجمالي الكميه لكل شهر	فئه العنصر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
54	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية من خارج الموقع بمعرفة المقاول للإساسات وحول جسم الكوبري	م.ط	2024/02/29	2024/02/01	12	12	824.62	197.64	145	149.81%	42,931.60
			2024/03/31	2024/03/01	12	12		211.27	145	139.90%	42,856.59
			2024/04/30	2024/04/01	12	12		204.45	145	127.20%	37,709.14
			2024/05/31	2024/05/01	12	12		211.27	145	126.10%	38,629.14
	علاوة مسافة النقل 1.40 جنيه تزيد عن 10 كم طبقا للمحضر بتاريخ 31/1/2024 (42.5 كم)	م.ط	2024/02/29	2024/02/01	12	12	1657.53	397.26	45.5	149.81%	27,078.67
			2024/03/31	2024/03/01	12	12		424.66	45.5	139.90%	27,031.36
			2024/04/30	2024/04/01	12	12		410.96	45.5	127.20%	23,784.66
			2024/05/31	2024/05/01	12	12		424.66	45.5	126.10%	24,364.94
56	بالمتر المكعب خرسانة عادية للإساسات والبلاطات الانتقالية	3م	2024/01/31	2024/01/01	11	11	1.49	1.49	1765	144.10%	3,799.73
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للإساسات والبلاطات الانتقالية	3م	2024/01/31	2024/01/01	11	11	79.78	35.86	2480	144.10%	128,135.80
			2024/02/29	2024/02/01	12	12		10.53	2480	149.81%	39,112.31
			2024/03/31	2024/03/01	12	12		11.25	2480	139.90%	39,043.98
			2024/04/30	2024/04/01	12	12		10.89	2480	127.20%	34,354.45
			2024/05/31	2024/05/01	12	12		11.25	2480	126.10%	35,192.61
58	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات	3م	2024/01/31	2024/01/01	11	11	36.23	36.23	3100	144.10%	161,838.19
60	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب	3م	2024/01/31	2024/01/01	11	11	14.94	14.94	4105	144.10%	88,373.23
63	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستاتها	3م	2024/01/31	2024/01/01	11	11	194.96	194.96	3350	144.10%	941,158.77
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة	3م	2024/01/31	2024/01/01	11	11	108.63	10.83	2970	144.10%	46,355.58
			2024/02/29	2024/02/01	12	12		23.44	2970	149.81%	104,285.61
			2024/03/31	2024/03/01	12	12		25.05	2970	139.90%	104,103.42
			2024/04/30	2024/04/01	12	12		24.25	2970	127.20%	91,599.68
			2024/05/31	2024/05/01	12	12		25.05	2970	126.10%	93,834.46

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى
م/ طارق يوسف الجزار

المحاسب /
مدير عام الشؤون المالية /
م/ مصطفى عبد الجواد

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

عن الهيئة العامه للطرق والكباري
(تمت مراجعه الكميات فقط)

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

عن استشاري الهيئة

مدير المشروع
م/ وائل محمود

عن الشركه المنفذه

مدير المشروع
م/ بيبي صلاح

مهندس المكتب الفني
م/ مصطفى جمال

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
مصر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ٩٩٢٦
كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس
التوقيع / PJ-070

مهندس استشاري
Dr. Amer Ali Abdel Rahman

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات
شامل المدة من يناير 2024 الى مايو 2024

رقم البند	البند	الوحده	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	رقم المستخلص الجارى	رقم مستخلص فروق الأسعار	اجمالي الكميه طبقا للمستخلصات حتى مايو 2024	اجمالي الكميه لكل شهر	فئه العنصر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
65	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه للبلاطات العلويه اعلي الكمرات سابقه الصب اجهاد 450 كجم/سم2	م3	2024/01/01	2024/01/31	يناير	11	11	24.65	24.65	2590	144.10%	92,000.73
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	2024/01/01	2024/01/31	يناير	11	11	321.83	152.76	29000	144.10%	6,383,647.36
			2024/02/01	2024/02/29	فبراير	12	12		40.52	29000	149.81%	1,760,411.15
			2024/03/01	2024/03/31	مارس	12	12		43.32	29000	139.90%	1,757,335.64
			2024/04/01	2024/04/30	إبريل	12	12		41.92	29000	127.20%	1,546,264.11
			2024/05/01	2024/05/31	مايو	12	12		43.32	29000	126.10%	1,583,988.74
68	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد للأساسات	م2	2024/02/01	2024/02/29	فبراير	12	12	542.01	129.90	55	149.81%	10,703.51
			2024/03/01	2024/03/31	مارس	12	12		138.86	55	139.90%	10,684.81
			2024/04/01	2024/04/30	إبريل	12	12		134.38	55	127.20%	9,401.47
			2024/05/01	2024/05/31	مايو	12	12		138.86	55	126.10%	9,630.84
69	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكرينة ذات اساس اكريليك Anticarbonation لعزل جسم الكوبري	م2	2024/02/01	2024/02/29	فبراير	12	12	389.52	93.36	105	149.81%	14,684.97
			2024/03/01	2024/03/31	مارس	12	12		99.79	105	139.90%	14,659.32
			2024/04/01	2024/04/30	إبريل	12	12		96.58	105	127.20%	12,898.60
			2024/05/01	2024/05/31	مايو	12	12		99.79	105	126.10%	13,213.45
73	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بتريه من السن والرمل بنسبه (1:2) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن 25 سم بعد الدمك .	م3	2024/01/01	2024/01/31	يناير	11	11	224.95	45.94	300	144.10%	19,859.76
			2024/02/01	2024/02/29	فبراير	12	12		42.90	300	149.81%	19,282.39
			2024/03/01	2024/03/31	مارس	12	12		45.86	300	139.90%	19,248.71
			2024/04/01	2024/04/30	إبريل	12	12		44.38	300	127.20%	16,936.77
			2024/05/01	2024/05/31	مايو	12	12		45.86	300	126.10%	17,349.98
إجمالي المستخلص												
17,057,070.75												

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى
طارق يوسف الجزار

المختص
مدير عام الشؤون المالية
أ/ مصطفى عبد الجواد

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

عن استشاري الهيئة
مدير المشروع
م/ وائل محمود

مهندس المكتب الفني
م/ مصطفى جمال

مدير المشروع
م/ بيلى صلاح

مهندس المكتب الفني
م/ مصطفى جمال

إيدكس الدولية للهندسة والمقاولات
مكتب الاستشارات الهندسية والبناء ٢٢٦
كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس
التوقيع
PJ-070