



عن صلبة : إستهة أعمال الجسر الترابي والأصعل الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / فوس)
لتتفيذ المسافة من الكم ٥٦٥+٩٦٠ الى الكم ٥٦٧+٦٠٠ بطول ١,٦٤ كم

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٨ / ٠٦ / ٢٠٢٤

تتفيذ شركة / التوحيد للمقاولات السعودية

٥٦٧+٦٠٠ الى ٥٦٥+٩٦٠

لطاق الشركة:



التاريخ : ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٢٧
العدد رقم : (٢٠٢٤/٠٢٣/١٢٢٢)

رقم بند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل المزمع (أفراد)	كمية مقدار الأصل	كمية قيمة الأصل التي تحت	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
						فروش / جنيه	فروش / جنيه	فروش / جنيه	
١	بمقتضى المسحج أصعل تطوير الموقع من التجهيز والمزروعات والمقلفات والتي يستمر لها تنفيذ باستخدام (التحريك الشويز) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية قليلا وقتد بقلل التطوير وإزالة الحشور بقلل أهال عن ٣-٥ سم وتخلص منها بالمطبخ الحصرية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر. تمهيدا لأصعل فرامق الصلص لكلل حردو المشروع طبقا للشروط والوصفات وتعليمات المهندس المشرف. حطارة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زقطة .	3064	م٢	٢م	0	جاري ٢	0	0	مكتب جهز الاشرفاء والاستشاري متواجده مسورل تامين سلامة المرور متواجده
١	حصر في بنتر ٢٠٢٣	11	م٢	3064	0	جاري ٢	0	0	
١	حصر في مايو ٢٠٢٣ طبقا للمقوضة	12.3	م٢	0	3064	جاري ٢	0	37687.20	
3	أصعل تصعل وتزويده ونقل كربة مسطحة لتوصفصات وتكليفها باستخدام أكت التسوية بمسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسورب (2 متر) أصعل مسورب القرمه وبمسك لا يزيد عن ١٠ سم أصعل من مسورب (٢٠ متر) من مسورب القرمه استكمال مسورب التسويص لتكليف الحصر والانتقال (نسبة أصعل تكليفها حتى ٢٠%) ورشها بكمياء الاصصاء التوصل إلى نسبة القرمه المتكررة والمسد الحدة بكمياء أصعل التوصل إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبقا لتسويص التسويصية والطاغات الحصرية التسويصية والرسومات التسويصية المستخدمة وأخذ جميع مشكلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لتطويع والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حدة حطب جهز الاشرفاء زقطة نسبة الحسد عن ٢٥% حسب زقطة ١ جنيه على زقطة نسبة الحسد لكل ١ كم. مسطحة تتقل حتى ٢ كم و يتم اصطب حطارة ١,١ جنيه لكل كم بمزقطة او الصلص و تصطب ١,٥ جنيه لكل كم أصعل من ٢٠٢٣/٥/١١. حصر بقلل أصعل تسويصت و تخطيط والمشارف ونقل لموقع الحسل حتى مسطحة ٢ كم. و البند ٢ بقلل قيمة الحصرية.	162548.48	م٣	٣م	0	جاري ٢	0	0	مكتب جهز الاشرفاء والاستشاري متواجده
3	حصر في بنتر ٢٠٢٣	60	م٣	40850	0	جاري ٢	0	0	
3	حصر في مايو ٢٠٢٣ طبقا للمقوضة	67.2	م٣	0	48677	جاري ٢	0	3271094.40	
3-1-1	حطارة سوار ١,٢ جنيه كم لمصبات الترم المسطحة لكفاء من ٢٠٢٤-٥-٠١	1.9	م٣	40850	0	جاري ٢	0	0	
3-2	علاوة مسطحة نقل ١,٤٥ كم فلاكم-٢ كم ابتداءا من ٢٠٢٤-٥-٠١	2.175	م٣	21854	30377	جاري ٢	0	66069.98	مكتب جهز الاشرفاء والاستشاري متواجده
	الإجمالي							3374851.58	المستمرات والصمات متواجده
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							3374851.58	
	إجمالي قيمة الاستقطاعات							0	
	إجمالي قيمة الأصعل بعد الاستقطاعات							3374851.58	
	ما سبق صرفه مستخلص جاري (١)							2609851.45	
	إجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)							765000.13	

الحقول بترقة التوحيد لتفولات حصرية

توقيع:

تحريرا في / / ٢٠٢٤ بقلل تطويع مباع

تحريرا في / / ٢٠٢٤ بقلل تطويع مباع

لر بصفة ذلك

عن استشاري الصلص (smart design):

توقيع:

عن استشاري سيمسترا (SYSTRA):

توقيع:

عن الهيئة العامة للطرق والكباري:

توقيع:

عن الهيئة العامة للطرق والكباري: