

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٢ / ١ / ١٥

**السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر
{ القطاع الأول } أتجاه سان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى
من المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمباني بالمستخلص رقم { ١١ }
شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥ / ١ / ٣٠ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠

مرفقات عدد :- { ٣ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



م.س

م.س



مصلحة: مصلحة الجمارك للجمهورية العربية

قسم: قسم الجمارك

المبلغ المستحق إلى: شركة الجمارك للإستشارات

الطلبات طيه، أو: الطلب

بموجب: الطلب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في:

شيك على الخارج: صاحب الحق أو:


يسحب باسم: شركة الجمارك للإستشارات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

رقم: ٢٠٢٤٩٢٤

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٤

الجملة: ٢٠٢٤٩٢٤




تقيد في السجل برقم:

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	نصل	بند
	٢٠٢٤٩٢٤					
	إجمالي الأصل					
	قرش	جنيه				
	بيانات الاستقطاعات					
	دفعة توقيع	إضافي	عادي			
	قرش	قرش	جنيه			
	رسم الدفعة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: الإمضاء:
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء:
- جناري: بتاريخ
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٣٠٢٠٢٤ س ٢٠٢٤

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): إمضاء الكاتب المنوط:(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاء موظفي الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب رقم: إمضاء الكاتب المنوط:(٤) قيد في سجل تحت رقم: إمضاء الكاتب المنوط:(٥) أدرج في كشف الشيكات: إمضاء الكاتب المنوط:(٦) استلمت الشيك: إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

عنبة / رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الأول بطول ٥ كم (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مبادرة حياة كريمة

تاريخ الفحص الثاني في شهر الإنشاء الميعاد		٢٠٢١/١/١٣	
عناصر لتقدير القيمة المضافة	الارقام القياسية للاسعار عند شهر الإنشاء (٢٠٢١)	الارقام القياسية للاسعار عند تطبيق الأصل نوفمبر ٢٠٢٥	الارقام القياسية للاسعار عند تطبيق الأصل نوفمبر ٢٠٢٥
المبني على	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١
الاستثمار	١٦١,٦	٥٣١,٩	٥٣١,٩
المواد	٣٢٣,٧	٦٢٠,١	٦٢٠,١

رقم المستخلص	ج ١١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٥/١/٣٠

رقم	نوع	تاريخ	سعر البيع	الكمية المباعة	قيمة الاعمال	الاسمنت	الفترة من إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند امر الاستناد (أكتوبر ٢٠٢١)	المعاملات × نسبة التغير	الارقام القياسية للأسعار عند تلقيه الأعمال	المعاملات × نسب التغير	اجمعي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
																قيمة الخصم × اجمالي (المعاملات × نسب التغير)
٦	اعمال توريد وتشغيل طبقة اسفل مع التفريش والتشطيب	٣م	٣٨٥	١٧٠,٠٠٠	٦٥٤٥٠٠	سولار	٢٠٢٤/١٢/١٦	٢٠٢٤/١٢/١٦	١٦	%٣٤,٧٨	%١٥	٣٢٣,٧	٦٢٠,١	٠,١٣٧٣٥	٠,١٣٧٣٥	٣١٢٦٧,٩
٧	اعمال تشاء طبقة تشريب	٢م	٢٧,٧٥	٧٧١,٠٠٠	٢١٣٩٥٢,٥	سولار	٢٠٢٤/١٢/١٦	٢٠٢٤/١٢/١٦	١٦	%٣٤,٧٨	%٦٥	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١	٠,٩٥٧٦٤	٠,٩٥٧٦٤	٧١٢٦٦,٢
٨	اعمال تشاء طبقة رقيقة بسمك ٦سم	٢م	١٤٣	٤٠٠٠,٠٠٠	٥٧٢٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/١٢/١٦	٢٠٢٤/١٢/١٦	١٦	%٣٤,٧٨	%٥٥	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١	٠,٩١٥٧	٠,٩١٥٧	١٦١٢١٧,٣
٩	اعمال تشاء طبقة لصق	٢م	٩,٢٥	٩١٠,٠٠٠	٨٤١٧٥	سولار	٢٠٢٤/١٢/١٦	٢٠٢٤/١٢/١٦	١٦	%٣٤,٧٨	%٦٥	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١	٠,٩٥٧٦٤	٠,٩٥٧٦٤	٥٢٥٧٩,٥
١٠	اعمال تشاء طبقة سطحية بسمك ٥سم	٢م	١٣٧	٩١٠,٠٠٠	١٢٤٦٧٠٠	سولار	٢٠٢٤/١٢/١٦	٢٠٢٤/١٢/١٦	١٦	%٣٤,٧٨	%١٠	٣٢٣,٧	٦٢٠,١	٠,٩١٥٧	٠,٩١٥٧	٣٩٧٠,٦
الاجمالي																
٢٠,٤٢٩٤٣,٢١																

مهندس التجارة

مهندس الهيئة

بعد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوی سامی صالح



الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

مستخلص رقم { ١١ } جارى
عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر { القطاع الأول } أتجاه سان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية
محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

إدارة العقود رقم ٥٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ١ / ٣٠

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٧	-	٣م	٤٨٥	-	٤٨٥	جارى	٨٢٤٥	-	-	-	٨٢٤٥	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٨٠	-	٣م	٥١٢٠	-	٥١٢٠	جارى	٤٠٩٦٠٠	-	-	-	٤٠٩٦٠٠	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	٥	-	٢م	٩٨٠٠	-	٩٨٠٠	جارى	٤٩٠٠٠	-	-	-	٤٩٠٠٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٨٥	-	٣م	١٣٣٠٠	١٧٠٠	١٥٠٠٠	جارى	٥٧٧٥٠٠٠	-	-	-	٥٧٧٥٠٠٠	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب برام	٢٧	٧٥	٢م	٣٩٤٤٠	٧٧١٠	٤٧١٥٠	جارى	١٣٠٨٤١٢	-	-	-	١٣٠٨٤١٢	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٤٣	-	٢م	٣٩٤٤٠	٤٠٠٠	٤٣٤٤٠	جارى	٦٢٠١٩٢٠	٥٠	١٠٠٠٠	-	٦٢٠١٩٢٠	٥٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال إنشاء طبقة لصق	٩	٢٥	٢م	١٨١٠٠	٩١٠٠	٢٧٢٠٠	جارى	٢٥١٦٠٠	-	-	-	٢٥١٦٠٠	-	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٣٧	-	٢م	١٨١٠٠	٩١٠٠	٢٧٢٠٠	جارى	٣٧٢٦٤٠٠	-	١٠٠٠٠	-	٣٧٢٦٤٠٠	-	والتحذيرية .
	الكارتات							الإجمالى	١٧٧٤٠١٧٧	٥٠	٢٠٠٠٠	-	١٧٧٢٠١٧٧	٥٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٣م	١٣٣٠٠	١٧٠٠	١٥٠٠٠	جارى	٣٧٥٠٠٠	-	-	-	٣٧٥٠٠٠	-	٨- التقارير متواجدة .
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	٢م	٣٩٤٤٠	٤٠٠٠	٤٣٤٤٠	جارى	١٣٠٣٢٠	-	-	-	١٣٠٣٢٠	-	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	٢م	١٨١٠٠	٩١٠٠	٢٧٢٠٠	جارى	٨١٦٠٠	-	-	-	٨١٦٠٠	-	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
	إجمالى الكارتات							إجمالى الكارتات	٥٨٦٩٢٠	-	-	-	٥٠٥١٢٠	-	١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة .
															١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧) رابطة لحين ورود تقارير المعمل .
															١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٩) سطحية لحين ورود تقارير المعمل .
															١٤- مهندس العملية
															الاسم
															التوقيع
															١٨٣٠٧٠٩٧ ٥٠ ٢٠٠٠٠ - ١٨٣٢٧٠٩٧ ٥٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٥٤٦٨٩٧٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٨٣٨١٢٧,٥٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
التوقيع

مهندس الشركة الاسم
التوقيع

تحريراً فى سنة
رؤس فوجد على صحة سنة
أقر بصحة ذلك

