

**السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٢ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان
الحجر { القطاع الأول } أتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى
من المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٥٠٩ .
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

**برجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافائنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .**

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.

عدد { } حصر الأعمال

عدد { } معمل المنطقة

عدد { } كتاب المحملات

عدد { } مقايضة معدلة

الإدارة المركزية

سوى سامى صالح



م
الكاتب



مصلحة: مصلحة التأمينات الاجتماعية

قسم: قسم التأمينات الاجتماعية

المبلغ المستحق إلى: شركة التأمينات الاجتماعية

بموجب: الطلبات طيه، أو: لحقوق

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في: صاحب الحق أو: سحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

رقم: ١٤٧٤٢

الحتم ذو التاريخ: ١٤٧٤٢

الجملة: ١٤٧٤٢



تقيد في السجل برقم: ١٤٧٤٢

(ب) الكاتب المنوط

الحتم ذو التاريخ: ١٤٧٤٢

الرقم: ١٤٧٤٢

نوع الخصم: بند

بيانات: شركة التأمينات الاجتماعية

إجمالي الأصل: ١٤٧٤٢

بيانات الاستقطاعات: ١٤٧٤٢

رسم الدفعة: ١٤٧٤٢

صافي القيمة المطلوب صرفها: ١٤٧٤٢

علامة: ١٤٧٤٢

في سنة: ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: ١٤٧٤٢

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: ١٤٧٤٢

جاري: ١٤٧٤٢

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: ١٤٧٤٢

الإيرادات: ١٤٧٤٢

توقيع الكاتب المنوط بالسجل: ١٤٧٤٢

روجع في سنة: ٢٠٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة): ١٤٧٤٢

شيك: ١٤٧٤٢

إذن صرف: ١٤٧٤٢

مدير أو رئيس الحسابات: ١٤٧٤٢

وكيل الحسابات: ١٤٧٤٢

في سنة: ٢٠٢

علامة: ١٤٧٤٢

في سنة: ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: ١٤٧٤٢

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: ١٤٧٤٢

جاري: ١٤٧٤٢

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: ١٤٧٤٢

الإيرادات: ١٤٧٤٢

توقيع الكاتب المنوط بالسجل: ١٤٧٤٢

روجع في سنة: ٢٠٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة): ١٤٧٤٢

شيك: ١٤٧٤٢

إذن صرف: ١٤٧٤٢

مدير أو رئيس الحسابات: ١٤٧٤٢

وكيل الحسابات: ١٤٧٤٢

في سنة: ٢٠٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح.»): ١٤٧٤٢

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: ١٤٧٤٢

إمضاءات موظفي الشطب: ١٤٧٤٢

(٣) سحب: ١٤٧٤٢

الحتم ذو التاريخ: ١٤٧٤٢

(٤) قيد في سجل: ١٤٧٤٢

(٥) أدرج في كشف: ١٤٧٤٢

(٦) استلمت: ١٤٧٤٢

في سنة: ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير: ١٤٧٤٢

الهيئة العامة للطرق والكبارى
إدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر { القطاع الأول } أتجاه سان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية
محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمة

إدارة العقود رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٥٠٩ بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٥ / ١٥

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارية أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	-	١٧	٤٨٥	—	٤٨٥	جارى	—	٨٢٤٥	-	—	-	٨٢٤٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة	-	٨٠	٥١٢٠	—	٥١٢٠	جارى	—	٤٠٩٦٠٠	-	—	-	٤٠٩٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد
٤	أعمال تظهير للموقع من الأشجار والمزروعات	-	٥	٩٨٠٠	—	٩٨٠٠	جارى	—	٤٩٠٠٠	-	—	-	٤٩٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٨٥	١٥٠٠٠	٣٥٠	١٥٣٥٠	جارى	—	٥٩٠٩٧٥٠	-	—	-	٥٩٠٩٧٥٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٧٥	٢٧	٤٧١٥٠	٨٥٠	٤٨٠٠٠	جارى	—	١٣٣٢٠٠٠	-	—	-	١٣٣٢٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٣	٤٣٤٤٠	٤٢٠٠	٤٧٦٤٠	جارى	—	٦٨١٢٥٢٠	-	١٠٠٠٠	-	٦٨٠٢٥٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال إنشاء طبقة لصق	٢٥	٩	٢٧٢٠٠	٤٦٥٠	٣١٨٥٠	جارى	٥٠	٢٩٤٦١٢	-	—	-	٢٩٤٦١٢	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	١٣٧	٢٧٢٠٠	٤٦٥٠	٣١٨٥٠	جارى	٥٠	٤٣٦٣٤٥٠	-	١٠٠٠٠	-	٤٣٥٣٤٥٠	١٠- والتحذيرية
	إجمالي الكارتات						الإجمالي	٥٠	١٩١٧٩١٧٧	-	٢٠٠٠٠	-	١٩١٥٩١٧٧	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	١٥٠٠٠	٣٥٠	١٥٣٥٠	جارى	—	٣٨٣٧٥٠	-	—	-	٣٨٣٧٥٠	٨- التقارير متواجدة
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٤٣٤٤٠	٤٢٠٠	٤٧٦٤٠	جارى	—	١٤٢٩٢٠	-	—	-	١٤٢٩٢٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	٣	٢٧٢٠٠	٤٦٥٠	٣١٨٥٠	جارى	—	٩٥٥٥٠	-	—	-	٩٥٥٥٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال
	إجمالي الكارتات						إجمالي الكارتات	—	٦٢٢٢٢٠	-	—	-	٦٢٢٢٢٠	١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة
														١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠٠ جنيه على البند رقم (٧) رابطة لحين ورود تقارير المعمل
														١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠٠ جنيه على البند رقم (٩) سطحية لحين ورود تقارير المعمل
														١٤-
														مهندس العملية
														الاسم
														التوقيع
														١٩٧٨١٣٩٧ ٥٠ ٢٠٠٠٠ - ١٩٨٠١٣٩٧ ٥٠
														الإجمالي العام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٨٣٠٧٠٩٧,٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٤٧٤٣٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الاسم

التوقيع

مدير الأعمال الاسم

التوقيع

مهندس الشركة الاسم

التوقيع

أقر بحة ذلك

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

تحريراً فى

