



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٤٣ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنناح القطاع الثالث بطول ٣.٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

يرجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافقنا برقم ولاريح السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح

عدد { ١ } معمل المنطقة

عدد { ٦٣ } حصر للأعمال

عدد { ١ } كتاب المحملات

عدد (٢٩) جوايز مركات

عدد (٦٦) مقاييس مدمج

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



أصدي
م. ع. ح



جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : إدارة العامة للمصارف والمصارف
قسم : المصارف
المبلغ المستحق إلى : مصرف التعمير والتطوير العقاري
بموجب : الطلبات طيه ، أو : المصارف

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : صاحب
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	قشه
		٥٢٥٩٧٥
الجملة		٥٢٥٩٧٥

رقم : _____
الختم ذو التاريخ : _____
رئيس المصارف : _____
٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات	نوع الخصم				
	بند	نقل	فرع	قسم	قشه	٥٢٥٩٧٥
	إجمالي الأجل					
	بيانات الاستقطاعات					
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدفعة	صافي القيمة المطلوب صرفها	
	قرشه	قرشه	قرشه	قرشه		

الختم ذو التاريخ

روجح

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات : _____
بتاريخ : _____
الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ : _____
(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____
توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
روجح في سنة ٢٠٢ : _____
(علامات المراجع ورئيس المصلحة) : _____
يعتمد سحب : _____
إذن صرف : _____

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

عن عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنناح القطاع الثالث بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية
مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم { ٤ } جاری
بتاریخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٤

العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣١٠

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		٣م	٢م	١م	م.ط	عدد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه										قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٤٠	١٠٢	٣م	٣٠٠٠	—	—	—	٣٠٠٠	٣٠٠٠	—	جاري	—	٣٠٧٢٠٠	—	—	—	٣٠٧٢٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٦	توريد وصب خرسانة عادية لحماية الواسير	—	١٥٥٦	٣م	١٤٥	—	—	—	١٤٥	١٤٥	—	جاري	—	٢٢٥٦٢٠	—	—	—	٢٢٥٦٢٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٨	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	—	٦٥	٣م	٤١٠٠	—	—	—	٤١٠٠	٤١٠٠	—	جاري	—	٢٦٦٥٠٠	—	—	—	٢٦٦٥٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٩	أعمال إزالة مخلفات بجميع أنواعها	٤٠	٥٨	٣م	٦٥٠	—	—	—	٦٥٠	٦٥٠	—	جاري	—	٣٧٩٦٠	—	—	—	٣٧٩٦٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
١٠	توريد وتوضيب ورص صلب التسليح	—	٤٦٠٠٠	طن	٤	—	—	—	٤	٤	—	جاري	—	١٨٤٠٠٠	—	—	—	١٨٤٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٤٠	٢١٨	٣م	١٨٠٠	—	—	—	١٨٠٠	١٨٠٠	—	جاري	—	٣٩٣١٢٠	—	—	—	٣٩٣١٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٣	أعمال توريد ولرش طبقة أساس	—	٤٦١	٣م	١٢٥٠٠	—	—	—	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	—	جاري	—	٥٧٦٢٥٠٠	—	—	—	٥٧٦٢٥٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة بالاستخلص .
١٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٥٠	٣١	٢م	٣١٣٠٠	١٣٠٠	—	—	٣١٣٠٠	٣٢٦٠٠	١٣٠٠	جاري	—	١٠٢٦٩٠٠	—	—	—	١٠٢٦٩٠٠	٨- التقارير متواجدة .
١٥	أعمال إنشاء طبقة لصق	٧٥	١٠	٢م	٣٠٩٠٠	١٦٠٠	—	—	٣٠٩٠٠	٣٢٥٠٠	١٦٠٠	جاري	—	٣٤٩٣٧٥	—	—	—	٣٤٩٣٧٥	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٦	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢٥	١٦٦	٢م	٣١٣٠٠	١٣٠٠	—	—	٣١٣٠٠	٣٢٦٠٠	١٣٠٠	جاري	—	٥٤١٩٧٥٠	—	—	—	٥٤١٩٧٥٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
١٧	أعمال إنشاء طبقة سطحية ٥ سم	٢٥	١٦١	٢م	٣٠٩٠٠	١٦٠٠	—	—	٣٠٩٠٠	٣٢٥٠٠	١٦٠٠	جاري	—	٥٢٢٥٦٢٥	١٥٠٠٠	—	—	٥٢٢٥٦٢٥	١١- السيارة متواجدة من بدء العمل بالمنطقة حتى البدء من ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠ و متواجدة بإدارة الركبات
٢٠	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٦٠	٥٥٧	م.ط	٣٠	—	—	—	٣٠	٣٠	—	جاري	—	١٦٧٢٨	—	—	—	١٦٧٢٨	بدء من ٢٠٢٣ / ١٠ / ١ .
٢٧	أعمال توريد وتركيب مواسير PVC	—	٥٠٠	م.ط	٢٠	—	—	—	٢٠	٢٠	—	جاري	—	١٠٠٠٠	—	—	—	١٠٠٠٠	١٢- حجز مبلغ ١٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (١٧) سطحية لحيت ورود باقي التجارب .
٢٨	أعمال توريد وتركيب بلاعات مطر	—	٤٥٠٠	عدد	٥	—	—	—	٥	٥	—	جاري	—	٢٢٥٠٠	—	—	—	٢٢٥٠٠	مهندس العملية
٢٩	أعمال رفع وخفض مطابق	—	٤٧٥	عدد	٣	—	—	—	٣	٣	—	جاري	—	١٤٢٥	—	—	—	١٤٢٥	التوقيع
٣١	أعمال توريد وتركيب غطاء GRP	—	٣٦٠٠	عدد	٢	—	—	—	٢	٢	—	جاري	—	٧٢٠٠	—	—	—	٧٢٠٠	الأسم
	الإجمالي										١٩٢٧١٤٠٣	—	—	١٥٠٠٠	—	—	—	١٩٢٥٦٤٠٣	١٣- مهندس العملية
	الكارتات																		
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	—	١٣	٣م	١٨٠٠	—	—	—	١٨٠٠	١٨٠٠	—	جاري	—	٢٣٤٠٠	—	—	—	٢٣٤٠٠	١٤- مهندس العملية
٢	أعمال توريد ولرش طبقة أساس	—	٢٥	٣م	١٢٥٠٠	—	—	—	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	—	جاري	—	٣١٢٥٠٠	—	—	—	٣١٢٥٠٠	١٥- مهندس العملية
٣	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	—	٣	٢م	٣١٣٠٠	١٣٠٠	—	—	٣١٣٠٠	٣٢٦٠٠	١٣٠٠	جاري	—	٩٧٨٠٠	—	—	—	٩٧٨٠٠	١٦- مهندس العملية
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	—	٣	٢م	٣٠٩٠٠	١٦٠٠	—	—	٣٠٩٠٠	٣٢٥٠٠	١٦٠٠	جاري	—	٩٧٥٠٠	—	—	—	٩٧٥٠٠	١٧- مهندس العملية
	إجمالي الكارتات										٥٣١٢٠٠	—	—	٥٣١٢٠٠	—	—	—	٥٣١٢٠٠	١٨- مهندس العملية
	الإجمالي العام										١٩٨٠٢٦٠٣	—	—	١٥٠٠٠	—	—	—	١٩٧٨٧٦٠٣	١٩- مهندس العملية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٩٢٥١٦٢٨,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

يُدفع إلى الماويل مبلغ : ٥٣٥٩٧٥,٠٠ جنيهه على الحساب

نہایت

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط اعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم
التوقيع
مدير الأعمال الاسم
التوقيع
مهندس الشركة الاسم
التوقيع

سنة	تحريراً في
روجع فوجد على صحة	
سنة	تحريراً في
أقر بصحة ذلك	

رئيس الإدارة المركزية

شوق الملک
مهندس
۱۵۱
ملوئی سامی صالح

اسم العملية : رفع كفاءة طريق المنصورة / طناح القطاع الثالث بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملاحقات) رقم التصديق : القيمة
نوع الميزانية : فرع بند حذف

بند الميزانية : نوع الميزانية													
قرش	جنيه	بيان المتصرف من المقاول											
رقم الإستمارة	بتحويل رقم تاريخ	قيمة التحويل تاريخ الميزانية	إستقطاعات		جمله الإستقطاعات	قرش	جنيه	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن	قرش	جنيه	١٩٧٨٧٦٠٣	-	
			جنيه	قرش									
								٥ % ضمان أعمال	٢٦٧٩٨	٧٥		محجوز	
								تمفغات	١٢٦١٧	٠٣		مصرح بصرفه	
								١ % أرباح تجارية	٥٣٥٩	٧٥		سابق صرفه	١٩٢٥١٦٢٨
								إيراد تجارب معمل المنطقة	٢٢٤١	٨٥		مستحق صرفه	٥٣٥٩٧٥
												قرش	
												جنيه	
												الأستقطاعات	
												رسوم دمغة اصل	
												رسوم دمغة إضافي	
												أمانات	
												إيرادات	

تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء

بأن المبلغ معلق بالأمانات بتاريخ إمضاء

تقيد في سجل رقم ٥٥ ج.ع برقم

تحريراً في سنة

علامات الكتاب المنوطين

سحب يعتمد شيك إن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريراً في سنة

ختم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

رقم

شيك

إذن صرف

تحت رقم

رقم التقيد في السجل

(رقم التقيد وعلامة كتاب الشطب)

وأدرج في كشف الحوالات رقم

وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنني تسلمت

تسلمت التحويلة رقم

جمله المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

سنة بتاريخ المدفوع الآن بالتحويل رقم

الأستقطاعات

قرش جنيه

قرش جنيه

رسم دفعة أولى

رسم دفعة إضافية

أمانات

إيرادات

جمله

جمله

جمله

جمله

جمله

جمله

جمله

جمله

جمله

جمله