

عملية تنفيذ انشاء محور الفشن على النيل فى المسافة من
بخصوص :- الطريق الصحراوي الشرقى حتى الطريق الزراعى الغربى
بطول ٨,٦٥ كم عدا اعمال الاتربة فى المسافة من الطريق

تنفيذ :- الشركة شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
عقد رقم :- العقد رقم (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (١٤) عن العمليه عاليه من اصلين
وثلاثه صور
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفى :- ٢٠٢٤/٠٧/٣٠

مرفقات : ()

اصلين المستخلص + عد ٢ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

مستخلص أعمال رقم : (١٤) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكبارى :											
١-١	بالمتر الطولى اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٣٠ متر عند كل محور من الكباري والاتفاق (جسات البر)	م.ط	٣٣٥	١٧٣٠	١٧٢٨	٠	١٧٢٨	جارى	٥٧٨٨٨٠	٠	٥٧٨٨٨٠	١- المهندسون متواجدون
١-١ ب	بالمتر الطولى اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٥٠ م أسفل القاع لمحاور البواكي الملاحية وبعمق لا يقل عن ٣٥ م أسفل القاع لباقي محاور النيل (جسات النيل والمجاري المائية)	م.ط	١,٢٠٠	٤٥٠	٣٧١.٥٠	٠	٣٧١.٥٠	جارى	٤٤٥٨٠٠	٠	٤٤٥٨٠٠	٢- المشرفون متواجدون
١-٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ٢,٠٠ متر وإجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م.ط	١١,٠٠٠	٩٠٠	٨٨٩	٠	٨٨٩	جارى	٩٧٧٩.٠٠	٠	٩٧٧٩.٠٠	٣- استراحة الموقع متواجدة
١-٢ ب	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ١,٥ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م.ط	٧,٠٠٠	١٩٠٠	١٨٩٤	٠	١٨٩٤	جارى	١٣٢٥٨٠٠٠	٠	١٣٢٥٨٠٠٠	٤- سيارة نقل العينات متواجدة
٢-٢ ج	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل والمجاري المائية قطر ١,٠٠ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م.ط	٤,٢٠٠	١٢١٠	١٢٠٧	٠	١٢٠٧	جارى	٥٠٦٩٤٠٠	٠	٥٠٦٩٤٠٠	٤- عدد ٢ لوحة تعريف بالمشروع متواجدة
١-٣	شرح البند السابق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر قطر ١ م	م.ط	٣,٠٠٠	١١٥٠٠	١١٤٣٩	٠	١١٤٣٩	جارى	٣٤٣١٧٠٠٠	٠	٣٤٣١٧٠٠٠	٥- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
٤-١ أ	علاوة حفر في تربة صخرية بأجهاد من ٢٥٠-٤٠٠ كجم / سم ٢ خوازيق قطر ١,٥ م بمجري النيل والمجاري المائية	م.ط	٢,٧٠٠	١٠٦	١٠٥	٠	١٠٥	جارى	٢٨٣٥٠٠	٠	٢٨٣٥٠٠	٦- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
٤-١ ب	علاوة حفر في تربة صخرية بأجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم / سم ٢	م.ط	١٦,٥٠٠	١٣٥	١٣٢	٠	١٣٢	جارى	٢١٧٨٠٠٠	٠	٢١٧٨٠٠٠	٧- التقارير العملية متواجدة
٥	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ٢م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق المجري المائي	بالعدد	١,٧٥٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	١٧٥٠٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠٠	٨- اجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير ومشمطاتهم متواجدة حسب التعاقد.
٦	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	بالعدد	٢٧٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	٢٧٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠	
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع دقها ثم فكها ونقلها خارج الموقع	بالعدد	٢٦٨,٠٠٠	٥	٥	٠	٥	جاري	١٣٤٠٠٠٠	٠	١٣٤٠٠٠٠	
٨	توريد وتركيب غلاف معدني لخوازيق المجري المائي معالج ضد الصدأ لمجري النيل والمجاري المائية	طن	٣٠,٠٠٠	٦٢٥	٥٩٩	٠	٥٩٩	جاري	١٧٩٧٠٠٠٠	٠	١٧٩٧٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجري النيل اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م ٣	٣,١٥٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	١٠٣١٦٢٥٠	٠	١٠٣١٦٢٥٠	
١٠-١٠	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ٣	م ٣	٢٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	٦٥٥٠٠	٠	٦٥٥٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات بالبر والبلاطات الانتقالية اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م ٣	٢,١٥٠	١٢٢٠٠	١١٩٨٦	٠	١١٩٨٦	جاري	٢٥٧٦٩٩٠٠	٠	٢٥٧٦٩٩٠٠	
١١-١١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ٣	م ٣	٢٠	١٢٢٠٠	١١٩٨٦	٠	١١٩٨٦	جاري	٢٣٩٧٢٠	٠	٢٣٩٧٢٠	
١٢	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة الكبارى وهامات الأعمدة والأكتاف للبر:											
١٢-١	ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٢,٧٠٠	٤٨٠٠	٤٧٧٢	٠	٤٧٧٢	جاري	١٢٨٨٤٤٠٠	٠	١٢٨٨٤٤٠٠	
١٢-٢	ارتفاع أعلي من ٦ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٢,٩٠٠	٢٩٥٠	٢٨٨٣	٠	٢٨٨٣	جاري	٨٣٦٠٧٠٠	٠	٨٣٦٠٧٠٠	
١٢-٣	ارتفاع أعلي من ٩ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٣,١٠٠	٧٩٠	٧٨١	٠	٧٨١	جاري	٢٤٢١١٠٠	٠	٢٤٢١١٠٠	
الإجمالي												
١٤٧٢٩٧١٥٠.٠٠												

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري / إسلام محمد

مدير إدارة الكباري

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاوضروس

مهندس / محمد عمار

مدير المشروع / مجدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ب.ص. ٢٩٠
ب.ض: ٢٠١/٢٠١/٢٠١
ب.ص. ٢٩٠/٢٠١/٢٠١

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
هيئة اشراف كوبري الفشن

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف
م / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان
م / محمد مصطفى



الهيئة العامة للطرق والنقل

قطاع التنفيذ والمناطق

المنطقة السادسة بني سويف

مشروع إنشاء محور الفشن علي النيل

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتي ٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢٤

مستخلص أعمال رقم : (١٣) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المقايضة	كمية المقايضة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
	ماسبق صفحة ١											
١٣	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة وهامات الأعمدة والدعامات الحاملة للجزء العلوي بمجري النيل :											
١٣_١	ارتفاع حتي ٦ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٣٣٥	١٨٥	١٨٥	٠	١٨٥	جاري	٦٠٠٣٠٠٠٠٠	٠٠٠	٦٠٠٣٠٠٠٠٠	
١٣_٢	ارتفاع أعلي من ٦ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٥٣٥	١٥٢٠	١٥١٨	٠	١٥١٨	جاري	٥٣٦٦١٣٠٠٠	٠٠٠	٥٣٦٦١٣٠٠٠	
١٣_٣	ارتفاع أعلي من ٩ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٧٣٥	١٨٥	١٨٢	٠	١٨٢	جاري	٦٧٩٧٧٠٠٠	٠٠٠	٦٧٩٧٧٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري حتي ارتفاع ٦ م بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م٣ علي البر	م٣	٣٠٠٠	٢١٧٠٠	١٥٠٤٧	٢٦٧٥	١٧٧٢٢	جاري	٥٣١٦٦٠٠٠٠٠	٠٠٠	٥٣١٦٦٠٠٠٠٠	
١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري ارتفاع أعلي من ٦ م											
١٥-١	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٦ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٣٢٠٠	٣٨٠٠	٣٥١٦	٠	٣٥١٦	جاري	١١٢٥١٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	١١٢٥١٢٠٠٠٠٠	
١٥-٢	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٩ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	م٣	٣٤٠٠	٤٥٠٠	٤٢٦٨	٠	٤٢٦٨	جاري	١٤٥١١٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٤٥١١٢٠٠٠٠٠	
١٥-أ	زيادة محتوى الاسمنت القطاع الصندوقي الي ٥٥٥٠ كجم /سم ٣	م٣	٦٥	٨٣٠٠	٧٧٦٦	٠	٧٧٦٦	جاري	٥٠٤٧٩٠٠٠٠	٠٠٠	٥٠٤٧٩٠٠٠٠	
١٦-أ	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م٣ والفئة تشمل أعمال القرم المحكمة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمرات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي المجاري المائية)	م٣	٣٦٥٠	٧٨٥	٧٨١	٠	٧٨١	جاري	٢٨٥٠٦٥٠٠٠٠	٠٠٠	٢٨٥٠٦٥٠٠٠٠	
١٦-ب	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م٣ والفئة تشمل أعمال القرم المحكمة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمرات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي البر)	م٣	٣٥٥٠	٥٥٠٠	٥٤٨٨	٠	٥٤٨٨	جاري	١٩٤٨٢٤٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٩٤٨٢٤٠٠٠٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات فوق الكمرات سابقة الصب والكمرات المعدنية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م٣ .	م٣	٢١٣٠	٥٧٠٠	٥٣٢١	٠	٥٣٢١	جاري	١١٣٣٣٧٣٠٠٠٠	٠٠٠	١١٣٣٣٧٣٠٠٠٠	
١٨	بالمتر مسطح أعمال دمسمة مؤقتة في مجري النيل أو أي مجري مائي لزوم تنفيذ المخدات والهياكل العلوية للكباري	م٢	٢٨٠٠	٩٥٠٠	٧٧٢٦	٠	٧٧٢٦	جاري	٢١٦٣٢٨٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢١٦٣٢٨٠٠٠٠٠	
١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي ذو القطاع الصندوقي علي مجري النيل											
١٩-١	علي مجري النيل ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٤٥٠٠	١٥٠	٧٨	٠	٧٨	جاري	٣٥١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٥١٠٠٠٠٠٠	
١٩-٢	علي مجري النيل ارتفاع من ٦-٩ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٤٧٠٠	٩٣٠٠	٨٦٣٦	٥٥٠	٩١٨٦	جاري	٤٣١٧٤٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٣١٧٤٢٠٠٠٠٠	
١٩-٣	علي مجري النيل ارتفاع من ٩-١٢ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٤٩٠٠	١٥٥٠	١٢٩١	٠	١٢٩١	جاري	٦٣٢٥٩٠٠٠٠٠	٠٠٠	٦٣٢٥٩٠٠٠٠٠	
١٩-٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأنفاق والبرايخ والحوائط السائدة بقوة كسر لا تقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣	م٣	٢٧٠٠	٣٠٠٠	٣٦٣	٤٢	٤٠٥	جاري	١٠٩٣٥٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٠٩٣٥٠٠٠٠٠	
٢١-أ	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ أقل من او يساوي ١٢ م	طن	٢٣٠٠٠	٢٠١٠٠	١٨٥٠٦	١١٥٢	١٩٦٥٨	جاري	٤٥٢١٣٤٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٥٢١٣٤٠٠٠٠٠٠	
٢١-ب	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ أكبر من ١٢ م	طن	٢٤٠٠٠	٢٤٥٠	٨٥٧	٠	٨٥٧	جاري	٢٠٥٦٨٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٠٥٦٨٠٠٠٠٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية والفئة محمل عليها أعمال شد الكابلات والحقن والاكسسوارات والاجرية والانكز والويدجز وجميع مايلزم لنهـو الاعمال	طن	٦٠٠٠٠	٧٣٠	٧٠٦	١٧	٧٢٣	جاري	٤٣٣٨٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٣٣٨٠٠٠٠٠٠٠	
الإجمالي												

الإجمالي

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مدير إدارة الكباري

مهندس / محمد عمار

مهندس الاستشاري / (إسلام حبيب)

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاونوس

حماد اشرف كوبري الفشن

مهندس الشركة /

شركة السلام انترناشيونال للتجارة

مدير المشروع / مجدي تاونوس

ب.ض. : ٢٩٨٧٢٠ / ١٢١ / ٧٠٧

٥١٠٠٦١٥ / ٤١٠ / ٢٠٠٠



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان

مستخلص أعمال رقم : (١٤) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايمة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
ماسبق صفحة ٢												
٢٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٥٢-٣٦)	طن	٤١٠٠٠	١٣٢٠	٦١٦	٠	٦١٦	جاري	٢٥٢٥٦٠٠٠	٠	٨٥٥٧٠٢٧٢٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من الصاج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والبلكية المعدنية											
٢٤-ب	سمك ٣ مم	م٢	٩٠٠	١٠٥٠	١٧٠	٠	١٧٠	جاري	١٥٣٠٠٠	٠	١٥٣٠٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بأربعة جوايط											
ب	جوايط C2 300*400*93/48	عدد	١٧٤٥٠	٤٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	٦٩٨٠٠٠	٠	٦٩٨٠٠٠	
٣٠	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط لتثبيت الكمر سابق الصب											
أ	C4 300 × 400 × 72/40	عدد	٩٤٠٠	١٣٨	١٣٨	٠	١٣٨	جاري	١٢٩٧٢٠٠	٠	١٢٩٧٢٠٠	
٣١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة علي البارد للبرايخ والاتفاق .	م٢	٥٠	٢١٣٠٠	٩٤٣٠	٠	٩٤٣٠	جاري	٤٧١٥٠٠	٠	٤٧١٥٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري المشكوفة باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع النفاذية .	م٢	٨٠	١٣٤٠٠٠	١٩٨٠٠	٠	١٩٨٠٠	جاري	١٥٨٤٠٠٠	٠	١٥٨٤٠٠٠	
٣٤	بالمتر المكعب توريد وصب عادية لأساسات الحوائط الساتدة وبلاطات الانتقال والاتفاق والبرايخ اجهاد خرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ٣	م ٣	١٥٠٠	٦٠٠٠	٩٣١	٧٩٧	١٧٢٨	جاري	٢٥٩٢٠٠٠	٠	٢٥٩٢٠٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه عادية للارصفة	م ٣	١٥٥٠	١٢٦٠	١٦٤	١٧٤	٣٣٨	جاري	٥٢٣٩٠٠	٠	٥٢٣٩٠٠	
٣٦-أ	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم ٢	م ٣	١٧٥٠	٤٧١١	٤٤٣٧	٠	٤٤٣٧	جاري	٧٧٦٤٧٥	٠	٧٧٦٤٧٥	
٣٦-ب	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم ٢	م ٣	١٥٠٠	٥٨٠	٥٧٩	٠	٥٧٩	جاري	٨٦٨٥٠٠	٠	٨٦٨٥٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م ٣	٨٥	١٠٥٠٠	٩٨٩١	٠	٩٨٩١	جاري	٨٤٠٧٣٥	٠	٨٤٠٧٣٥	
٤٣	بالمتر المكعب حفر في الموقع العام في جميع انواع التربة ما عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس	م ٣	٤٠	٩٠٠٠	٣٦٠	٠	٣٦٠	جاري	١٤٤٠٠	٠	١٤٤٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة إحلال من الزلط المتدرج او السن والرمل	م ٣	٢٥٠	٢٠٠٠	١٦٤	٠	١٦٤	جاري	٤١٠٠٠	٠	٤١٠٠٠	
٩٣	بالمتر المكعب توريد وانزال بولدرز بمجري النيل اسفل القاع	م ٣	٥٢٠	٨٥٠	٦٢٠	٠	٦٢٠	جاري	٣٢٢٤٠٠	٠	٣٢٢٤٠٠	
٩٤	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١,٥ م تربة متماسكة وشديدة التماسك باجهاد ١٠٠ كجم/سم ٢ خرسانة مسلحة بأجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م.ط	٥٨٠٠	١٠٠	٩٧	٠	٩٧	جاري	٥٦٢٦٠٠	٠	٥٦٢٦٠٠	
٩٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري بالمجاري المائية ومجري نهر النيل باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع النفاذية .	م ٢	١٥٠	٢٥٦٥٠	٨٦٠٠	٠	٨٦٠٠	جاري	١٢٩٠٠٠٠	٠	١٢٩٠٠٠٠	
٩٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار ماسوره قطر ٣ بوصة	م.ط	١٥٠	٤٠٠٠	٢١٨٣	٠	٢١٨٣	جاري	٣٢٧٤٥٠	٠	٣٢٧٤٥٠	
٩٩	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريك مجري النيل	م ٣	١٠٠	٨٥٠	٦٢٠	٠	٦٢٠	جاري	٦٢٠٠٠	٠	٦٢٠٠٠	
١٠٣	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها بالبر قطر ١,٢٠ متر "Bored Pile" تربة متماسكة وشديدة التماسك باجهاد حتى ١٠٠ كجم/سم ٢ خرسانة مسلحة بأجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم ونسبة أسمنت لا تقل عن ٤٥٠ كجم/م ٣	م ط	٤٧٩٠	٥٣٠	٥٢٠	٠	٥٢٠	جاري	٢٤٩٠٨٠٠	٠	٢٤٩٠٨٠٠	
الإجمالي												
									٨٩٥٨٧٤٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٥٨٧٤٦٨٠,٠٠٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د. صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري / (إسلام حسنة)

مدير إدارة الكباري

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاونس

مهندس / محمد عمار

مكتب الهندسة الإستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
محيط إشراف كوبري الفشن

مدير المشروع / مجدي ماهر
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
ت.ب. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض. : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
م.ف. ض.ر.ب. : ٥/٠٠٠٠٠٠/٤١٠/٠٠/٠٠

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف
م / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان
٧١٢٠

مستخلص أعمال رقم : (١٤) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	<u>أعمال الكباري :</u>											
	ماسبق صفحة ٣											
١٠٤	بالمتر الطولي علاوة حفر خوازيق قطر ١,٥٠ متر في تربة صخرية بالبر .										٨٩٥٨٧٤٦٨٠,٠٠	
٢-١٠٤	علاوة حفر في تربة صخرية بأجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم/سم ٢	م.ط	١٣٢٠٠	٦٥	٦٣	٠	٦٣	جاري	٨٣١٦٠٠	٠	٨٣١٦٠٠	
١٠٥	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (تيوبيرين) بأربعة جوايط											
١-١٠٥	جوايط C2 300*400*104/56	عدد	٢٢٣٥٠	٢٢٢	٢٢٢	٠	٢٢٢	جاري	٤٩٦١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٦١٧٠٠,٠٠	
٣-١٠٥	جوايط C2 350*450*137/77	عدد	٢٧٤٥٠	٢٤	٢٠	٠	٢٠	جاري	٥٤٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩٠٠٠,٠٠	
٤-١٠٥	جوايط C2 500*600*137/77	عدد	٤٨٨٥٠	٤٨	٤٨	٠	٤٨	جاري	٢٣٤٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٤٨٠٠,٠٠	
٥-١٠٥	جوايط C2 600*700*151/90	عدد	٧٦٤٥٠	٥	٥	٠	٥	جاري	٣٨٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٢٥٠,٠٠	
٦-١٠٥	جوايط C2 700*800*211/135	عدد	١٢٥٥٠٠	٨	٨	٠	٨	جاري	١٠٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٤٠٠٠,٠٠	
١٠٦	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (تيوبيرين) بدون جوايط لتثبيت الكمر سابق الصب							جاري				
١-١٠٦	C4 350 × 450 × 91/55	عدد	١٤٠٠٠	٢٨٤	٢٨٤	٠	٢٨٤	جاري	٣٩٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٧٦٠٠٠,٠٠	
١٠٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجري المائية والمصارف علي ان يكون سطحها السفلي اعلي من منسوب المياه العلوي وتعطي اجهاد كسر ٣٥٠ كجم/سم ٢ ونسبة اسمنت ٤٢٠ كجم/م ٣	م ٣	٢٩٧٠	٧٢٠	٧٠٥	٠	٧٠٥	جاري	٢٠٩٣٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٣٨٥٠,٠٠	
١١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الي موقع العمل والبند يشمل المعدات و الوناش اللازمة لل فك والتركيب	عدد	٥٠٠٠٠	٢	٢	٠	٢	جاري	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	
١١١	علاوة فروق مصنعيات لزوم تنفيذ منحنيات قيعان الكمرات المصبوبة في الموقع	م ٣	٣٠٠	١٠٠٠٠	٥٥١٣	٩٧٦	٦٤٨٩	جاري	١٩٤٦٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٦٧٠٠,٠٠	
	التشوينات											
٢١-أ	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	طن	٢٣٠٠٠	٢٠١٠٠	٣٦٠	٠	٣٦٠	جاري	٨٢٨٠٠٠٠,٠٠	٣٣١٢٠٠٠,٠٠	٤٩٦٨٠٠٠,٠٠	يصرف بنسبة ٦٠% لحين التصنيع والتركيب
٢٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٥٢-٣٦)	طن	٤١٠٠٠	١٣٢٠	٣٠٠	١٠٠	٤٠٠	جاري	١٦٤٠٠٠٠,٠٠	٦٥٦٠٠٠٠,٠٠	٩٨٤٠٠٠٠,٠٠	يصرف بنسبة ٦٠% لحين التصنيع والتركيب
	الإجمالي											
									٩٣٨٧٤٤٥٨٠,٠٠	٩٨٧٢٠٠٠,٠٠	٩٢٨٨٧٢٥٨٠,٠٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري / السلام سمعان

مدير إدارة الكباري

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاوضروس

مهندس / محمد عمار

مدير المشروع / مجدي ماهر
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
م.ب.ش : ٢٩٨٧٢٠
٢٠٠/١٢١/٧٠٧
م.ف.ض.ب.ش : ٥/٠٠٠٠٠/٤١٠/٠٠/٠٠

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
حاضر اشراف كوبري الفشن

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف
م / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان
م / جمال بشري

مستخلص أعمال رقم : (١٤) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاضة	كمية المقايسة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
ماسبق صفحة ٤												
ثالثا اعمال الطرق والمداخل:												
٤٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية	م٣	٢٠.١	١٥٠٠٠	٦٢٠٠٠	٠	٦٢٠٠٠	جاري	١,٢٤٦,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩٢٨,٨٧٢,٥٨٠.٠٠	
٤٧	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	م٣										
١-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٢ كم	م٣	٣١.٥٠	٤٧٧.٠٠	٦٨٠٠٠	٠	٦٨٠٠٠	جاري	٢,١٤٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,١٤٢,٠٠٠.٠٠	
٢-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٦ كم	م٣	٣٧.١٠		٦٨٠٠٠	٠	٦٨٠٠٠	جاري	٢,٥٢٢,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٥٢٢,٨٠٠.٠٠	
٥٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الجيرية الصلبة ناتج تكسير الكسارات على طبقتين طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف											
١-٥٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٢٠ كم	م٣	٢٠٠.٠٠	١٦٨٠٠٠	٦١٠٠٠	٠	٦١٠٠٠	جاري	١٢,٢٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢,٢٠٠,٠٠٠.٠٠	
٢-٥٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٤ كم	م٣	٢٧٦.٨٠		٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	جاري	٥٥٣,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٣,٦٠٠.٠٠	
٣-٥٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٥ كم	م٣	٢٧٨.٠٠		١٩٠٠	٠	١٩٠٠	جاري	٥٢٨,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢٨,٢٠٠.٠٠	
٤-٥٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٦ كم	م٣	٢٧٩.٢٠		٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جاري	١,٣٩٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٩٦,٠٠٠.٠٠	
٥-٥٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٧ كم	م٣	٢٨٠.٤٠		٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	جاري	١,٩٦٢,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٦٢,٨٠٠.٠٠	
٦-٥٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٨ كم	م٣	٢٨١.٦٠		٣٨٠٠	٠	٣٨٠٠	جاري	١,٠٧٠,٠٨٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٧٠,٠٨٠.٠٠	
٥٣	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م٢ على طبقة الأساس المجهزة حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٥.٠٠	٢٧٠٠٠	١٤٠٠٠	٠	١٤٠٠٠	جاري	٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠	
٥٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة لصق من مادة RC-3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م٢ حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧.٢٥	٢٩٥٠٠	٣١٦٠٠	٠	٣١٦٠٠	جاري	٢٢٩,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٩,١٠٠.٠٠	
٥٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الضغط طبقا لما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال تنظيف السطح قبل الرش.	م٢	١٠٩.٠٠	٢٩٥٠٠	٣١٦٠٠	٠	٣١٦٠٠	جاري	٣,٤٤٤,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٤٤٤,٤٠٠.٠٠	
٥٩	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول لابقل مقاومة مكعب الخرسانة القياسي فيها عن ٢٥٢٠٠ كجم/م٣ بنسبة أسمنت لا تقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ وبسمك ١٥ سم مع عمل الفواصل اللازمة والتجهيزات	م٢	١٧٥.٠٠	٩٠٠٠	٢٠٤٢٤	٢٠٤٢٤	٢٠٤٢٤	جاري	٣,٥٧٤,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٥٧٤,٢٠٠.٠٠	
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية طبقاً للمواصفات واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف مع كل ما يلزم لنهوا الأعمال والفئة لا تشمل حديد التسليح .											
٦١-ب	قطر ١٠٠ سم	م ط	١٣٠٠.٠٠	٥٠٠	٣٥٠	٣٧	٣٨٧	جاري	٥٠٣,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٣,١٠٠.٠٠	
٦٢-أ	توريد وتركيب حواجز خرسانية (نيوجيرسي) ذات وجهين للجذيرة الوسطى من الخرسانة المسلحة طبقاً للوحات المعتمدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. أجهاد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢	م ط	٥٣٠.٠٠	٩٠٠٠	٠	٢٣٧	٢٣٧	جاري	١٢٥,٦١٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٥,٦١٠.٠٠	
٦٣	بالمتر الطولي شرح البند السابق حواجز خرسانية (نيوجيرسي) وجه واحد لجانبى الطريق وأرصعة الكبارى. أجهاد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢	م ط	٤٢٠.٠٠	٢٥٠٠٠	٠	٤٨٦	٤٨٦	جاري	٢٠٤,١٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٤,١٢٠.٠٠	
١٠١	بالمتر المكعب كارتة اعمال توريد الأساس	م٣	٢٥.٠٠	٢٨٥٦٠	١٩٧٠٠	٠	١٩٧٠٠	جاري	٤٩٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٢,٥٠٠.٠٠	
١٠٢	بالمتر المسطح كارتة أعمال توريد الاسفلت	م٢	٣.٠٠	٥٠٠٠٠	٣١٦٠٠	٠	٣١٦٠٠	جاري	٩٤,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩٤,٨٠٠.٠٠	
١١٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب ٧٠/٦٠ واد شركة النصر بالموسى اوما بمائلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م٢										
١١٢-ب	كميات الاسفلت المنفذة من تاريخ بدء التنفيذ طبقاً لخطاب المنطقة من ٢٠٢٣/٦/١٤ حتي ٢٠٢٣/٩/٨ (طبقاً للمفاضة)	م٢	١٧٢.٠٠	٦٠٠٠٠	٥٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨٠٠٠.٠	جاري	٩,٩٧٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٩٧٦,٠٠٠.٠٠	
الإجمالي												
فقط تسعمانية واربعة وسبعون مليوناً وستمانية وثلاثون ألف وتسعون جنيهاً لاغير												
٩٧٤,٦٣٨,٠٩٠.٠٠												

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري / اسلام هاشم

مدير إدارة الكباري

مهندس / محمد عمار

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاوضروس

دكتور مهندس / صبري سمعان

جهاز إشراف كوبري الفشن

مدير المشروع / مجدي ماهر

ش.ب. ٢٩٨٧٢٠٠ : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧ : ٥٠٠٠٠٠٠ : ٥٠٠٠٠٠٠

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م. طارق يوسف الجزار