


مشروع أعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائري من تقاطع حمودي جوزيف بيتو حتى تقاطع طريق الاوتستراد بطول ١٣كم شامل طريق  
الخدمة.

**السيد المهندس / رئيس قطاع التخطيط والمناطق**

تحية طيبة وبعد ....

بالإشارة إلى المشروع عاليه نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد ( ٣ ) اصل من المستخلص رقم ( ٤ ) جاري للمشروع عاليه تنفيذ شركة اتش ايه لالانشاءات وكذا استماره ٥٠ ع.ج بقيمة ( ٢٥٢١١٧١٤ جنية ) فقط خمسة وعشرون مليون ومائتين واحدي عشر الف وسبعمائة واربعة عشر جنيها مصرريا فقط لا غير .



**وتفضلا بقبول فائق الاحترام ...**

تحرير في  
مرفقات

- عدد ( ١ ) مقاييس معدلة كميات
- عدد ( ٣ ) مستخلص
- عدد ( ٣ ) حصر كميات
- عدد ( ١ ) استماره ٥٠ ع.ج

**رئيس الادارة المركزية  
للطريق الدائري ومحاوره**

**مهندس / د. م. حمودي**  
C. ٢٠١٦



## مستخلص (٤)

شاملة المدة من بدء العمل في ٢٠٢٢/٧/٦٦ حتى ٢٠٢٤/٧/٢

الملحوظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع أو حجز	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	جزيٍ أو نهائِي	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار العمل الذي تمت خلال هذه المدة	المقدار الساقِي إجراءً	الكمية بالمقاييس	الوحدة	النفاذ (قبل التناول)	نوع العمل	رقم البند
	٤٨٧٢٢٩٥,٨٠		٤٨٧٢٢٩٥,٨٠	جارٍ	١٠٠٢٥٣	٤٠٩٨٣	٥٩٢٧٠	١٥٠٠٠	٣م	٤٨,٦	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية مسافة لا تقل عن ٤٠ كم	١
	٢٣٧٤٨٨٠,٠٠		٢٣٧٤٨٨٠,٠٠	جارٍ	١٤٨٤٣٠	٠	١٤٨٤٣٠	٢٥٠٠٠	٢م	١٦	بالمتر المسطح أعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشرخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط اوتوماتيكي (مسافة النقل ٤١ كم )	
	٢٣٥٣٦١٦,٠٠		٢٣٥٣٦١٦,٠٠	جارٍ	١٣٩٧٣٤	٣٤٩٥٤	١٠٤٧٨٠	٢٠٠٠٠	٢م	٢٤	(مسافة النقل ٢٠ كم )	٢
	٢٥٨٣١٦٨,٠٠		٢٥٨٣١٦٨,٠٠	جارٍ	٨٠٧٢٤	٢٧٨٤٤	٥٢٨٨٠	١٥٠٠٠	٢م	٣٢	(مسافة النقل ٣٠ كم )	
	٣٠٤٢٠٠,٠٠		٣٠٤٢٠٠,٠٠	جارٍ	٧٦٠٥	٥٥٩٥	٢٠١٠	٥٠٠٠	٢م	٤٠	(مسافة النقل ٤٠ كم )	
	٢٠١٣٦٠,٠٠		٢٠١٣٦٠,٠٠	جارٍ	٢٣٥٦	١٩٢١	١٤٣٥	٢١٠٠	٣م	٦٠	بالمتر المكعب تكسير رازلة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف حتى ١٠ كم	٣
	١٨٢٩١٦٠٠,٠٠		١٨٢٩١٦٠٠,٠٠	جارٍ	١٠١٦٢	٠	١٠١٦٢	٤٠٠٠	٣م	١٨٠٠	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج ( ٣ د ) لاستبدال المناسب	٤
	٣١٣٤٧٠,٠٠		٣١٣٤٧٠,٠٠	جارٍ	٦٠٧٥	١٥٤٥	٤٥٣٠	١٥٠٠	٣م	٥١,٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ورطوبة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافة نقل لا تقل عن ٢٠ كم	٥
	١٠٦٠٢١,٢٠		١٠٦٠٢١,٢٠	جارٍ	١٦٦٧	٩٤٧	٧٢٠	١٥٠٠	٣م	٦٢,٦	مسافة نقل لا تقل عن ٣٠ كم	
	١٩٥٥١٩٤٠,٠٠		١٩٥٥١٩٤٠,٠٠	جارٍ	٥٨٣٦٤	٠	٥٨٣٦٤	١٠٠٠٠	٣م	٢٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاجهار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٦٠ كم	٦
	٥٤٠٩٧١٠,٠٠		٥٤٠٩٧١٠,٠٠	جارٍ	١٨٣٣٨	١٨٣٣٨	٠	١٥٠٠٠	٣م	٢٩٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاجهار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٢٠ كم	٦
	٢٩٨٣٦٥٠,٠٠		٢٩٨٣٦٥٠,٠٠	جارٍ	١١٩٣٤٦	٢٦٩٦٦	٩٢٣٨٠	٤٠٠٠٠	٢م	٢٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تثريب من البيتونين السائل متراً مترسط التطوير M.C.30 بمعدل ٢,٢ كجم/م٢	٩
	٣٦٢٢٣٩٣٢,٤٠		٣٦٢٢٣٩٣٢,٤٠	جارٍ	٤٣٤٠٠٤	٦٥٩٨٥	٣٦٨٠١٩	٢٩٠٠٠	٢م	٨,٣٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتونين السائل سريع التطوير RC3000 بمعدل ٤,٤ كجم/م٣	١٠
	٣٧٥٨٧٥,٠٠		٣٧٥٨٧٥,٠٠	جارٍ	١٥٠٣٥	٢٢٥	١٤٨١٠	٢٠٠٠٠	٢م	٢٥,٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتونين السائل سريع التطوير RC3000 بمعدل ٥,١ كجم/م٣	١١
	١٩٠٠٩٠٦٥,٠٠		١٩٠٠٩٠٦٥,٠٠	جارٍ	١٣١٠٩٧	٥٨١٥٠	٧٢٩٤٧	٤٠٠٠٠	٢م	١٤٥	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدنك	١٢
	٤٢٢٧٢١٢٥,٠٠		٤٢٢٧٢١٢٥,٠٠	جارٍ	٣٣٨١٧٧,٠٠	٣١٩٠٧	٣٠٦٢٧٠	٢٨٠٠٠	٢م	١٢٥	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدنك	١٥

	١٢٥٦٢٦٩٠٩,٤٠	٠	١٢٥٦٢٦٩٠٩,٤٠	الإجمالي
--	--------------	---	--------------	----------

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشئون الادارية والمالية

مهندس / أحمد عبد الجاد


التوقيع /

مدير عام المشروع

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

عن الاستشاري



مهندس المشروع

مهندس / محمد عبد الحميد

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

الكاتب التقني مدير المشروع

مهندس / محمد عبد الفتاح

التوقيع /

مهندس / عياد بشري

التوقيع /

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة المنفذة

مدير علم الشئون الادارية والمالية  
مهندس / احمد عبد الجواد  
التوقيع /

مدير عام المشروعات  
بندهس / محمود الشيخ  
نقابة المحاسبين

شاري  
مدير المشروع  
مهندس / هاني شعبان  
التاريخ

A handwritten signature in black ink, reading "مهندس محمد عبد الحميد" (Eng. Mohamed Abd Al-Hameed), is written over a rectangular blue stamp. The stamp contains the text "مدين المشروع" (Owner of the project) at the top, "مهندس المشرف" (Project Manager) in the center, and "التوكيل / التوثيق" (Delegation / Certification) at the bottom.

مستخلص (٤)  
شاملة المدة من بدء العمل في ٢٠٢٢/٧/١٦ حتى ٢٠٢٤/٧/٢

رقم اللند	نوع العمل	الفئات (قبل التفاوض)	الوحدة	الكمية بالمقاييس	متقدار العمل السابق/إجراءه	متقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	إستقطاع أو حجز	باقي بعد الإستقطاع	ملحوظات
												رقم اللند
٧٦	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالى في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة نقل ٤٤كم وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنية شاملة اعادة تشغيل ودمك طبقة الأساس .	٣	١٢٠	٢٠٠٠	٦٥٥	٠	٦٥٥	٧٨٦٠٠,٠٠	جارى	٧٨٦٠٠,٠٠	جنيه	
٧٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم بمثون يبعد حوالي ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	٢م	٢٤٣	١٣٠٠٠	٧٥٣٠٠	٠	٧٥٣٠٠	١٨٢٩٧٩٠٠,٠٠	جارى	١٨٢٩٧٩٠٠,٠٠	جنيه	
٧٨	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول بمثون يبعد حوالي ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	٣	١٩٨	٩٠٠٠	٥١٤٥٩	٠	٥١٤٥٩	١٠١٨٨٨٨٨٢,٠٠	جارى	١٠١٨٨٨٨٨٢,٠٠	جنيه	
٧٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت خلف الحوائط الخرسانية علي الا يقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم/م³	٣	٧٩٦	٣٠٠٠	٤١٩	١١٢	٤٢٢٦٧٦,٠٠	٤٢٢٦٧٦,٠٠	جارى	٤٢٢٦٧٦,٠٠	جنيه	
٨٠	بالمتر المسطح فك حديد كربنال اعلى الاسوار مع نقل الحديد الى مخازن الهيئة بورش الكباري بمدينة نصر ونها العمل كاملا	٢م	١٠٠	٤٠٠	١٧٥٦	١٧٥٦	١٧٥٦	١٧٥٦٠٠,٠٠	جارى	١٧٥٦٠٠,٠٠	جنيه	
٨١	بالمقطوعية اعمال تأمين السلامة على الطريق أثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية مضيئة	٦	١٨٥٠٠	١٨٥٠٠	٢	٠	٣٧٠٠٠,٠٠	٣٧٠٠٠,٠٠	جارى	٣٧٠٠٠,٠٠	جنيه	
الإجمالي لاعمال الانفاق												
الإجمالي صفحة ١												
الإجمالي صفحة ٢												
الإجمالي												
قيمة مستخلص ٣												
قيمة مستخلص ٤ قبل تعليمه التفاوض												
يصرف ٨٥٪ لحين المفاوضة												



عن الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاره  
مهندس /مشيرة السيد عبدالله  
التوفيق /

مدير عام الم المشروع  
مهندس / محمود الشيخ  
التوقيع /

مدير عام الشئون الادارية والمالية  
مهندس / احمد عبد الجاد  
التوقيع /

مدير عام المشروع  
مهندس / هاني شعبان  
التوقيع /

عن الاستشاري

مهندس المشروع  
مهندس / محمد عبد الحميد  
التوقيع /

مدير المشروع  
مهندس / عياد بشري  
التوقيع /

عن الشركة المنفذة

المكتب الذي  
مهند / عياد بشري  
التوقيع /